

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.9.2023, číslo objednávatele: 587/OD/2023

na vypracování projektové dokumentace na akci

„Rekonstrukce ul. Čelakovského“

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Odbor dopravy MgMT Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy [redacted]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [redacted] e-mail: [redacted]
a	
Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[redacted]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[redacted] [redacted]
Zápis v OR:	vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Na základě probíhajících projekčních prací vyplynula skutečnost nutného zajištění stávající opěrné zdi. Z tohoto důvodu je nutné provést doplňující průzkumné práce v podobě geodetického doměření oblasti a dále pak geotechnického posouzení. Oba tyto vstupy budou sloužit pro budoucí návrh statického zajištění opěrné zdi.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

I. Změna v článku č. II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

1. Projektová dokumentace (DUR/DSP) specifikovaná v čl. I. písm. A. bod 1. a Inženýrská činnost specifikovaná v čl. I. písm. B. bod 1. této smlouvy **do 8mi týdnů od předání SO statika** zpracování projektu statiky do celkové dokumentace. Poté projednání dokumentace s DOSS a správcí IS – **odhad 8 týdnů..**
Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. bod 1. této smlouvy v případě, že objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.

II. Změna v článku č. III – Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
A. bod 1. Projektové práce DUR/DSP			
B. bod 1. Inženýrská činnost k vydání společného ÚR a SP	180 000	37 800	217 800
A. bod 2. DPS a pro zadání stavby	119 000	24 990	143 990
Geodetické práce (opěrná zeď)	8 900	1 869	10 769
Inženýrsko – geologický průzkum (opěrná zeď)	19 800	4 158	23 958
Cena celkem	327 700	68 817	396 517

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. II. – Doba a místo plnění a článku č. III – Cena díla a platební podmínky, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.


V Roudnici nad Labem dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.01.08 14:01:37 +01'00'

za zhotovitele:


jednatel společnosti


Datum: 2024.01.09
10:36:03 +01'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy