

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00100-2023-165 (ev. č. zakázky S947/2023/221) ze
dne 2. 10. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

se sídlem Nádražní 460, Opočno 517 73

IČO: 455 35 124

DIČ: CZ45535124

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1512

zastoupená Ing. Martinem Štěpánkem, prokuristou

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 10493232/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2. 10. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00100-2023-165, evidenční číslo zakázky S947/2023/221 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Zlámaný potok, LS Rychnov nad Kněžnou**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 24. 7. 2023. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo z důvodu prodlevy v průběhu zadávacího řízení a podpisu smlouvy dne 10. 10. 2023, tj. o 78 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 17. 1. 2024.
3. Dne 26. 10. 2023 byly na stavbě provedeny statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa. Z důvodu velmi špatného stávajícího stavu komunikace byly vyhotoveny v počtu 7 ks, a to v km 0,020, 0,150, 0,280, 0,390, 0,470, 0,640 a 0,750. Ani v jednom případě výsledek statické zatěžovací zkoušky nevyhověl požadavku projektové dokumentace, a to minimální hodnotě 30 MPa. Z tohoto důvodu a dále z důvodu dořešení odnětí z PUPFL byla stavba dne 6. 11. 2023 zápisem do stavebního deníku zastavena. Stavba je zastavena doposud.
4. Na základě nevyhovujícího výsledku statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa projektant Ing. Jan Sekanina zpracoval návrh sanace - vícepráce tak, aby únosnost sanované zemní pláně vyhověla požadavku 30MPa. Objednatel však vzhledem k vyšší finančních prostředků stanovených návrhem víceprací a vzhledem k přihlídnutí ke skutečnosti, že statické zatěžovací zkoušky byly realizovány ve velmi špatných klimatických podmínkách – právě z důvodu posunu termínu realizace kvůli zpoždění při zadávacím řízení a podpisu smlouvy, toto řešení neakceptoval. Stavba tak z důvodu snahy o ušetření finančních prostředků objednatele zůstane zastavena do doby vhodnějších klimatických podmínek a vyschnutí zemní pláně stavby. Poté budou znovu provedeny statické zatěžovací zkoušky. Termín provedení statických zatěžovacích zkoušek proběhne na základě dohody objednatele a projektanta, jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky.
5. Na základě výše uvedeného je předpoklad termínu dokončení díla dne 31. 8. 2024. Tento dodatek je vystaven na základě požadavku banky jako podklad pro prodloužení bankovní záruky na dílo.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku se mění termín dokončení díla, tj. mění se čl. II., odst. 4 smlouvy takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 31. 8. 2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. “

2. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku se mění i se čl. XI., odst. 1 smlouvy takto:

*„Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **24. 7. 2023**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 11. 2024**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. “*

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Štěpánek
prokurista
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.