

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

číslo zhotovitele: 100-012-16 ze dne 10. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016

## „*Most ev. č. 44429-5, Horní Žleb*“ – projektová dokumentace“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

ICO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

kontaktní adresa: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

Zastoupená: **Ing. Stanislavem Suským**, jednatelem

IČO: 18827527

DIČ: CZ18827527

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

Provozovna Olomouc (středisko M4), Krapkova 5, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

Z důvodu časově náročného projednání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou „Most ev.č. 44429-5, Horní Žleb“, které nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních podmínek formou sepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 100-012-016 ze dne 10. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016.

V souladu s uskutečněnou dohodou smluvních stran dochází k úpravě doby plnění a ve smyslu čl. 10., odst. 2. jmenované smlouvy o dílo je sepsán Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo spočívající v úpravě čl. 2. Doba plnění, odst. 1. a odst. 2. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 2. Doba plnění

### Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 31. 12. 2016.
2. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá zhotovitel v termínu do 31. 12. 2016.

### Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo v rozsahu Dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo objednateli nejpozději do 20. 12. 2017.
2. Jednotlivé dílčí části díla v rozsahu Dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje provést a odevzdat objednateli v následujících termínech:
  - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) do 31. 12. 2016,
  - podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 31. 12. 2016,
  - dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP v rozsahu DPS) do 20. 12. 2017,
  - podání žádosti o stavební povolení do 20. 12. 2017.


**Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-012-16 ze dne 10. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 100-012-16 ze dne 10. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

V Olomouci dne 23-03-2017  
Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příbranka 37  
Olomouc 11



Za zhotovitele:

V Brně dne: 17. 3. 2017

