

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0765/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/43827: LECHOTICE (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Živnostenský list: č. j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO: 72318481
DIČ: CZ6901114121
Zastoupení: Ing. Kamil Prokůpek
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Kamil Prokůpek
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0765/20 ze dne 3. 12. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel podal dne 11. 09. 2023 na MÚ Holešov žádost o zahájení společného řízení k vydání SP. Dne 10.10.2023 bylo řízení přerušeno Usnesením č.j. HOL-30559/2023/ISÚ/rs a Zhotovitel byl vyzván Výzvou č.j. HOL-30571/2023/ISÚ/rs dne 10.10.2023 o doplnění žádosti a byla stanovena lhůta doplnění 08.12.2023. Žádost byla Zhotovitelem doplněna dne 23.10.2023, 30.10.2023 a 01.11.2023. Dne 01.11.2023 požádal Zhotovitel o rozšíření žádosti o společné povolení o udělení výjimky z podélného sklonu chodníku dle § 14 vyhlášky č. 398/20009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Následně bylo dne 8. 11. 2023 společné řízení zahájeno a dne 19. 12. 2023 bylo vydáno SP s předpokladem nabytí právní moci dne 19. 1. 2024. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

- 1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 2**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:

29. 02. 2024

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:

29. 02. 2024

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2023

Ve Zlíně dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Kamil Prokůpek