

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/6042/2023/UL

č. zhotovitele:

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava opěrné zdi Štrbice u čp 49“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FREIBAU s.r.o.**
se sídlem : U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
Renatou Svobodovou, jednatel společnosti
IČ: 02094240
DIČ: CZ02094240

dále jen „zhotovitel“.

S ohledem na vzniklé vícepráce a s nimi související méněpráce bylo dohodnuto navýšení celkové ceny díla o částku 148 131,58 Kč bez DPH - rozpočet (ZLč.1) tvoří přílohu dodatku č. 1 SoD.

Jednalo se o bourání betonové zdi a základu, který byl v kolizi s navrženou zdí, dopojení zdi k opěrci majitele čp. 49, posun zdi blíže k silnici a tím nutnosti předělat část již postaveného bednění a výztuže, rozebrání a opětovné postavení oplocení domu čp. 49, neinstalaci betonových svodidel se zábradlím v místě plotu a vyvedení drenáže skrz zeď v menším počtu. Pokud by se vzhledem k nastalým nevhodným klimatickým podmínkám (sníh a mráz), nepodařilo provést pokládku asfaltbetonového krytu vozovky do konce r. 2023, bylo dohodnuto jeho realizaci provést až v jarních měsících a prodloužit tak dobu na dokončení díla do 30.4.2024.

Na základě těchto skutečností se smlouva o dílo mění následovně:

III. Doba plnění**Vypouští se text:**

- Termín dokončení díla: 31.12.2023
a nahrazuje se textem:
 - Termín dokončení díla: 30.4.2024
-

IV. Cena za dílo

Vypouští se text:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1 900 499,93 Kč

(slovy: jeden milion devět set tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých devadesát tři haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

a nahrazuje se textem:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD: 1 900 499,93 Kč

Cena více a méněprací - ZLč.1: 148 131,58 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 SoD: 2 048 631,51 Kč

(slovy: dva miliony čtyřicet osm tisíc šest set třicet jedna korun českých padesát jedna haléřů)

Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 a zároveň ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č.1 SoD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 SoD je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze XXXXXXXXXX

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Renata Svobodová
jednatel společnosti