



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Konice**
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník, starosta
- ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička, investiční technik

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Skanska a.s.**
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Kontaktní místo: závod ISM, Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc
Zastoupen: Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Ing. Lukášem Koláčkem, oblastním manažerem, osoby jednající na základě plné moci
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 15904.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Koláček a Ing. Lukáš Jurníček, MPP
- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 14. 6. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“ a „**veřejná zakázka**“ a dále v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027, verze 2 (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 40. výzva IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MMR), s názvem projektu „Konice - chodník v ulici Zádvoří“, registrační číslo CZ.06.06.01/00/22_040/0000538 (dále jako „**projekt**“), a z dotačního programu Olomouckého kraje s názvem: 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1	
Popis změn	Chodníky – Vsakovací šachty	
Odůvodnění změn	<p>Dle původní projektové dokumentace bylo pro odvodnění stavby navrženo 9ks vsakovacích šachet hlubokých 5 m. Z důvodu skalního podloží byly vsakovací šachty VŠ1-5 rozděleny do dvou sekcí a vsakovací šachty VŠ 7-8 zrušeny.</p> <p>Při provádění zemních pracích na vsakovacích šachtách VŠ 1-5 bylo v hloubce cca 3m objeveno skalní podloží. Při dalším hloubení ve skalním podloží by nebylo zaručeno vsakování povrchových vod. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto o rozdělení vsakovacích šachet VŠ 1-5 na dvě sekce v hloubce 2 a 3m, které budou vzájemně propojeny v horní části.</p> <p>U vsakovacích šachet VŠ 7,8 byla zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (CETIN, vodovod, plynovod), kde jejich skutečná poloha neodpovídala poskytnutým podkladům správců těchto sítí. Vsakovací šachty VŠ 7,8 byly z tohoto důvodu zrušeny. Místo těchto vsakovacích šachet bude provedena kanalizace pro odvedení povrchové vody a bude zaústěna do VŠ6.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	-80 898,38 Kč bez DPH	224 538,36 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	2	
Popis změn	Stožár VO	
Odůvodnění změn	<p>Dle původní projektové dokumentace měla být provedena výměna světla VO na stávajícím betonovém sloupu NN.</p> <p>Z důvodu rekonstrukce NN nadzemního vedení fy. EG.D jako provozovatele distribuční sítě el. energie, bylo veškeré nadzemní vedení v ul. Zádvoří uloženo do země. Byly odstraněny veškeré betonové sloupy v ul. Zádvoří. V době zpracování projektové dokumentace nebyl tento investiční záměr EG.D znám. Osvětlení S4 bylo vyprojektováno jako výměna osvětlení na stávajícím betonovém sloupu. Z důvodu odstranění stávajícího betonového sloupu bylo nutné vybudovat nový stožár VO pro osvětlení S4.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		20 490,50 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	3	
Popis změn	Chodníky – Výšková úprava kanalizace	
Odůvodnění změn	<p>Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,025-0,065 pravá strana byly obnažena stávající kanalizace. Tato kanalizace se nacházela v jiné výškové úrovni, než předpokládala projektová dokumentace zpracovaná na základě dostupných podkladů.</p> <p>Stávající kanalizace svým profilem zasahuje do konstrukčních vrstev chodníku. Do kanalizace je projektované zaústění odvodnění chodníků a vjezdu UŽ1a UŽ2, které by při stávající úrovni kanalizace nebylo možné ve spádu zaústit. Z tohoto důvodu je nutné kanalizaci výškově přeložit. Jedná se o stávající starou kanalizaci a při tvorbě projektové dokumentace nabylo možné ověřit její skutečnou polohu.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		318 228,61 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	4	
Popis změn	Komunikace – výkop pro obrubu	
Odůvodnění změn	<p>V rámci realizace stavby bude realizována silniční betonová obruba. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.</p> <p>Do soupisu prací byla dopočítána kubatura odkopu pro osazení silniční obruby.</p> <p>Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).</p> <p>Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		72 599,72 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	5	
Popis změn	Chodníky – Palisáda	
Odůvodnění změn	<p>V rámci realizace stavby bude realizována stěna z betonových palisád. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.</p> <p>Do soupisu prací byla dopočítána kubatura betonové palisády dle projektové dokumentace.</p> <p>Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).</p> <p>Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6		448 608,52 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	6	
Popis změn	Chodníky – Ochrana kamenného základu	
Odůvodnění změn	<p>Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,175-0,195 pravá strana byly obnaženy základy stávající kamenné zdi.</p> <p>Výkop pro nově budovaný chodník obnažil stávající kamenné základy skládané na sucho až na základovou spáru. Z tohoto důvodu je nutné stávající základ ochránit, aby nedošlo k porušení základu a následném sesunutí stávající zdi. Základ bude ochráněn zdi z betonových palisád.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6		275 797,64 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	7	
Popis změn	Chodníky – prodloužení kanalizace 0,630 – 0,642	
Odůvodnění změn	<p>Vyústění kanalizace odvodnění stavby je přes výústní objekt VO1 na terén v km 0,630.</p> <p>Po odstranění náletových dřevin a vytýčení VO1 v terénu, bylo navrženo prodloužení kanalizace o 12m, aby nedocházelo k vyplavování okolních pozemků srážkovou vodou a pro lepší odvedení srážkových vod do stávající vodoteče.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		64 513,98 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	8	
Popis změn	Vjezdy – oprava propustku km 0,740 – 0,758	
Odůvodnění změn	<p>Dle projektové dokumentace měl být opraven propustek pod vjezdy v km 0,758-0,765 pravá strana.</p> <p>Po zahájení zemních prací na opravě propustku byl zjištěn havarijný stav zbylé části propustku v km 0,740-0,758. Vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu propustku bylo rozhodnuto o jeho kompletní opravě.</p> <p>Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: V návaznosti na vyvalené skutečnosti se jedná o odstavec 6 § 222 z důvodu nepředvídatelných okolností.</p>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		92 900,13 Kč bez DPH

Dle SoD	14 901 328,53 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 – méněpráce	- 80 898,38 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 – vícepráce	1 517 677,47 Kč
<u>Ve znění dodatku č. 1</u>	<u>16 338 107,62 Kč</u>

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Na základě usnesení Rady města Konice č. 17/2023 – 17 ze dne 14.08.2023 rozhoduje o uzavření tohoto dodatku starosta města Konice.

IV.
Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy: Změnové listy č. 1- 8

V Konici dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Michal Obrusník
starosta
za objednatele

Jiří Vinklárek
Digitálně podepsal
Jiří Vinklárek
Datum: 2024.01.11
08:14:28 +01'00'

.....
Jiří Vinklárek
ředitel závodu
za zhotovitele

Ing. Lukáš Koláček
Digitally signed by
Ing. Lukáš Koláček
Date: 2024.01.11
06:36:49 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Koláček
oblastní manažer
za zhotovitele