

Změnový list č.1

Číslo SOD objednatele: 5622052205

Číslo SOD zhotovitele: 13-1377A/21

ORG 2382

Datum předložení zhotovitelem:

21.07.2022

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: společností
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: společnost "Brno, Sportovní"
 správce společnosti: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 Praha 10

Změna č.1: SO 310 - Kanalizace

V projektové dokumentaci se uvažovalo s použitím polymerbetonových trub průměru DN 2400 mm. Po uzavření SOD bylo zhotoviteli stavby výrobcem trub sděleno (prostřednictvím českého obchodního zástupce), že není schopen garantovat pevnou cenu po dobu stavby. Pro získání srovnávací nabídky se zhotovitel obrátil na dodavatele sklolaminátového potrubí, kde obdržel nabídku, kdy při použití sklolaminátového potrubí je zhotovitel schopen snížit celkovou cenu díla o částku 3 704 196,- Kč. Na základě následných jednání mezi zhotovitelem stavby, zástupcem provozovatele (BVK) a MMB OI byly projednány možnosti použití jiného materiálu oprotu materiálu navrženého v PD.

Vícepráce SO 310	0,00 Kč
Méněpráce SO 310	-3 704 196,00 Kč
Změna celkem	-3 704 196,00 Kč

Finanční dopad změn:

100,00%	cena dle SOD	179 749 000,00 Kč
0,00%	Vícepráce:	0,00 Kč
-2,06%	Méněpráce:	-3 704 196,00 Kč
-2,06%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	-3 704 196,00 Kč
-2,06%	ponížení ceny celkem	-3 704 196,00 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Cena dle dodatku č. 1**176 044 804,00 Kč**

Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za statutární město Brno
 na základě plné moci
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

PORR a.s.

PORR a.s.

Metrostav DIZ, s.r.o.

Metrostav DIZ, s.r.o.

YUCON CZ, s.r.o.