

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 903/1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 903 Provizorní přemostění pro SO 201		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.10.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 [doloženo samostatně]	3	Projektant
	4	Supervize
	[bude doplněno dle potřeby]	

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Při výstavbě tohoto objektu nastaly okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS (zadávací výkresy stavby) tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby.

Změny prací vznikly z důvodu dopracování projektové dokumentace do stupně RDS dle skutečného zaměření stávajícího stavu stavby I/37 Pardubice - Trojice II. etapa.

Na základě prohlídky základové spáry geologem bylo shledáno jiné uspořádání podzákladí vůči zpracovanému IG průzkumu akce v dokumentaci PDPS. Z tohoto důvodu projektant objektu SO 903 provedl nové posouzení založení opěr tohoto objektu se zadanými charakteristikami, které specifikoval dne 14.5.2015 a 22.5.2015.

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor ji nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

a) Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby.

b) Změna je nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci tzn. naplnění podmínek stavebního povolení.

c) Změna (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmou tím, že při vypsání nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	313 065,10	313 065,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	9.03.2016
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	jméno	datum	9.03.2016 podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	9.03.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat, jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 15 Směrnice GR č. 18/2011)	jméno	datum	17.03.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	9.03.2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo p