


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0306/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: 
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TESP Contract s.r.o.
Adresa: Svárov 338, 75501 Vsetín
Zastoupena: Miroslav Šulák, jednatel společnosti
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: 
• ve věcech technických: 
IČO: 26850648
DIČ: CZ26850648
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 28352
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN - 2023
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 9042/2023

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0306/2023, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s Článkem XIV odst. 2 a čl. IV. odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla (viz. příloha číslo 1) a úprava doby plnění. Důvodem úpravy doby plnění je nutnost realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat. Změna rozsahu díla má objektivně vliv na délku plnění díla, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení délky realizace díla o dobu realizace dodatečných stavebních prací (víceprací).
3. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. IV odst. 1.4. smlouvy.

Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek V. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Text	Základní (Kč bez DPH)
Cena dle SOD	7 779 173,01
Vícepráce	568 064,91
Méněpráce	- 213 955,25
Celkem dodatek č.1	354 109,66
Celkem	8 133 282,67

3. Provedení dodatečných stavební prací, které si vyžádal investor, si vyžadují dodržení přesných technologických postupů, proto si zhotovitel vyžádal prodloužení termínu předání díla do 17. 01. 2024.

Článek III. odst. 3 se mění a nově zní takto:

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů potřebných pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (kolaudace stavby) bude 17. 01. 2024.


**Čl. III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konané dne 18.12.2023, pod číslem usnesení 27/33/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

