

S M L O U V A O D Í L O – D O D A T E K Č. 2
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Bruntál**
se sídlem Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01
- Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci při jednáních ve věcech:
technických: zástupci Města Bruntál XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
- Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- DIČ: CZ 00295892
IČ: 00295892

- 2. Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
- Oprávněný zástupce: Ing. Marek Němec – jednatel společnosti
Zástupci při jednáních ve věcech:
technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
smluvních: Ing. Marek Němec – jednatel společnosti
- Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- DIČ: CZ62360213
IČ: 62360213

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 8072

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „**Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále**“ na základě požadavku objednatele, a to ve smyslu zápisu z jednání konaného dne 3. srpna 2016 za účelem upřesnění harmonogramu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V původním článku VI. Termíny realizace se ruší věta:

„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy **do 31. 8. 2016.**“

a nahrazuje se větami:

„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy **do 31. 5. 2017.** Tento termín ukončení platí za předpokladu, že objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli do **15. 10. 2016.**“

V termínu od **15.10.2016** do **30.11.2016** provede zhotovitel na místě budoucí komunikace práce, spočívající ve vytvoření souvislé podkladní vrstvy z asfaltového recyklátu, u níž bude minimálně v šíři 4 metry dodržen shodný výškový příčný profil. Smyslem tohoto opatření bude zajištění rozhodnutí o předběžném užívání stavby.

Zbývající vrstvy a práce provést do **31.5.2017.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 24. 8. 2016 pod č. usnesení 1425/38R/2016.

V Bruntále, dne: 8.9.2016

V Bruntále, dne: 1.9.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti