

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0350/N9400/20/RS (objednatel)
ze dne 3.9.2021

na provedení stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená:
IČO: 453 09 612
DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1383
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, méněpráce, a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu realizace plnění. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě skutečného stavu na staveništi, zejména změny prostorových podmínek a velkého množství podzemních inženýrských sítí. Změna termínu je závislá na klimatických podmínkách pro finální terénní úpravy.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2 které zní:

„2.1.1 zhotovitel **neprovede** tyto práce a dodávky:

- hloubení jámy (sondy) – viz. příloha položkový rozpočet

„2.1.2 zhotovitel **provede** tyto dodatečné činnosti a dodávky:

- vystrojení těžní jámy – viz. příloha položkový rozpočet
- osazení navržené šachty Š11
- ražba štoly v dl 3,3 m mezi šachtou Š11 – Š12
- položení potrubí KT DN 500 v dl 3,3 m
- realizaci opěrné stěny pro zajištění svahu u příjezdu ke stávající šachtě Š11
- VRN přípočet

2. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.4.2024**, v opačném případě je v prodloužení.“

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	1 838 308,92 Kč “
Z toho cena dle čl. 2.1.1	- 161 906,36 Kč
Z toho cena dle čl. 2.1.2	2 000 215,28 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	15 955 266,39 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	1 838 308,92 Kč
Celková cena bez DPH	17 793 575,31 Kč

DPH 21%

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne