

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/682 PO Rampička****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená Ing. Danielem Kavinou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/682 PO Rampička (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2023 smlouvu o dílo k zakázce č. S946/2023/682 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je oprava prezimovací obůrky Rampička.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Původní cena za dílo: 2 119 543,09 Kč bez DPH
Měněpráce: - 53 117,50 Kč bez DPH
Vícepráce: + 186 389,75 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 2 252 815,34 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 252 815,34 Kč (slovy dva miliony dvě stě padesát dva tisíc osm set patnáct korun českých třicet čtyři haléřů) bez DPH.*“
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdní předání staveniště o 15 dní oproti datu předpokládanému ve smlouvě došlo k posunu termínu pro provedení díla do 15. 1. 2024. Na základě výše uvedené potřeby víceprací se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 3, věta první, která nově zní: „*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 1. 2024.*“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list

V, dne

dle elektronického podpisu


Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Daniel Kavina
jednatel
GRACCULUS s.r.o.