

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2023**

**uzavřený mezi smluvními stranami :**

**Objednatel:**

Škola: **Gymnázium, České Budějovice, Jírovцова 8**  
Sídlo: Jírovцова 8, České Budějovice, 371 61  
Zastoupen: Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy  
IČ: 60076101  
DIČ: CZ60076101  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 216852958/0300  
Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:  
- ve věcech technických: Petr Štuk, BBA- TDI – H&B PENTA s.r.o.

na straně jedné jakožto objednatelem ( dále jen, „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

Společnost: **MATTEO CB, s.r.o.**  
Sídlo: Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice  
Zastoupena: ing. Karel Matzner  
IČ: 25034260  
DIČ: CZ25034260  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 6025330257/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: ing. Karel Matzner

na straně druhé jakožto zhotovitelem ( dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen jako „SoD“), jejímž předmětem je provedení díla „**Rozšíření tělocvičny Gymnázia**“ ( dále jen „zakázka“ ). Z důvodu změny rozsahu prací smluvní strany v souladu s **Čl. II. Předmět díla, odstavec 2.5.**

SoD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

## II.

2.1 Cena díla uvedená v Čl. IV. SoD se mění následovně:

<b>Celková cena díla bez DPH dle SoD ze dne 19.10.2023</b>	<b>2 598 155,80 Kč</b>
Změna ceny - Změnový list č. 1	+ 14 782,61 Kč
<b>Vícepráce celkem v Kč bez DPH</b>	<b>14 782,61 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 + SoD</b>	<b>2 612 938,41 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>548 717,07 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 1 SoD</b>	<b>3 161 655,48 Kč</b>

## III.

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

3.3 Přílohou a nedílnou součástí dodatku je změnový listy č. 1 .

3.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

## IV.

4.1 Přílohy:

a) Změnové listy č. 1

V Českých Budějovicích dne 08.01.2024

Za Objednatele:



Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy

**GYMNÁZIUM**  
České Budějovice  
Jírovcova 8  
1

Za Zhotovitele:



Ing. Karel Matzner – jednatel společnosti

<b>Objednatel:</b>	<b>Gymnázium, České Budějovice, Jírovцова 8. , 371 61 České Budějovice</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MATTEO CB s.r.o., Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice</b>
<b>Projekt:</b>	<b>PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, Gymnázium Jírovцова, České Budějovice, Jírovцова 8</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo OZ: 01</b>		
<b>Investor:</b>	<b>Gymnázium, České Budějovice, Jírovцова 8</b> IČ: 60076101, DIČ: CZ 60076101 Jírovцова 8 371 61 České Budějovice			
<b>Zastoupení investora ve věcech technických:</b>	<b>H&amp;B PENTA s.r.o.</b> , jednatel: Petr Štuk,BBA IČ: 62502417, DIČ: CZ 62502417 Senovážné nám. 1736, 370 01 České Budějovice 6			
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MATTEO CB s.r.o.</b> , jednatel ing. KAREL MATZNER IČ: 25034260, DIČ: CZ25034260 Slunečná 969/3, České Budějovice 7 370 01 České Budějovice			
<b>Datum vyhotovení ZL:</b>	<b>18.12.2023</b>			
<b>Název akce:</b>	<b>„ PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, GYMNÁZIUM JÍROVCOVA ČB “</b>			
<b>Způsob odeslání / předání</b>	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>datum odeslání / předání:</b>				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ZL 01		
	na projektové podklady:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 1		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 ke SoD		

<b>Objednatel:</b>	<b>Gymnázium, České Budějovice, Jírovцова 8. , 371 61 České Budějovice</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MATTEO CB s.r.o., Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice</b>
<b>Projekt:</b>	<b>PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, Gymnázium Jírovцова, České Budějovice, Jírovцова 8</b>

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti

Předmět změny:

**Rozšíření stávajícího skladu náradí 1.04, rozšíření vstupních dveří do skladu náradí**

Popis a zdůvodnění změny:

Původně projektová dokumentace řešila ponechat původní sklad náradí ozn. 1.04 a přistavět druhý sklad ozn. 1.02. Po vyhodnocení provedené přístavby k tělocvičně investor požádal o sloučení zmíněných prostor a rozšíření původního vstupu do skladu náradí.

Při realizaci se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti dle SOD uzavřené dne 19.10.2023 článku III. Doba plnění odst. 3.3 nemají vliv na termín dokončení stavby.

Zhodnocení změny:

**Změna přinese větší půdorysný prostor pro uskladnění cvičebního náradí**

<b>Dopad na cenu celkem (bez DPH):</b>	<b>14 782,61,-Kč</b>
Celkem za nerealizované položky nesouvisející se změnou dle SOD (bez DPH)	- 38 228,36,-Kč
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (bez DPH)	53 010,97,-Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Nesjednává se




Objednatel: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. , 371 61 České Budějovice  
Zhotovitel: MATTEO CB s.r.o., Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice  
Projekt: PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, Gymnázium Jírovcova, České Budějovice, Jírovcova 8

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám  změnu zamítám

(v případě zamítnutí důvod) :


Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

  
Petr Štuk, BBA jednatel H&B PENTA s.r.o.


Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

  
Ing. arch. Petr Heteša – H&B PENTA s.r.o.

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a odsouhlasena ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna rozpočtu bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD.

Za objednatele stavby:

  
**GYMNÁZIUM**  
České Budějovice  
Jírovcova 8  
Mgr. Pavel Kavřík  
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Za zhotovitele stavby:

  
  
Slunečná 969/3  
370 01 České Budějovice  
Tel.: +420 800 272 374, fax: +420 378 034 280  
Ing. Karel Matzner, MATTEO CB s.r.o.

Přílohy:

Změnový list – 01

Rozpočet – změnový rozpočet č.ZL01.

Dodatek č. 1 k SoD

PD změny