

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2023 na zhotovitele stavby
Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2

článek I

Smluvní strany

1. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 4472/76, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupený: Mgr. Kateřinou Dostálovou, MPA, ředitelkou
IČO: 706 31 883
DIČ: CZ 70631883
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 7mixdgm

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

spisová značka: C 32737 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČO: 285 75 148
DIČ: CZ 28575148
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: amvn96h
Stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Mikula, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2** (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení realizovaného jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Vzhledem k okolnostem, které jsou podrobně sepsány ve Změnovém listě a které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým tuto smlouvu doplňují z důvodů zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo.
- Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou

pouze změnami učiněnými z technických důvodů ve prospěch Objednatele a rovněž i z důvodů řádného dokončení předmětu Díla. Provedené změny zjištěné v průběhu provádění předmětu Díla (vícepráce a méně práce) jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. XVIII odst. 1 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo takto:

Původní cena za dílo sjednané v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo, resp. uzavřeného Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH	5 787 203,84 Kč
DPH ve výši 15 %	868 080,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 655 284,42 Kč

Vícepráce celkem bez DPH (VCP)	204 692,69 Kč
DPH	30 703,90 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	235 396,59 Kč

Méně práce celkem bez DPH (MP)	- 3 844,97 Kč
DPH	- 576,75 Kč
Méně práce celkem včetně DPH	- 4 421,72 Kč

Rozdíl VCP a MP celkem bez DPH	200 847,72 Kč
DPH	30 127,16 Kč
Rozdíl VCP a MP celkem včetně DPH	230 974,88 Kč

Nová cena Díla bez DPH	5 988 051,56 Kč
DPH	898 207,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 886 259,29 Kč

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy odpovídá beze zbytku podmínkám vymezeným v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), neboť smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení, na které se podle § 31 Zákona ustanovení citovaného Zákona neuplatňují, přičemž provedené změny nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky malého rozsahu a současně součet hodnot provedených změn a celkové ceny Díla bez DPH nepřekračuje limit uvedený v § 27 písm. b) Zákona, tj. 6 mil. Kč bez DPH.

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody v objektu D2** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je možno jej měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Tři (3) vyhotovení Dodatku č. 3 obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

5. Přílohy Dodatku č. 3:
- Změnový list č. 1 jako příloha č. 1 Dodatku č. 3
- Rozpočet VCP a MP jako příloha č. 2 Dodatku č. 3

V Ostravě dne: 10. 01. 2024

V Ludgeřovicích dne: 10. 01. 2024

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

.....
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA
ředitelka

.....
Milan Vjačka
jednatel