

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0545/RUI

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### ASA expert a.s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO : 27791891

DIČ: CZ27791891

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Pavlem Srkalem**, ředitelem společnosti a **Petrem Funiokem**, obchodním ředitelem

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Srkalem**, ředitelem společnosti a , vedoucím projektu

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

### 2. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2023 v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku smlouvu o dílo č. SML/2023/0545/RUI (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci: „MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky“ v budově č.p. 2689 stojící na pozemku St. p. č. 522 v k. ú. Dolní Temenice na adrese Zahradní 17A, Šumperk. Při realizaci díla zhotovitel posupoval v souladu s ust. 2. a 3. článku 5 smlouvy, a žádal od objednatele odsouhlasení technického řešení opravy splaškové kanalizace, slaboproudých a silnoproudých instalací, zárubní a dispoziční změny v hygienickém zařízení a kanceláři. Při vypořádání a odsouhlasování návrhů došlo k časovým prodlevám, které smluvní strany vedou k prodloužení termínu plnění a uzavření tohoto dodatku.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3. Doba plnění. Text se nahrazuje následujícím textem:

#### 3. Doba plnění

zaměření stávajícího stavu: do 50 dnů od podpisu smlouvy

předložení 1. návrhu a koordinační schůzka s objednatelem: do 4 měsíců od podpisu smlouvy

PD pro provedení stavby vč. rozpočtu: do 8 měsíců od podpisu smlouvy

Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 – „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Šumperku dne:

V Ostravě dne:

.....  
Město Šumperk  
Mgr. Karel Hošek  
2. místostarosta

.....  
ASA expert a.s.  
Petr Funiok  
obchodní ředitel