

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-1898/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva jednajícím na základě pověření
představenstvem
č. smlouvy: 25-SOD-2022-014

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758–1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Před zahájením stavebních prací na hlavním SO 201 - Most ev.č. 339-004, je nutné veškeré IS, procházející v zájmovém území, vymístit (přeložit), převážně na nově zbudovanou lávku pro IS (SO 202). Veškeré tyto vyvolané přeložky nebyly předmětem výše uvedené stavby. Změna řeší úpravu doby realizace předmětu Díla. Došlo ke změně doby realizace z důvodu převodu investorství přeložek vodovodu a kanalizace z Města Čáslav (správce IS) na KSÚS SK. Z důvodu řešení situace vzniklé převodem investorství přeložek vodovodu a kanalizace, SO 501 a SO 502 řešených ve ZBV č. 6 a č. 7, z Města Čáslav na KSÚS SK, respektive vzniklého sporu o úhradě a provedení stavební části těchto přeložek, požaduje Objednatel provést tyto stavební části přeložek nad rámec Smlouvy po Zhotoviteli v rámci ZBV č. 6 a č. 7. Práce výše uvedené je nutné realizovat bez zbytečného odkladu. Provedení

této změny má vliv na dobu pro dokončení díla a celkové doby provádění mostního objektu s novým termínem plnění do 30. 11. 2023. O tomto byl učiněn zápis do stavebního deníku, obdržena Žádost objednatele o změnu rozsahu díla „1/339 Čáslav, most ev.č. 339-004" a vyhotovena potřebná ZBV.

Na základě konečného znění Smlouvy č. 16/970/KH/JER/PŠ o společném zadání veřejné zakázky uzavřené mezi Městem Čáslav a Krajskou správou a údržbou silnic a jejím dodatku č. 1 kterým došlo ke změně investorství přeložek vodovodu a kanalizace z Města Čáslav (správce IS) na KSÚS SK bylo nutné rozšířit plnění poskytované Objednateli o vymístění vodovodu (SO 502) na nově zbudovanou lávku pro IS (SO 202) a vybudování stavební části přeložky kanalizace (SO 501), se kterým nebylo v původním závazku počítáno. Tyto práce prodlužují realizaci díla o 2 měsíce, zejména z důvodu návaznosti prací, které nelze provádět paralelně, a tedy strany sjednávají prodloužení termínu plnění díla o 2 měsíce. Staveniště bylo předáno a převzato dne 14.11.2022, zimní přestávka je započítána od 15.12.2022 do 31.03.2023 a tedy původní termín dokončení a předání díla připadající na 30.9.2023 se mění na 30.11.2023.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30. 11. 2023.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Upravený harmonogram stavby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
jednající na základě pověření představenstvem

