

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
**„21. ZŠ – přístavba školy“ – DUSP, DPS“
23TUOIN11.**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Mgr. Hynek Tomáš, ředitel Technického úřadu, pověřený vedením Odboru investic MMP

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:
Andrea Faschingbauerová
tel.: +420 378 03 5227, e-mail: faschingbauerova@plzen.eu

(dále také jako „Objednatel“)

a

RAVAL projekt v.o.s.

se sídlem Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2807

IČO: 49194852
DIČ: CZ49194852

zastoupená Ing. Jan Valko – společník a Ing. Jan Čechura - společník

bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:
xxx
tel.: +xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2023/004881 (dále jen “dodatek č. 1“).**

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2023 na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „21. ZŠ – přístavba školy“ – DUSP, DPS, zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen DUSP) včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení a dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) včetně inženýrské činnosti a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na přístavbu nového pavilonu 21. Základní školy, která bude umístěna na pozemku (č.p. 3962/16 k.ú. Plzeň) (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace díla byly vzneseny ze strany zástupce provozovatele budoucího správce požadavky na změny projektu, a to změnu školní jídelny oproti zadávací studii, podle níž byla původně umístěna v místě přístavby, zatímco nově je provedena přístavba u stávající jídelny (rozšíření v 1. NP stávajícího objektu). Rovněž dochází k provedení šaten v 1. NP přístavby místo 1. PP. Dále byl vznesen požadavek na řešení kompletně nové tukové kanalizace včetně lapače tuků z kuchyňského bloku do kanalizace, požadavek na řešení zpevněné plochy včetně parkovišť uvnitř sportoviště u 21. ZŠ a požadavek na změnu účelu místnosti ve 2. NP ze společenského sálu na učebnu pohybových aktivit pro první stupeň ZŠ. Tyto požadavky nebyly obsaženy v původním závazku a Objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat (dále jen „Vícepráce“). Uvedené změny mají též dopad do doby provádění díla. Změny splňují veškeré podmínky pro změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 2.370.000,- Kč bez DPH** (slovy: dva milióny tři sta sedmdesát tisíc Korun českých), DPH činí 21%, DPH činí 497.700,- Kč, **cena za dílo včetně DPH činí 2.867.700,- Kč** (slovy: dva milióny osm set šedesát sedm tisíc sedm set Korun českých) a skládá se z:*

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena za inženýrsko-geologický, hydrogeologický a dendrologický průzkum	100.000,-	21	21.000,-	121.000,-
Cena za zpracování DUSP	1.090.000,-	21	228.900,-	1.318.900,-
Cena za inženýrskou činnost pro získání pravomocného společného povolení	100.000,-	21	21.000,-	121.000,-
Cena za zpracování DPS včetně soupisu prací	1.080.000,-	21	226.800,-	1.306.800,-

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

- 2.1.1. Předání IG, HG a dendrologického průzkumu: **do 2 měsíců od podpisu smlouvy**
- 2.1.2. Předání DUSP a podání žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS k DUSOP **do 31. 01. 2024**
- 2.1.3. Podání žádosti o společné povolení: **do 1 týdne od získání kladného stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP**
- 2.1.4. Předání společného povolení s NPM Objednateli: **do 1 týdne od NPM společného povolení**
- 2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného Soupisu prací: **do 4 měsíců od NPM společného povolení**

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.12.2023

V Plzni dne 18.12.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Hynek Tomášek
ředitel Technického úřadu
pověřený vedením OI MMP

.....
Ing. Jan Valko
společník

.....
Ing. Jan Čechura
společník