






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 07		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Skleněné stříšky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle projektové dokumentace byly připočteny 4ks skleněných stříšek Z10, jelikož v rozpočtu je uvažována pouze 1 skleněná stříška.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Skleněné stříšky		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle projektové dokumentace byly připočteny 4ks skleněných stříšek Z10, jelikož v rozpočtu je uvažována pouze 1 skleněná stříška.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	562.464,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
562.464,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_07: Změna 07 - Skleněné stříšky							562 464
A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky							562 464
3 012.	Z10	SOD	Skleněná stříška včetně hliníkového rámu a horního kotvení, sklo čiré, bezpečnostní sklo ESG/VSG - - hliníková lišta je SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA!! / šířka skla 1000 mm, délka skla 3x 1350, 1950 a 2200 mm / - každá stříška osazena 2x sestvou horního kotvení	kpl	4,0	140 615,94	562 464



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 08		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odečet rolovací mříže				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle požadavku investora nebude provedena rolovací mříž u vstupu do budovy. Nadpraží bude klasicky zatepleno.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Odečet rolovací mříže		
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora nebude provedena rolovací mříž u vstupu do budovy. Nadpraží bude klasicky zatepleno.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-300.095,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-300.095,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_08: Změna 08 - Rolovací mříž							- 300 095
A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky							- 300 095
3 016.	Z14	SOD	Rolovací mříž - ovládání motorové, zevnitř i zvenčí - U vodítka, kotvící galvanické příruby, hřídel - - s boxy, spony pro vodítka a kotvící šrouby součástí dodávky - ochrana proti vtažení směrem vzhůru // - hřídel skrytá nad cementoviáknitým podhledem, 7,4 x 3 m - Další specifikace viz.: D.1.1.21 - Výpis zámečnických výrobků	kpl	- 2,0	150 047,49	- 300 095