

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo
“Osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka”

Číslo smlouvy objednatele: DOD20212088
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/5217/0189
(Dále jen “Smlouva o Dílo” a “dodatek”)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104
Zastoupení: [REDACTED]
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757, plátce DPH
(dále jen „Objednatel“ nebo „DPO“)

a

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc – Holice
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Zastoupení: Richard Tláskal, člen představenstva
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany dne 12. 07. 2023 uzavřely Smlouvu o Dílo, č. smlouvy objednatele DOD20212088, č. smlouvy zhotovitele 2023/5217/0189.
- (2) Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené Smlouvě o Dílo tento dodatek č. 1.
- (3) Z provozních důvodů na straně Objednatele, které tento nemohl v době uzavření smlouvy předvídat, se Smluvní strany dohodly na úpravě znění článku 5., bod 5.2. Smlouvy o Dílo, spočívající ve změně termínu zahájení stavebních prací v návaznosti na výluky tak, aby doba výluky nově spadala plně do období od 18. 03. 2024 - 00.10 hod – 01. 04. 2024 - 00:10hod. Důvody změny termínu zahájení stavebních prací jsou nepředvídatelné důvody provozního charakteru na straně objednatele a dále nutnost koordinace stavby s jinou stavbou „výměna tramvajové tratě před vjezdem do tramvajového podjezdu Hrabůvka z ul. Dr. Martíňka“ dle bodu 5.8. Smlouvy o Dílo. Z těchto důvodů na straně Objednatele nebylo možné provedení výluky tramvajového provozu v termínu dle Smlouvy o Dílo.
- (4) V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany v souladu s bodem 13.4. Smlouvy o Dílo dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) V čl. 5. odst. 5.2 se text „od 02. 10. 2023 do 16. 10. 2023“ nahrazuje textem „od 18 03. 2024 - 00.10 hod do 01. 04. 2024 - 00.10hod“.
- (5) Smluvní strany se dále dohodly, že tato změna nemá vliv na sjednanou dobu realizace díla sjednanou ve Smlouvě o Dílo, která zůstává na původních 60 kalendářních dnech od

předání a převzetí staveniště. A dále se smluvní strany dohodly, že tato změna nemá vliv ani na cenu díla sjednanou ve Smlouvě o dílo.

- (6) Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- (7) Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- (8) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat Zhotovitele, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

[redacted]
[redacted]

Richard Tláškal
člen představenstva Hroší stavby Morava a.s.