



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/0188/LI/24
Číslo jednací: 0188/LI/24
popfk-011a/52/22
115V34303704

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 02588/LI/23

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec

Zastoupený: RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2 Zhotovitel

ŽIVA projekt s.r.o.

Sídlo: Brandýská 763, 250 90 Jirny

Zastoupený: Jana Žiškova

Bankovní spojení:

IČO: 10721517

DIČ: CZ10721517

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. **C 347249**.

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel:

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

- 2.1 Z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla z dotačního programu NPO – POPFK poskytovatelem dotace, a tím pozdější nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 Předpokládaný termín zahájení díla byl 07. 09. 2023, finanční prostředky byly přiděleny a smlouva tedy nabyla účinnosti dne 23. 10. 2023. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení díla, a proto se termín odevzdání díla posouvá maximálně o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (max 46 dnů).

III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínů stanovených v čl. IV. Smlouvy o dílo. Čl. 4.1 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli nejpozději do: 18. 03. 2024. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem (na e-mail: zuzana.ruzickova@nature.cz).
- 3.2 Čl. 4.3 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 16. 5. 2024

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky

15.1.2024

10.1.2024

Objednatel

RNDr. František Pelc

ředitel

Zhotovitel

Jana Žišková

jednatelka společnosti