

„SILNICE II/481: SOLÁŇ, KÁCENÍ“

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0545/23

uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Technický dozor: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

MILATA TECHNOLOGY s. r. o.

Sídlo: Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl C vložka 80788
IČ: 27825469
DIČ: CZ27825469
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 18. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0545/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést Dílo „kácení stromů v blízkosti komunikace II/481“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „SILNICE II/481: SOLÁŇ, KÁCENÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2 Při přípravě realizace Smlouvy bylo zjištěno, že ze strany Správy CHKO Beskydy byly vzneseny požadavky ohledně biologického dozoru výrazně nad rámec vydaného rozhodnutí č. j. SR/0160/BE/2018-4 ze dne 11.01.2019. Tyto požadavky a následná nečinnost Správy CHKO Beskydy objektivně znemožnily Zhotoviteli zahájit plnění v termínu dle Smlouvy. Z toho důvodu je Objednatel nucen přistoupit k úpravě doby plnění Smlouvy. Změnu Smlouvy Zhotovitel akceptuje.

Článek II. Změny Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
 - 2.1.1 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.1 Smlouvy
Text první věty se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 31. 3. 2024, přičemž současně platí, že doba provádění Díla v rámci takto stanoveného období nesmí překročit 40 (čtyřicet) kalendářních dnů (takto stanovená doba jen „Doba provádění díla“).

2.1.2 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.2 Smlouvy
Text odstavce se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje využít a dodržet dopravní opatření, které v souladu s podmínkami Výzvy uvedl v Nabídce (dále jen „Dopravní opatření“). Vzhledem ke skutečnosti uvedené v čl. 1.2 tohoto dodatku, jejíž vznik není na straně Zhotovitele, není možno Zhotovitelem realizovat Dopravní opatření v době od 20. 11 2023 do 15. 12. 2023 dle jeho Nabídky. I přes tuto překážku je však Zhotovitel povinen dodržet (nepřekročit) dobu trvání Dopravního opatření (uvedenou v Nabídce jako jedno z hodnotících kritérií VZ) v rámci Doby provádění díla. Doba trvání Dopravního opatření dle Nabídky zhotovitele činí 20 pracovních dnů. Překročení takto určené doby trvání Dopravního opatření je podstatným porušením Smlouvy.

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je vyjádření Zhotovitele ze dne 16.11.2023 a zápis z jednání dne 11.12.2023.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.
- 3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 20. 12. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

.....
MILATA TECHNOLOGY s. r. o.