

## Dodatek č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Mělnické Vtelnno – intenzifikace ČOV“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D8  
Číslo zakázky: 30300219  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021095/20/0

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic  
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno  
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **KUNST, spol. s r.o.**  
se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,  
vločka 690  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
Číslo účtu: 234642831/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně prací zjištěných na základě skutečnosti, že stávající zařízení pro měření průtoku odpadních vod – Parshallův žlab, je oproti předpokladu v projektové dokumentaci ve velmi dobrém stavu a plně funkční. Proto bylo od výměny tohoto komponentu upuštěno. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 14/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	75 733 178,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	10 999 002,31 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	1 424 968,23 Kč
Změna ceny dodatkem č. 4	5 203 814,98 Kč
Změna ceny dodatkem č. 5	2 268 017,45 Kč
Změna ceny dodatkem č. 6	217 020,62 Kč
Změna ceny dodatkem č. 7	269 277,08 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 8</u>	<u>-102 588,51 Kč</u>
Celková cena bez DPH	96 012 690,16 Kč
DPH 21 %	20 162 664,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	116 175 355,09 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelnno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelnno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelnno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021.

3.4 Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 19. 12. 2023

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodotěmu 3085  
272 01 Kladno

2

V Hranicích dne 19. 12. 2023

ZHOTOVITEL

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, PhD., jednatel společnosti

  
31 spol. s r.o. Hranice  
Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010581

<b>Stavba:</b> Mělnické Vtelnno – intenzifikace ČOV	<b>Smlouva o dílo:</b> Číslo objednavatele: R-520/21 Číslo stavby: 30 30 02 19
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	
<b>Investor:</b> Vodárny Kladno – Mělník, a.s.	Č. ZL: <b>14/2023</b> Datum: 29.11.2023
Týká se (stavební objekt)	SO 04 Měrný objekt

## 1. Změna

Zhotovitel odečítá z ceny díla zařízení pro měření hladiny odpadních vod – **Parshallův žlab**.

## 2. Parshallův žlab

Projektová dokumentace uvažovala při výstavbě měrného objektu s výměnou a instalací nových komponentů potřebných pro měření hladiny odpadních vod na odtoku vyčištěné vody z ČOV.





Při realizaci měrného objektu bylo však zjištěno, že stávající zařízení pro měření průtoku odpadních vod – **Parshallův žlab**, je ve velmi dobrém stavu a funkční, proto bylo od výměny tohoto komponentu upuštěno. Zhotovitel odečítá položku č. *K281 z oddílu D65 SO 04 Měrný objekt* v celkové výši:

**-102 588,51 Kč**

### 3. Rekapitulace

Mělnické Vtelnno - intenzifikace ČOV	cena bez DPH
<b>Rozpočet stavby - SOD</b>	75 733 178,00
<b>Dodatek č.1 - nárůst cen (inflace)</b>	10 999 002,31
<b>Dodatek č.2 - změna termínu dokončení stavby</b>	do 31.8.2023
<b>Dodatek č.3 - změnové listy č.1 - č.5</b>	
ZL č.1	164 328,49
ZL č.2	45 741,30
ZL č.3	671 982,93
ZL č.4	314 724,78
ZL č.5	228 190,73
<b>Dodatek č.4 - změnové listy č.6 - č.7</b>	
ZL č.6	5 300 585,08
ZL č.7	-96 770,10
<b>Dodatek č.5 - změna termínu dokončení stavby</b>	do 30.11.2023
<b>Dodatek č.5 - změnové listy č.8 - č.10</b>	
ZL č.8	465 363,40
ZL č.9	404 790,32
ZL č.10	1 397 863,73
<b>Dodatek č.6 - změnové listy č.11 - č.12</b>	
ZL č.11	106 076,54
ZL č.12	110 944,08
<b>Dodatek č.7 - změnový list č.13</b>	
ZL č.13	269 277,08
<b>Dodatek č.8 - změnový list č.14</b>	
ZL č.14	-102 588,51
<b>CELKEM</b>	<b>96 012 690,16</b>

Procentuální zvýšení ceny	26,78%
---------------------------	--------

OHODNOCENÍ CENY	
<b>Cena bez DPH:</b>	-102 588,51 Kč
<b>Cena slovy:</b>	Mínus jedno sto dva tisíc pět set osmdesát osm korun českých a padesát jedna haléřů českých
<b>Technický dozor investora:</b> Garnets Consulting, a.s.  Ing. Petr Čermák   Datum: 29.11.2023	<b>Autorský dozor:</b> D PLUS Projektová a Inženýrská, a.s.  Ing. Zdeněk Danihelka   Datum: 29.11.2023
<b>Zhotovitel:</b> KUNST spol. s r.o.  Radek Průcha   Datum: 29.11.2023	<b>Odsouhlasil:</b> Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  Ing. Josef Živnůstek   Datum: 29.11.2023

ČOV Mělnické Vtelno													
PS:													
01.													
pol.	Popis položky	Mn.	MJ	Typ	MJ	Mn.	Jedn. Cena (CZK)		Cena celkem (CZK)		Celkem (CZK)	Cenová soustava	
							dodávka	montáž	dodávka	montáž			
				Parschallův žlab									
	<b>PS celkem</b>								<b>-102 589</b>	<b>0</b>	<b>-102 588,51</b>		
									<b>-102 589</b>	<b>0</b>	<b>-102 588,51</b>		
Pol 281	Parschallův žlab				kpl	-1		102 589	-102 589	0	-102 588,51		