

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 1**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Vsakovací šachty **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Dle původní projektové dokumentace bylo pro odvodnění stavby navrženo 9ks vsakovacích šachet hlubokých 5 m. Z důvodu skalního podloží byly vsakovací šachty VŠ1-5 rozděleny do dvou sekcí a vsakovací šachty VŠ 7-8 zrušeny.

Při provádění zemních prací na vsakovacích šachtách VŠ 1-5 bylo v hloubce cca 3m objeveno skalní podloží. Při dalším hloubení ve skalním podloží by nebylo zaručeno vsakování povrchových vod. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto o rozdělení vsakovacích šachet VŠ 1-5 na dvě sekce v hloubce 2 a 3m, které budou vzájemně propojeny v horní části.

U vsakovacích šachet VŠ 7,8 byla zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (CETIN, vodovod, plynovod), kde jejich skutečná poloha neodpovídala poskytnutým podkladům správců těchto sítí. Vsakovací šachty VŠ 7,8 byly z tohoto důvodu zrušeny. Místo těchto vsakovacích šachet bude provedena kanalizace pro odvedení povrchové vody a bude zaústěna do VŠ6.

Za zhotovitele předkládá:

**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č.1 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	224 538,36			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	-80 898,38			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>143 639,98</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2			
3			
4			
5			
	<b>Souhrn za celou stavbu</b>	<b>224 538,36</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>143 639,98</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 1**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Vsakovací šachty **způsobilé**

Vyjádření TDS:

Dne **16. 08. 2023**  
.....

  
Ing. Arnošt Kožený

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **16. 08. 2023**  
.....

  
Bc. Martin Zenožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **16. 08. 2023**  
.....

  
Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 2**

SO 401.2-01 - Stožár VO **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Dle původní projektové dokumentace měla být provedena výměna světla VO na stávajícím betonovém sloupu NN.

Z důvodu rekonstrukce NN nadzemního vedení fy. EG.D jako provozovatele distribuční sítě el. energie, bylo veškeré nadzemní vedení v ul. Zádvoří uloženo do země. Byly odstraněny veškeré betonové sloupy v ul. Zádvoří. V době zpracování projektové dokumentace nebyl tento investiční záměr EG.D znám. Osvětlení S4 bylo vyprojektováno jako výměna osvětlení na stávajícím betonovém sloupu. Z důvodu odstranění stávajícího betonového sloupu bylo nutné vybudovat nový stožár VO pro osvětlení S4.

Za zhotovitele předkládá:



**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 2 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	20 490,50			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>20 490,50</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3			
4			
5			
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>245 028,86</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>164 130,48</b>	


akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 2**  
SO 401.2-01 - Stožár VO **způsobilé**


Vyjádření TDS:

**30. 08. 2023**  
Dne .....

  
Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

**30. 08. 2023**  
Dne.....

  
Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

**30. 08. 2023**  
Dne .....

  
Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 3**

SO 101.2-3.1.1 Chodníky-Výšková úprava kanalizace **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,025-0,065 pravá strana byly obnažena stávající kanalizace. Tato kanalizace se nacházela v jiné výškové úrovni, než předpokládala projektová dokumentace zpracovaná na základě dostupných podkladů.

Stávající kanalizace svým profilem zasahuje do konstrukčních vrstev chodníku. Do kanalizace je projektované zaústění odvodnění chodníků a vjezdu UŽ1a UŽ2, které by při stávající úrovni kanalizace nebylo možné ve spádu zaústit. Z tohoto důvodu je nutné kanalizaci výškově přeložit. Jedná se o stávající starou kanalizaci a při tvorbě projektové dokumentace nabylo možné ověřit její skutečnou polohu.

Za zhotovitele předkládá:



**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 3 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	318 228,61			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>318 228,61</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4			
5			
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>563 257,47</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>482 359,09</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 3**

SO 101.2-3.1.1 Chodníky-Výšková úprava kanalizace **způsobilé**

Vyjádření TDS:

Dne **30. 08. 2023** .....



Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **30. 08. 2023** .....



Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **30. 08. 2023** .....



Mgr. Monika Rozehnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 4**

SO 101.2-01.2 Komunikace-výkop pro obrubu **nezpůsobilé**

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bude realizována silniční betonová obruba. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Do soupisu prací byla dopočítána kubatura odkopu pro osazení silniční obruby.

Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).

Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.

Práce jsou obsaženy v objektu Komunikace a jedná se o nezpůsobilý výdaj.

Za zhotovitele předkládá:



**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 4 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu-vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	72 599,72			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>72 599,72</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5			
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>635 857,20</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>554 958,82</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 4**

SO 101.2-01.2 Komunikace-výkop pro obrubu **nezpůsobilé**

Vyjádření TDS:

Dne **30. 08. 2023**  
.....



Ing. Arnold Rožehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **30. 08. 2023**  
.....



Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **30. 08. 2023**  
.....



Mgr. Monika Rožehnalová



akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 5**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Palisáda **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bude realizována stěna z betonových palisád. Projektová dokumentace ve stupni DÚSP obsahuje dokumentaci objektu a položkový rozpočet. Práce byly oceněny dle soupisu prací zpracovaného autorským dozorem. Při podrobnějším rozpracování byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Do soupisu prací byla dopočítána kubatura betonové palisády dle projektové dokumentace.

Zadavatel při zadávání dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. využil autorizovanou osobu v daném oboru. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat, jelikož projektová dokumentace v tomto stupni byla zpracována profesionálem ve svém oboru a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (možné).

Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny.

Za zhotovitele předkládá: 

**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 5 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu-vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	448 608,52			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>448 608,52</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Palisáda	448 608,52	
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>1 084 465,72</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>1 003 567,34</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 5**  
SO 101.2-3.2.2 Chodníky-Palisáda **způsobilé**

Vyjádření TDS:

Dne **30. 08. 2023**  
.....



Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **30. 08. 2023**  
.....



Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **30. 08. 2023**  
.....



Mgr. Monika Rozehnalová

**akce: Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 6**

SO 101.2-3.1.2 Chodníky-Ochrana kamenného základu **nezpůsobilé**

Zdůvodnění změny:

Při výkopu pro konstrukční vrstvy chodníku v km 0,175-0,195 pravá strana byly obnaženy základy stávající kamenné zdi.

Výkop pro nově budovaný chodník obnažil stávající kamenné základy skládané na sucho až na základovou spáru. Z tohoto důvodu je nutné stávající základ ochránit, aby nedošlo k porušení základu a následném sesunutí stávající zdi. Základ bude ochráněn zdi z betonových palisád.

Tato úprava se nachází ve staničení se sklonem chodníku větším než 8,33%, proto tento náklad bude nezpůsobilý.

Za zhotovitele předkládá:



**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 6 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	275 797,64			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>275 797,64</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Palisáda	448 608,52	
6	Chodníky-ochrana kamenného základu	275 797,64	
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>1 360 263,36</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>1 279 364,98</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 6**

SO 101.2-3.1.2 Chodníky-Ochrana kamenného základu **nezpůsobilé**


Vyjádření TDS:

Dne **14. 09. 2023**  
.....

  
Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **14. 09. 2023**  
.....

  
Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **14. 09. 2023**  
.....

  
Mgr. Monika Rozehnalová

**akce: Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 7**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-prodloužení kanalizace 0,630-0,642 **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Vyústění kanalizace odvodnění stavby je přes výústní objekt VO1 na terén v km 0,630. Po odstranění náletových dřevin a vytýčení VO1 v terénu, bylo navrženo prodloužení kanalizace o 12m, aby nedocházelo k vyplavování okolních pozemků srážkovou vodou a pro lepší odvedení srážkových vod do stávající vodoteče.

Za zhotovitele předkládá:



**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., §222 se předkládaný změnový list č. 7 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	64 513,98			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>64 513,98</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Palisáda	448 608,52	
6	Chodníky-ochrana kamenného základu	275 797,64	
7	Chodníky-prodloužení kanalizace 0,630-0,642	64 513,98	
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>1 424 777,34</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>1 343 878,96</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 7**

SO 101.2-3.2.2 Chodníky-prodloužení kanalizace0,630-0,642 **způsobilé**

Vyjádření TDS:


**27. 10. 2023**  
Dne .....



Ing. Arnold Rozeňnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

**27. 10. 2023**  
Dne.....



Bc. Martin Zenožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

**27. 10. 2023**  
Dne .....



Mgr. Monika Rozeňnalová

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 8**

SO 101.2-02.2. Vjezdy-oprava propustku km 0,740-0,758 **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měl být opraven propustek pod vjezdy v km 0,758-0,765 pravá strana.

Po zahájení zemních prací na opravě propustku byl zjištěn havarijní stav zbylé části propustku v km 0,740-0,758. Vzhledem k aktuálnímu havarijnímu stavu propustku bylo rozhodnuto o jeho kompletní opravě.

Za zhotovitele předkládá:



**Zařazení změnového listu:** dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

**Odůvodnění pro toto zařazení:** Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 8 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník, zápisy z KD

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
<b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b>	92 900,13			
<b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b>	0,00			
<b>celkem VCP + MNP</b>	<b>92 900,13</b>			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Chodníky-Vsakovací šachty	224 538,36	-80 898,38
2	Stožár VO	20 490,50	
3	Výšková úprava kanalizace	318 228,61	
4	Komunikace-výkop pro obrubu	72 599,72	
5	Chodníky-Palisáda	448 608,52	
6	Chodníky-ochrana kamenného základu	275 797,64	
7	Chodníky-prodloužení kanalizace 0,630-0,642	64 513,98	
8	Vjezdy-oprava propustku km 0,740-0,758	92 900,13	
<b>Souhrn za celou stavbu</b>		<b>1 517 677,47</b>	<b>-80 898,38</b>
		<b>1 436 779,09</b>	

akce: **Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28038 5 963

věc: **Změnový list č. 8**

SO 101.2-02.2. Vjezdy-oprava propustku km 0,740-0,758 **způsobilé**

Vyjádření TDS:

**22. 11. 2023**  
Dne .....



Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

**22. 11. 2023**  
Dne.....



Bc. Martin Ženožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

**22. 11. 2023**  
Dne .....



Mgr. Monika Rozehnalová