



D o d a t e k č . 9

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023, dodatku č. 6 ze dne 27. 7. 2023, dodatku č. 7 ze dne 14. 9. 2023 a dodatku č. 8 ze dne 24. 10. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1127/24-RM ze dne 18. 1. 2024 a týkající se akce:

„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 270 85 201
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 5. 2023, dodatku č. 5 ze dne 3. 7. 2023, dodatku č. 6 ze dne 27. 7. 2023, dodatku č. 7 ze dne 14. 9. 2023 a dodatku č. 8 ze dne 24. 10. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 9, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy a po zaměření skutečného stavu díla v části stavby „A“.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 7 -18 stavby „A“.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Stavba „A“

Změnový list č. 7 – SO 101.1 – Rekonstrukce komunikace

- 1) Úprava zemních prací, frézování vozovky a přesuny hmot

Výměry zemních prací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD. Zohledněno provedení frézování povrchu vozovky v napojeních do uličních traktů z důvodu plynulého napojení na stávající části komunikací.

- 2) Úprava konstrukčních a finálních vrstev komunikací

Výměry konstrukčních vrstev a finálních vrstev komunikací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD. Z důvodu nově osazených betonových

obrubníků v celé délce ulice bylo nutno přizpůsobit (zvýšit) celkovou niveletu celé komunikace kvůli plynulejšímu natvarování vjezdů do stávajících nemovitostí a narovnání neutěšeného výškového stavu v napojeních na stávající komunikace.

3) Přebírání a dovoz kamenných kostek ze skladu OD

Kamenné kostky na skladě OD byly smíchané s velkým množstvím zeminy, bylo nutno kostky vytěžit a následně ručně vybrat a naložit.

Přípočty	+ 439.041,19 Kč
Odpočty	- 30.240,00 Kč
Celkem	+ 408.801,19 Kč

Změnový list č. 8 – SO 101.2 – Rekonstrukce komunikace nad rýhou

1) Úprava zemních prací a přesuny hmot.

Výměry zemních prací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

2) Úprava konstrukčních a finálních vrstev komunikací.

Výměry konstrukčních vrstev a finálních vrstev komunikací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD. Z důvodu nově osazených betonových obrubníků v celé délce ulice bylo nutno přizpůsobit (zvýšit) celkovou niveletu celé komunikace kvůli plynulejšímu natvarování vjezdů do stávajících nemovitostí a narovnání neutěšeného výškového stavu v napojeních na stávající komunikace.

Přípočty	+ 120.900,00 Kč
Odpočty	- 0,00 Kč
Celkem	+ 120.900,00 Kč

Změnový list č. 9 – SO 101.3 – Obrubníky

1) Úprava zemních prací, konstrukcí a přesuny hmot.

Úprava vytrhání počtu stávajících kamenných obrub a jejich osazení zpět dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD. Úprava počtu betonových silničních obrub dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 84.002,00 Kč
Odpočty	- 34.500,00 Kč
Celkem	+ 49.502,00 Kč

Změnový list č. 10 – SO 101.4 – Místo pro přejíždění

1) Úprava zemních prací a přesuny hmot.

Výměry zemních prací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

2) Úprava konstrukčních vrstev komunikací.

Výměry konstrukčních vrstev a finálních vrstev komunikací upraveny dle skutečného zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	0,00 Kč
Odpočty	-	5.012,19 Kč
Celkem		- 5.012,19 Kč

Změnový list č. 11 – SO 101.5 – Úpravy povrchů

- 1) Úprava rozsahu zemních prací.

Úpravy stávajícího terénu doplněním o potřebnou zeminu a vytvarování svahu do navržené figury.

- 2) Úprava rozsahu oprav komunikací.

Úprava rozsahu předláždění stávajících chodníků před obchodním centrem a naproti přes navazující chodník dle zaměření - nutná úprava sklonu vzhledem k osazení bezbariérových prvků.

Přípočty	+	58.967,03 Kč
Odpočty	-	0,00 Kč
Celkem		+ 58.967,03 Kč

Změnový list č. 12 – SO 103 – Chodníky

- 1) Rozšíření rozsahu - rekonstrukce stávajících tří chodníků.

Po dohodě s OD byla realizována i oprava chodníku při zachování stávající šíře. Původní předpoklad byl jen odstranění dlažby a podkladových vrstev a přizvednutí stávající kamenné obruby, ale po odstranění staré betonové dlažby se ukázala absence jakékoliv podkladové vrstvy. Po odtěžení navržené konstrukční vrstvy nebylo při rázové zatěžkávací zkoušce pláně na dvou oddílech chodníku dosaženo požadovaných únosností, a proto byla místo další sanační vrstvy použita trojosá roznášecí geomříž stejně jako v silničním tělese. Původní návrh počítal s vytržením pouze jedné strany kamenných krajníků lemující chodníky, ale z důvodu celkovému navýšení nivelety komunikace, byly vytrženy a znovu osazeny stávajícími kamennými krajníky obě strany chodníku.

Přípočty	+	542.142,57 Kč
Odpočty	-	0,00 Kč
Celkem		+ 542.142,57 Kč

Změnový list č. 13 – SO 301 – Rekonstrukce jednotné kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+	0,00 Kč
Odpočty	-	4.631,19 Kč
Celkem		- 4.631,19 Kč

Změnový list č. 14 – SO 302 – Dešťová kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 3.533,91 Kč
Odpočty	- 41.281,00 Kč
Celkem	- 37.747,09 Kč

Změnový list č. 15 – SO 303 – Rekonstrukce vodovodu

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 0,00 Kč
Odpočty	- 334.183,45 Kč
Celkem	- 334.183,45 Kč

Změnový list č. 16 – SO 304 – Přípojky jednotné kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 23.119,20 Kč
Odpočty	- 139.362,32 Kč
Celkem	- 116.243,12 Kč

Změnový list č. 17 – SO 305 – Přípojky dešťové kanalizace

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 17.784,00 Kč
Odpočty	- 111.535,92 Kč
Celkem	- 93.751,92 Kč

Změnový list č. 18 – SO 306 – Přípojky vodovodu

- 1) Skutečné výměry dle geodetického zaměření

Skutečné výměry na základě doloženého geodetického zaměření - skutečnost jiná než uvažováno v PD.

Přípočty	+ 31.562,63 Kč
Odpočty	- 158.413,56 Kč
Celkem	- 126.850,93 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ dle znění dodatku č. 8
22.427.232,11 Kč

22.427.232,11 Kč

Dodatek č. 9: Odpočty: - 859.159,63 Kč

Přípočty: + 1.321.052,53 Kč

Celkem: + 461.892,90 Kč

Celková cena za stavbu A: 22.889.125,01 Kč

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“ dle znění dodatku č. 6

11.881.225,53 Kč

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“ dle znění dodatku č. 8

36.575.366,98 Kč

Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C dle smlouvy o dílo 59.307.000 Kč

Celková cena dodatku č. 2 + 538.069,15 Kč

Celková cena dodatku č. 6 + 757.884,99 Kč

Celková cena dodatku č. 8 + 10.280.870,48 Kč

Celková cena dodatku č. 9 + 461.892,90 Kč

Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C a ve znění dodatku č. 1 až č. 9

71.345.717,52 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 9 se tento dodatek č. 9 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 9 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 9. Uveřejnění tohoto dodatku č. 9 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 9 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 9 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásnukách dne: 19.1.2024

VPRK
kompletní sta

Komenský m. 12
Jihlava
IČ: 281 41
DIČ: CZ0201
7 689

V Jihlavě dne: 19.1.2024

Za objednatele

