

II/379 DRÁSOV PRŮTAH, 2. STAVBA, KM 23,350 – 24,30 - PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: S/SUSJMK/2023/1174

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 27/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0945

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/379 DRÁSOV PRŮTAH, 2. STAVBA, KM 23,350 – 24,300“

PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

sídlem Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti
(vedoucí člen společnosti)

IČO 44961944

oddíl C, vložka 3996

Link Projekt s.r.o.

sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti
(člen společnosti)

IČO 27678032

oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.

sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva
(člen společnosti)

IČO 46344942

oddíl B, vložka 699

AFRY CZ s.r.o.

sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
(člen společnosti)

IČO 45306605

oddíl C, vložka 8073

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16.11.2023 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. Důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky a nemožnost provést geodetické zaměření. Tato skutečnost má dopad na zpracování Konceptu PDPS, kdy není možné pokračovat v projektových pracích bez zapracování výsledků zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP, průzkumy	do 3.4.2024
IČ	do 30 kalendářních dnů od předání konceptu PDPS
Konečná PDPS, SP	do 15 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. II odst. 6. této smlouvy)

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 19.1.2024

V Brně, dne 19.1.2024

Ing. Radovan Hrnčič

ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt spol. s r.o.
na základě plné moci

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje