

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílouzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisůČíslo smlouvy o dílo objednatele: **O/21/643**Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: **M210930****I. Smluvní strany****1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.**

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, prokuristkou
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní napaječ Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova**“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu navýšení dimenze potrubí, v jehož důsledku došlo ke změně technického řešení a zadávacích podmínek projektové dokumentace. Tyto skutečnosti mají dopad na změnu rozsahu díla a změny termínů předání díla.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 3 se **vypouští odstavec 2. a 3. článku II. Smlouvy.**
2. Dodatkem č. 3 se dále **mění odstavec 2. a 3. čl. III a nahrazují se níže uvedeným zněním:**
 2. *Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně dokladové části nejpozději do 31. 12. 2023. Dokumentace bude předána v jednom digitálním vyhotovení a v jednom tištěném vyhotovení.*

3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně dokladové části nejpozději do 31. 12. 2023. Dokumentace bude předána v jednom digitálním vyhotovení a v jednom tištěném vyhotovení.

Dodatkem č. 3 se dále **vypouští odstavce č. 4 a 5. článku III. Smlouvy.**

Dodatkem č. 3 se dále **mění odstavec 1. čl. IV Smlouvy a nahrazuje se** níže uvedeným zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je vyčíslena takto:

Cena díla bez DPH za PD pro provádění stavby	428 000,- Kč
Cena díla bez DPH za PD pro povolovací řízení	854 000,- Kč
Cena díla dle dodatku – přeložka vodovodu	225 000,- Kč
Cena díla dle dodatku – přeložka VN	17 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 524 000,- Kč

(slovy: jedenmiliónpětsedvacetčtyřitisíc korun českých).

3. Dodatkem č. 3 se **mění odstavec 1. čl. V a nahrazuje se** níže uvedeným zněním:
Konečnou fakturu za zhotovení tohoto díla vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla objednatelům bez vad a nedodělků. Zádržné se neuplatní.
4. Dodatkem č. 3 se **vypouští odstavce č. 2 článku V. Smlouvy.**
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
prokurista společnosti