

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2161/2020/FLO

ISPROFOND: 521 372 0016

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

bank. spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy: **7910/MP**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 6. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ s účinností smlouvy ke dni 18. 6. 2020 ve znění jejích dodatků č. 1-7 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	112.282.000,- Kč
Dodatek č. 2 (+ 9.191.000,- Kč)	121.473.000,- Kč
Dodatek č. 3 (+ 3.448.000,- Kč)	124.921.000,- Kč
Dodatek č. 4 (+ 15.819.000,- Kč)	140.740.000,- Kč
Dodatek č. 6 (+ 4.099.000,- Kč).....	144.839.000,- Kč
Dodatek č. 7 (+ 12.049.000,- Kč).....	156.888.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.**

K rozšíření předmětu díla dochází z objektivních okolností, a to sice z důvodu obdržení připomínek Ministerstva dopravy a SFDI k aktualizaci Záměru projektu ze dne 14. 9. 2023

Rozšíření Díla spočívá zejména ve zpracování:

- Ocenění stavby dle Sborníku SPOŽES 2023
 - Zpracování ocenění variant napojení bez zaokrouhování a varianty napojení se zaokrouhlováním, včetně zmařených investic
 - Přepočítání CBA pro variantu R1spěš, tedy bez zahrnutí vlivu zaokrouhování (přepočet spread sheetu)
 - Zpracování aktualizované CBA do textu AZP
 - Aktualizace grafických příloh
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami předmětu a rozsahu plnění se navyšuje cena díla o částku **290 000,- Kč bez DPH** na základě požadavků k rozšíření rozsahu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 zákona činí cca 29,997 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto dodatku č. 8.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla, se provádí z důvodu zpracování nových požadavků do projektové dokumentace. Za tím účelem se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu díla a zavedení nových etap plnění. Dochází k posunu předpokládanému termínu dokončení díla na 30.6.2029. Všechny nové dílčí etapy s novými termíny plnění jak jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Předmět plnění se rozšiřuje o činnosti, které jsou uvedeny v odst. 1 Preambule tohoto Dodatku a jsou barevně zvýrazněny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Cena díla se zvyšuje o 290 000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny cen jsou barevně zvýrazněny v příloze č. 2 Dodatku – Rozpis ceny díla.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	112 282 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 2, bez DPH	9 191 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 3, bez DPH	3 448 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 4, bez DPH	15 819 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 6, bez DPH	4 099 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 7, bez DPH	12 049 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 8, bez DPH	290 000,- Kč
Celková Cena Díla, dle dodatku č. 8, bez DPH:	157 178 000,- Kč

slovy: **sto padesát sedm miliónů sto sedmdesát osm tisíc korun českých**

3. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. V souvislosti se zpracováním požadavků dle tohoto dodatku se zavádí nové dílčí etapy, a to 5v. Všechny změny jsou barevně zvýrazněny v příloze č. 3 tohoto Dodatku.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla***

*příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla***

*příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění***

V Praze



[Redacted]

18.01.2024 13:11

Podepsáno elektronicky

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

[Redacted] Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2023.12.18 15:06:55 +01'00'

.....

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

[Redacted] Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2023.12.18
18:04:31 +01'00'

.....

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh, podání žádosti o SP a plné součinnosti pro získání pravomocného SP;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Dodatkem č. 2 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- změně zapojení a rozsahu úprav na vlečce Lindab a Segro,
- zahrnutí požadavku města Hostivice na zachování strážního domku č. p. 95,
- nového požadavku města Hostivice na úpravu výpravní budovy v ŽST Hostivice (studie úprav budovy se zpracováním do prováděcího projektu),
- požadavek investora na zvětšení světlých rozměrů podchodu v ŽST Hostivice,
- změna informačního systému v souladu s novelizovaným předpisem SM 118,
- úprava traťové koleje v úseku Hostivice – odb. Jeneček v souvislosti se zaokružováním včetně její zatrolejování,
- požadavek investora na náhradu přejezdu P17 podjezdem.
- požadavek OŘ Praha z 26. 3. 2021 na zapojení koleje č. 13 v ŽST Jeneč (s dopadem do GPK, dopravní technologie a zab.zař.)
- požadavek na zabezpečení železničního přejezdu P2241 v Dobrovízi,
- požadavek nákladních dopravců na elektrifikaci koleje č. 6 v ŽST Hostivice a kolejí č. 5 a 7 v ŽST Jeneč.
- úprava parkovišť P+R dle manuálu IDSK, a to včetně nových požadavků na vybavení parkoviště (přístřešky, kamerový systém, odbavovací systém, elektromobilita, vyhrazená stání).

Dodatkem č. 3 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zpracování požadavku investora na prosvětlení podchodů pomocí sklobetonových konstrukcí – předběžný návrh
- zpracování požadavku investora na architektonický dohled a zpracování vizualizací
- rozšíření mostu na komunikaci I/61 o cyklostezku na základě požadavku svazku obcí/ŘSD
- propojení přejezdů P16 a P17 polní cestou na základě požadavku města Hostivice
- požadavek správce OŘ Praha na doplnění příjezdu k retenčním nádržím
- zpracování požadavku investora na mediální a marketingovou podporu projektu, která bude spočívat zejména v aktivní činnosti zhotovitele k budování a udržování vztahů s dotčenou veřejností a územní samosprávou za účelem poskytování informací a zpětné vazby s cílem vytvoření a udržování pozitivního obrazu záměru objednatele

Dodatkem č. 4 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- přepracování staničení trati Praha – Smíchov – Hostivice
- kompletním přepracování zpevněných ploch v přednádraží ŽST Hostivice po dokončení studie tohoto prostoru
- doplnění opěrné zdi v prostoru nově umístěné technologické budovy ŽST Hostivice
- kompletní stavební úpravě přízemí výpravní budovy ŽST Hostivice
- doplnění přístupu na nástupiště I. ŽST Hostivice
- doplnění prosklených výtahových šachet v podchodu ŽST Hostivice
- doplnění komunikace k parkovacímu domu v Hostivici včetně úpravy ul. K Višňovce
- doplnění přístupového schodiště do podchodu ŽST Jeneč
- změna napojení komunikace I/61 v Malém Přítočně
- sdružení trakčních podpěr s nosnými sloupy PHS v lokalitě Hostivice, Hostivice - Jeneček a zast. Pavlov
- doplnění prostor provozního zázemí řidičů autobusů v zast. Malé Přítočno
- rozšíření rozsahu zastřešení v ŽST Jeneč a zast. Malé Přítočno
- doplnění BTS Karlovarská a Jeneč včetně přípojek nn a kabelizace DOK, TK, HDPE
- doplnění náhrady přejezdu P19, P21, P23 a P2442

Dodatkem č. 6 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- Z požadavku investora bylo navržené řešení po architektonické stránce konzultováno se supervizorem spol. Projektil Architekti. Po zjištění stavu výpravní budovy a rozhodnutí investora o její komplexní rekonstrukci Projektil Architekti navázal na zpracovanou studii dispozičních úprav přízemí výpravní budovy v Hostivicích a zpracoval požadovaný návrh nové dispozice 2. NP a 3. NP. Tato studie byla dále rozpracována do podrobnosti dokumentace PDPS. S ohledem na chybějící podrobnou dokumentaci stávajícího stavu budovy v archivu správce, bylo nezbytné budovu kompletně zaměřit. Pro vyloučení potřeby nuceného větrání byl stanoven útlum obvodového pláště budovy, aby bylo doloženo nepřekročení hlukových limitů ve vnitřním chráněném prostoru budovy.
- Po rozpracování objektu stavebních úprav ve výpravní budově v Hostivicích bylo prokázáno, že budovu je třeba řešit komplexně, nejen v rozsahu vybraných podlaží. Požadavek objednatele na změnu systému vytápění (náhrada plynových kotlů tepelným čerpadlem) a jeho centralizaci má dopad do celé budovy.
- Koordinace stavby modernizace trati s připravovanou stavbou cyklostezky, po rozpracování konkrétního řešení cyklostezky v prostoru podjezdu pod D6 v k.ú. Ruzyně, si vyžádala přepracování projednaného řešení trakční brány č. 127, 128 a žel. spodku.
- Po doplnění magistralního rozvodu 22kV do DSP a po aktualizaci ZOV bylo nezbytné dořešit provizorní napájení magistralního rozvodu po dobu výstavby, kdy bude již využíván pro napájení technologických zařízení.
- Na žádost ŘSD byla dešťová stoka SO 03-70-04 v majetku této organizace v prostoru rušeného přejezdu P17 zkrácena a doplněna novým vstupním objektem s přepadovou stěnou
- Po projednání s obcí Jeneč 16.11.2021 bylo ze strany obce požádáno o komfortnější řešení otevřených přístřešků v ŽST Jeneč. Jako vhodné řešení bylo navrženo doplnění závětrných stěn.
- Při jednání se správcem areálu SSÚD Fialka v Malém Přítočně byla identifikována přípojka vody pro tento areál, která nebyla v dříve předaných podkladech zakreslena. Protože je pro provoz areálu nezbytná, správce trval na jejím zachování, což si v prostoru P+R vyžádalo její přeložku.
- Pro dokumentaci PDPS bude zpracován aktualizovaný záměr projektu, jehož součástí bude i test soukromého investora pro objekt nově upravované výpravní budovy v Hostivici.
- Podle ZTP projektu je navržené řešení koordinováno s projektem úprav přednádražního prostoru v ŽST Hostivice. Z podrobného rozpracování vyplynul požadavek Hostivice na komunikační propojení vnějšího nástupiště u koleje č.5 v jeho koncových částech. Součástí řešení je pak i tvarově nové zastřešení vstupu do

podchodu, které je podpíráno osnovou sloupů, které byly z architektonického hlediska kotveny mimo stěny konstrukce podchodu. Toto řešení si vyžádalo doplnění nosných betonových konzol, na kterých jsou podpory založeny. Součástí úpravy přednádraží v Hostivici je i požadavek na přemístění technologické budovy na jihozápadní okraj zpevněné plochy dnešního obratiště autobusů. Budova byla po projednání s Projektil Architekti situována na okraj pozemku, avšak toto řešení si vyžádalo založení budovy na opěrné zdi, protože pozemek je v této části výrazně svažité.

- Celkové řešení komunikací v přednádraží bylo na základě výstupů z architektonické studie přednádražního prostoru, výrazně upraveno v porovnání s dokumentací DUR. Tyto úpravy znamenaly kompletní přepracování koncepce řešení v ul. Železničářů a rozpracování do podrobnosti PDPS včetně navazujících objektů inženýrských sítí a zeleně.
- SO 01-71-01 Vodovod DN 1000, byl navržen v rozsahu úpravy křížení vodovodu s železniční tratí. Po projednání se zástupci vodáren 2.9.2022 byl vznesen ze strany majitele vodovodu VKM a.s. požadavek na rekonstrukci vodovodu výměnou potrubí v délce cca 230m.
- Na projednání s obcí Pavlov 30.6.2022 nebyl akceptován návrh SSZ na zrušení stávajícího přejezdu P21 v Pavlově. Ze strany obce byl vysloven požadavek na náhradu přejezdu zabezpečeným přechodem pro chodce.
- V prostoru ŽST Středokluky požádal majitel pozemku (ČD a.s.) p.č. 272/2 k.ú. Středokluky, na kterém je navržena BTS systému GSM-R o vymístění BTS z tohoto pozemku, který je komerčně využit.
- Komunikace Cihlářská - Na Samotě byla navržena ve stopě, která byla odsouhlasena městem Hostivice. Po projednání se zástupci Letiště Praha bylo toto řešení rozporováno a byl vysloven požadavek na úpravu směrového vedení, které by méně zasahovalo do pozemků ve vlastnictví letiště.
- Po jednání s ÚCL byl vznesen požadavek na aktualizaci Safety studie, která byla zpracována ve stupni DUR pro zjištění míry rizika křížení leteckého koridoru s železniční tratí v prostoru ŽST Jeneč.
- Investor na základě požadavku osobních dopravců požaduje zpracování projektu skupiny kolejí provozního ošetření souprav v prostoru ŽST Kladno.
- Pro přejezd P 2442 bude pouze zpracována studie možného mimoúrovňového křížení
- Investor, stejně jako O30 GR, požadují zpracování bezpečnostního projektu pro celou stavbu Praha-Ruzyně(mimo) – Kladno(mimo).
- Z projednání s investorem dne 19.10.2022 na téma životní prostředí byl vznesen požadavek na dopracování částí dokumentace : Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č.2014/52/EU, Posouzení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rad 200/60/ES kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, Posouzení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
- Po projednání se zástupci investora SŽ SSZ a po pochůzce (02/2022) byl zástupci SSZ upřesněn rozsah dodatečného odběru vzorků v počtu 16 ks v ŽST Hostivice a zast. Pavlov, v zastižených místech vyššího znečištění štěrkového lože.
- Na projednání ZOV 24.11.2021 byl zástupci ŽESNAD odmítnut koncept realizace stavby s vyloučením železniční nákladní dopravy. Proto byla v návaznosti na toto jednání přepracována koncepce ZOV a příslušně byly upraveny i stavební postupy.
- Pro zajištění jednotnosti řešení byly architektonické situace stanic a zastávek zpracovány ve spolupráci se supervizorem celkového architektonického řešení stavby spol. Projektil Architekti
- Pro prezentační účely byly investorem vyžádány doplňující realistické vizualizace žel.stanic a zastávek v počtu 16 ks.
- Původně betonová PHS SO 03-44-01 byla z prostorových důvodů přepracována na stěnu s hliníkovými panely. Toto řešení umožní umístit stěnu na drážní pozemky, bez trvalých záborů.

- Po projednání dopravně technologického řešení bylo zástupci GŘ O11 v prostoru zastávky Hostivice – U Hřbitova požádáno o prodloužení nástupiště pro zajištění viditelnosti nově situovaného návěstidla při zachování systémové délky nástupiště.
- Komunikace napojující P+R Sever v Jenči leží na pozemcích více vlastníků. Po projednání se SSZ bylo dohodnuto, že bude objekt rozdělen na dílčí SO právě podle těchto majetkových poměrů v území.
- SO 02-24-02 Zárubní zeď v km 15,2 - 15,271 byla upravena tak, aby umožnila přístup k retenčním nádržím žel. spodku, které byly navrženy na východní straně této zdi a dle požadavku správce vyžadují pro zajištění provozuschopnosti přístup servisních nákladních vozidel.
- Kabelovod v ŽST Hostivice byl v dokumentaci DUR veden v prostoru II. nástupiště, v dokumentaci PDPS byl takto rozpracován, avšak po projednání ZOV byly upraveny stavební postupy v ŽST a kabelovod bylo nezbytné přeložit do prostoru III. nástupiště.
- Technologická budova V ŽST Hostivice byla ve vazbě na studii přednádražního prostoru přemístěna do nové polohy a tvarově upravena. Upraveny byly i dispozice technologických místností a požadavky na ně. S tím souvisí vybavení místností systémem zdvojených podlah, které byly navrženy v základním řešení v menším rozsahu. Po rozpracování objektu a dopracování technologických zařízení dle požadavků investora bylo nezbytné rozsah zdvojených podlah zvětšit.
- SO 05-30-06.2 požadavek ŘSD na odvodnění retenční nádrže v Jenči, celkem se jedná o 400m potrubí DN 600
- SO 05-30.06.1 Provizorní komunikace k areálu firmy LEGO vč. přejezdu P24, délka komunikace 360m, šířka 6,5m

Dodatek č. 6 předmět díla zužuje o:

Náhrada přejezdu P 19 byla z rozhodnutí investora z dokumentace vyřazena a nebude dále sledována. Pro přejezd P 2442 bude pouze zpracována studie možného mimoúrovňového křížení a následně bude z dokumentace vyřazena a nebude dále sledována

Dodatkem č. 7 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- Etapa 1 - získání SP v rozsahu DUR a samostatných DUSP
- Etapa 2 - po nabytí právní moci SP dle DUR proces změny stavby před dokončením zahrnující i změnu ÚR
- Etapa 3 - po nabytí právní moci drážního SP v rozsahu DUR (vydá DÚ) samostatná změna stavby před dokončením

Rozšíření Díla spočívá zejména ve zpracování následujících DUR/DSP/DUSP/ZSPD a zajištění jejich povolení:

- DSP na celou stavbu v rozsahu vydaného územního rozhodnutí.
- Vodovod DN 1000 v Hostivici
- Výpravní budova Hostivice
- Komunikace Cihlářská - Na Samotě/Družstevní
- Zrušení přejezdu P23 v Pleteném Újezdu
- Rozšíření stanic Připojení vleček Karlovarská
- Přednádraží v Hostivici
- Technologická budova Hostivice
- Třetí kolej Hostivice - Jeneček; Nové řešení zaokruhování
- Náhrada přejezdu P17 v Jenečku
- Kladenské zhlaví nákladní skupiny ŽST Jeneč
- Náhrada přejezdu P21 v Pavlově přechodem
- Magistrální rozvod 22kV
- Rozšíření mostu I/61 v M. Přítočně o cyklopruh
- Provizorní přeložka komunikace III/10183 ul. Kožovská ve Velkém Přítočně GSM-R - Litovice
- Volná skládka Hostivice

- Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v ŽST Jeneč
- Areál OŘ v Jenči
- Prodloužení nástupišť na délku 220m
- Zabezpečení přejezdu P2243 v Dobrovízi
- Úprava nástupišť, zastřešení a komunikací v zast. Malé Přítočno

Dodatkem č. 8 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- Ocenění stavby dle Sborníku SPOŽES 2023
- Zpracování ocenění variant napojení zaokružování, včetně zmařených investic
- Přepočítání CBA pro variantu R1spěš, tedy bez zahrnutí vlivu zaokružování (přepočet spread sheetu)
- Zpracování aktualizované CBA do textu AZP
- aktualizace grafických příloh

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	██████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	████	████	██████████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	████	████	██████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	██████████
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	██████████
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	██████████
23	Práce dle dodatku č. 2	hod	████	████	██████████
24	Práce dle dodatku č. 3	hod	████	████	██████████
25	Práce dle dodatku č. 4	hod	████	████	██████████

26	Práce dle dodatku č. 6	hod	████	████	████████████████
27	Práce dle dodatku č. 7	hod	████████	████	████████████████████████
28	Práce dle dodatku č. 8	hod	████	████████	████████████████████
Celkem za základní služby:					██

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	■	■	■	■
17	Analýza rizik v souladu s prováděcím nařízením komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.	■	■	■	■
18	Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	■	■	■	■
19	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli, průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	■	■	■	■
20	Podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■	■
21	Popis změn aktuálního technického řešení oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní prostředí, vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru (verifikace) MŽP dle zákona č. 100/2001 Sb.				■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	█	█	█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců) v celkovém počtu **4 200 hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
úsek odb. Karlovarská - Hostivice					
1	vlečky Karlovarská - změna zapojení večky do tratě, rozšíření úprav ve vlečce Lindab a Segro	hod	█	█	█
2	Odb. Karlovarská, TTS 22/0,4 kV, technologie	hod	█	█	█
ŽST Hostivice					
3	podchycení strážního domku č.p. 95 v ŽST Hostivice, včetně nezbytného GT průzkumu	hod	█	█	█
4	most-podchod v km 14,662 - cyklopodjezd - úprava vstupů, doplnění pobytového schodiště	hod	█	█	█
5	železniční most v km 14,999 podchod v ŽST Hostivice	hod	█	█	█
	podchod rozšířen ze 4 na 5 m				
	výška zvýšena z 2,50m na 2,80m				
	jižní vstup redukován o bezbariérový chodník				
	severní vstup redukován o bezbariérový chodník, náhradou doplněn výtah				
6	Hostivice, ul. K Višňovce, podchycení svahu	hod	█	█	█
7	výpravní budova Hostivice, zvětšení rozsahu úprav oproti DÚR, Projektil připraví studii	hod	█	█	█
8	změna tvaru a konstrukce zastřešení podchodu a nástupiště v ŽST Hostivice oproti DÚR	hod	█	█	█
9	přístupová komunikace k parkovacímu domu v Hostivici, podchycení svahu	hod	█	█	█
10	Hostivice, SZZ-rozšíření stanice o 3 v.j. +zaokrouhování	hod	█	█	█
11	Místní kabelizace, dopad rozšíření o 3 v.j. a zaokrouhování	hod	█	█	█
12	Rozhlas, změna umístění a počtu reproduktorů v zastřešení, opakování akustického výpočtu	hod	█	█	█
13	Kamerový systém, změna umístění počtu kamer vč.příslušenství v zastřešení	hod	█	█	█

14	Bezpečnostní kamerový systém, nový PS, zapracování požadavku O30	hod	■	■	■
15	Dálkový optický kabel, přidání další HDPE a TOK	hod	■	■	■
16	Informační systém., kompoletní změna rozšíření IS dle směrnice 118, není v ZTP	hod	■	■	■
17	žst.Hosticie, trakční vedení	hod	■	■	■
18	ŽST Hostivice, napájení EOv	hod	■	■	■
Úsek Hostivice – Jeneček					
19	kolej ŽST Hostivice - Jeneček na rudenské trati, nově kompletní modernizace koleje	hod	■	■	■
20	propustek v km 15,810 - úprava šířky a výšky - prověření	hod	■	■	■
21	kolejová spojka č.28-29 na Jenečku, propojení kladenské a rudenské trati, požadavek z projednání	hod	■	■	■
22	nový podchod v místě původního přejezdu P17, včetně přístupových komunikací a IG průzkumu, nutné projednání ÚR	hod	■	■	■
23	nový propustek s hydrotechnickým výpočtem v prostoru bývalého přejezdu P17 s napojením do nové dešťové kanalizace a vyústěním do Jenečského potoka	hod	■	■	■
24	nová komunikace Cihlářská - Na Samotě	hod	■	■	■
25	předstihový mostní objekt na křížení s kolejí zaokružování	hod	■	■	■
26	Rozhlas, změna umístění a počtu reproduktorů v zastřešení, opakování akustického výpočtu	hod	■	■	■
27	Informační systém., kompoletní změna rozšíření IS dle směrnice 118, není v ZTP	hod	■	■	■
28	Přednádražní prostor - hmotové skici, 3D model pro vizualizace, 2 x realistická vizualizace	hod	■	■	■
ŽST Jeneč					
29	oproti DUR doplněna kolejová spojka č. 2-5	hod	■	■	■
30	doplněna nová kolej pro správu tratí, včetně zpevněné plochy, přístupových komunikací, oplocení	hod	■	■	■
31	most - podchod v km 18,442 ŽST Jeneč - úprava šířky na 5,0m a výšky na 2,8m, podchod částečně zkrácen	hod	■	■	■
32	úprava napojení vlečky Hodlmayr	hod	■	■	■
33	změna tvaru a konstrukce zastřešení podchodu a nástupiště v ŽST Jeneč oproti DÚR	hod	■	■	■
34	most v km 18,718 - změna polohy kolejí a tím ubourání římsy a statický přepočet, který se dělat nemusel	hod	■	■	■
35	doplnění manipulační koleje č. 9 do nákladní skupiny, přetrasování koleje č.11 pro AČR	hod	■	■	■
36	žst.Jeneč SSZ, dopad rozšíření o 21 v.j. včetně a zaokružování	hod	■	■	■
37	žst.Jeneč , místní kabelizace, dopad rozšíření o 21 v.j.včetně zaokružování	hod	■	■	■
38	Rozhlas, změna umístění a počtu reproduktorů v zastřešení, opakování akustického výpočtu	hod	■	■	■
39	Kamerový systém, změna umístění počtu kamer vč.příslušenství v zastřešení	hod	■	■	■
40	Bezpečnostní kamerový systém, nový PS, zapracování požadavku O30	hod	■	■	■

41	Informační systém., kompletní změna a rozšíření IS dle směrnice 118, není v ZTP	hod	■	■	■
42	Technologie P+R	hod	■	■	■
43	ŽST Jeneč, ZZEE, technologie	hod	■	■	■
44	ŽST Jeneč, TTS 22/0,4kV, technologie	hod	■	■	■
45	Trakční vedení	hod	■	■	■
46	ŽST Jeneč, napájení EOV	hod	■	■	■
Jeneč - Středokluky					
47	Jeneč-Středokluky, TZZ	hod	■	■	■
48	Dálkový optický kabel, přidání další HDPE a TOK	hod	■	■	■
Pavlov					
49	přejezd P21, nová poloha + nutné projednání ÚR	hod	■	■	■
50	Rozhlas, změna umístění a počtu reproduktorů v zastřešení, opakování akustického výpočtu	hod	■	■	■
51	Informační systém., kompoletní změna a rozšíření IS dle směrnice 118, není v ZTP	hod	■	■	■
Zast. Malé Přítočno					
52	most - podchod v km 24,350 - (pův. km 24,472) zast. Malé Přítočno - úprava výšky na 2,6m	hod	■	■	■
53	úprava zastřešení - design "Jeneč"	hod	■	■	■
54	Rozhlas, změna umístění a počtu reproduktorů v zastřešení, opakování akustického výpočtu	hod	■	■	■
55	Informační systém., kompoletní změna a rozšíření IS dle směrnice 118, není v ZTP	hod	■	■	■
56	Technologie P+R	hod	■	■	■
Zast. Pletený Újezd					
57	Rozhlas, změna umístění a počtu reproduktorů v zastřešení, opakování akustického výpočtu	hod	■	■	■
58	Informační systém., kompoletní změna a rozšíření IS dle směrnice 118, není v ZTP	hod	■	■	■
Ostatní					
59	ŽST Praha - Žvahov, doplnění dynamického zarážedla kvůli zavedení ETCS	hod	■	■	■
60	přístřešky na nástupištích - kompletně nové technické řešení oproti DÚR, včetně technologické místnosti	hod	■	■	■
61	přednádraží Hostivice, práce studijního charakteru, průběžné zapracování požadavků města Hostivice	hod	■	■	■
62	Praha,Ruzyně-Kladno, TRS, GSM-R	hod	■	■	■
63	Praha,Ruzyně-Kladno, přenosový systém, rozšíření PS výstavba nového přenosového systému pro GSM-R, rozšíření přenosového systému pro TDS, není uvedeno v ZTP	hod	■	■	■
64	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC,	hod	■	■	■
65	Odb. Fialka, STS 22/0,4kV, technologie	hod	■	■	■
66	Odb. Fialka, ZZEE, technologie	hod	■	■	■
67	Přejezd P2241, km 25,614, přípojka nn	hod	■	■	■
68	Přípojka nn pro BTS Kladno-Rozdělov	hod	■	■	■
69	Přípojka nn pro BTS Litovice	hod	■	■	■
70	Přípojka nn pro BTS Středokluky	hod	■	■	■

Celkem					

5. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), přenosový systém	hod			
2	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC	hod			
3	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu	hod			
4	Architektonický dohled a vizualizace	hod			
5	Změna konstrukcí podchodů (prosvětlení pomocí sklo-železobeton), atypické řešení - předběžný návrh	hod			
6	Podchod v km 14,999 - Nové žulové obklady (nutnost dělat spárořezy), nová železobetonová zídka na výstupu do Višňovky	hod			
7	Zárubní zeď v km 15,200-15,271, na základě změny pozemní komunikace přepracování celé zdi do nové polohy a výšky	hod			
8	SO 02-70-01 změny trasy dešť.kanalizace z důvodu admin.budovy	hod			
9	SO 02-70-05 zvětšení rozsahu odvodnění (svody a potrubí) o 220m	hod			
10	Nový objekt příjezdy k retenčním nádržím	hod			
11	SO 02-40-01 Technologická budova žst.Hostovice, zcela jiná budova proti DUR, v jiné poloze, nové požadavky ohledně koncepce budovy a dispozičního řešení	hod			
12	SO 02-41-01 zastřešení výstupů z podchodu Hostovice, úprava dispozice zastřešení	hod			
13	Demolice propustku v ev. km 12,812 na vlečce Lindab	hod			
14	Změna konstrukce nástupiště zastávek	hod			
15	Změna typu výtahů dle požadavků správce	hod			
16	Polní cesta mezi přejezdy P16 a P17	hod			
17	Rozšíření mostu I/61 v km 24,213 o cyklostezku	hod			
18	Mediaální a marketingová podpora projektu	hod			
Celkem					

6. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Železniční svršek a spodek				
1.	Praha, Smíchov-Hostovice	hod.			
	Nástupiště				
3.	ŽST Hostovice, nástupiště	hod.			
	Železniční mosty				
3.	Most podchod v km 14,999	hod.			

4.	Most - podchod v km 18,442	hod.	■	■	■
	Potrubní vedení				
5.	km 16,068 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 90	hod.	■	■	■
6.	km 16,381 Přeložka vodovodu SVAS/TS Hostivice DN 90	hod.	■	■	■
7.	km 16,384 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 225	hod.	■	■	■
8.	km 18,439 Přeložka vodovodu SVAS DN 160	hod.	■	■	■
9.	km 18,443 Přeložka vodovodu SVAS DN 250	hod.	■	■	■
10.	km 21,773 Přeložka vodovodu SVAS DN 225	hod.	■	■	■
	Vodovody				
11.	Změny a úpravy	hod.	■	■	■
12.	km 14,631 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 90	hod.	■	■	■
13.	km 15,211 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 225	hod.	■	■	■
14.	Přípojka vody P+R Malé Přítočno	hod.	■	■	■
	Kanalizace				
15.	km 14,753 Úprava dešťové kanalizace TS Hostivice DN 1000	hod.	■	■	■
	Plynovody				
16.	km 14,640 Odstranění STL plynovodu PPD DN 110	hod.	■	■	■
	Pozemní komunikace				
	Úpravy pozemních komunikací				
17.	Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70)	hod.	■	■	■
18.	opěrná zeď	hod.	■	■	■
19.	Zpevněné plochy ŽST Jeneč	hod.	■	■	■
20.	Parkoviště P+R sever Jeneč	hod.	■	■	■
21.	Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - úprava MÚK	hod.	■	■	■
	Zpevněné plochy				
22.	Zpevněné plochy ŽST Hostivice	hod.	■	■	■
23.	kvůli úpravě přednádraží dle požadavků Hostivice	hod.	■	■	■
24.	nové oplocení	hod.	■	■	■
	Protihlukové stěny				
25.	PHS Hostivice	hod.	■	■	■
26.	PHS Hostivice - Jeneček	hod.	■	■	■
27.	Protihlukové stěny v km 21,790 - 22,475	hod.	■	■	■
28.	dodatečný GT průzkum	hod.	■	■	■
	Pozemní objekty budov				
29.	Úprava výpravní budovy žst. Hostivice				
30.	Architektonicko-stavební řešení	hod.	■	■	■
31.	Statika	hod.	■	■	■

32.	Požárně-bezpečnostní řešení	hod.	■	■	■
33.	TZB vč.elektro	hod.	■	■	■
34.	Sdělovací zařízení	hod.	■	■	■
35.	Rozpočet	hod.	■	■	■
36.	Technologická budova žst.Hostovice	hod.	■	■	■
37.	GT průzkum pro budovu	hod.	■	■	■
38.	Technologická budova - odb. Jeneček	hod.	■	■	■
39.	zkouška vsakování	hod.	■	■	■
40.	Technologická budova Jeneč	hod.	■	■	■
41.	Provozní budova P+R Malé Přítočno	hod.	■	■	■
42.	změna polohy objektu 1xIG vrt 50, radonový průzkum	hod.	■	■	■
	Zastřešení nástupišť				
43.	žst.Hostovice - zastřešení nástupišť a podchodů	hod.	■	■	■
44.	ŽST Jeneč - zastřešení nástupišť a výstupů podchodu	hod.	■	■	■
45.	zast. Malé Přítočno - zastřešení výstupů z podchodu a nástupiště	hod.	■	■	■
	Rozvody vn,nn, osvětlení a DOÚO				
46.	Přípojka NN BTS Karlovarská	hod.	■	■	■
47.	Přípojka NN BTS Jeneč	hod.	■	■	■
	Zab.zařízení				
48.	Praha Smíchov - Hostovice,ETCS	hod.	■	■	■
	Sdělovací zařízení				
49.	Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R	hod.	■	■	■
50.	Hostovice - Odb. Jeneček, DOK a TK	hod.	■	■	■
51.	Jeneč - Středokluky DOK a TK	hod.	■	■	■
	Náhrady přejezdů				
52.	P19 – nový nadjezd trati v ose stávající silnice I/6J	hod.	■	■	■
53.	P21 – propojení ulic Lidická a Karlovarská dl. 550 m jižně od trati v parametrech zpevněné polní cesty	hod.	■	■	■
54.	P23 – nová stezka pro chodce a cyklisty dl. 950 m vedoucí pod mostem v km 25,683 (řešení nebylo definitivně projednáno s dotčenými obcemi)	hod.	■	■	■
55.	P2442 – lesní směr Ostrovec	hod.	■	■	■
Celkem					■

7. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 6

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Navýšení standardního počtu sond pro vyhodnocení kontaminace šterkového lože po pochůzce - doplnění 16 vzorků ve staničních kolejích ŽST Hostivice a zast. Pavlov	ks	■	■	■
2	Změna koncepce ZOV z důvodu požadavku ŽESNAD na provoz nákladních vlaků Mořina - Kladno po dobu stavby, nutná změna stavebních postupů nově v pořadí Jeneč, Hostivice , Kladno	hod.	■	■	■
3	Architektonické situace stanic - koordinace a spolupráce s Projektil Architekti v návaznosti na související rekonstrukci výpravní budovy v Hostivicích.	hod.	■	■	■
4	Zpracování realistických vizualizací - požadavek investora na vizualizace ŽST a zastávek nad rámec obligatorních částí projektové dokumentace, včetně přepracování koncepce krajinářských úprav - požadavek investora na vyšší standard krajinářského řešení spolu s účely prezentace veřejnosti	hod.	■	■	■
5	Konzultační činnost architekta - supervize Projektil architekti	hod.	■	■	■
6	Zpracování dispoziční studie rekonstrukce 2.NP a 3.NP historické budovy žst.Hostivice (bez návrhu interiéru).	hod.	■	■	■
7	Zajištění prostupnosti cyklostezky Praha - Kladno v prostoru pod mostem D6 v lokalitě Hostivice Palouky	hod.	■	■	■
8	Zajištění napájení magistralního rozvodu 22kV po dobu výstavby	hod.	■	■	■
9	Změna a přepracování betonové PHS Jeneček na stěnu s hliníkovými panely	hod.	■	■	■
10	Provedení úpravy dešťové stoky ŘSD v lokalitě rušeného přejezdu P17 v Jenečku	hod.	■	■	■
11	Nezbytné prodloužení nástupiště zast Hostivice U Hřbitova o 10m pro zajištění viditelnosti návěstidla	hod.	■	■	■
12	Doplnění závětrných stěn na nástupišti v ŽST Jeneč a pod zastřešením u zast. BUS	hod.	■	■	■
13	Přeložka vodovodu SSÚD Fialka - nově zjištěná síť v lokalitě Malé Přítočno	hod.	■	■	■
14	Přeložka komunikace Jeneč - rozdělení na více objektů, doplnění chodníků	hod.	■	■	■
15	P+R Sever	hod.	■	■	■
16	provizorní komunikace LEGO	hod.	■	■	■
17	odpadní potrubí z retenční nádrže žst. Jeneč	hod.	■	■	■
18	Změna řešení výpravní budovy Hostivice - rozšíření úprav výpravní budovy	hod.	■	■	■
19	Aktualizace záměru projektu v důsledku vstupu soukromého investora v rámci rekonstrukce výpravní budovy v Hostivici.	hod.	■	■	■
20	SO 02-13-01 žst. Hostivice, nástupiště - vyvolaná úprava ukončení obou konců	hod.	■	■	■

	nástupiště v návaznosti na změny přednádraží a VB				
21	SO 02-20-01 most v km 14,999 - kotvení sloupů přístřešku u jižního výstupu do železobetonových konzol vetknutých do stěn podchodu	hod.	■	■	■
22	SO 02-24-02 Zárubní zeď v km 15,2 - 15,271 - zvětšení zdi za účelem umožnění přístupu servisních vozidel	hod.	■	■	■
23	SO 02-40-01.1 Nová opěrná zeď u technologické budovy vyvolaná změnou umístění budovy.	hod.	■	■	■
24	SO 02-30-01 Úprava místních komunikací - změna technického řešení oproti DUR z důvodu vyvolaných změn architektonickou studií přednádražního prostoru	hod.	■	■	■
25	SO 02-31-01 Zpevněné plochy žst. Hostivice - doplnění projektu v částech zpevněných ploch dle požadavků a připomínek obce Hostivice, architektů a koordinátora cyklo dopravy	hod.	■	■	■
26	SO 02-38-04 žst. Hostivice, kabelovod - prodloužení	hod.	■	■	■
27	SO 02-40-01 Technologická budova žst. Hostivice - požadavek na zdvojené podlahy pro sděl.zař.	hod.	■	■	■
28	SO 02-40-02 Úprava výpravní budovy žst. Hostivice - zaměření	hod.	■	■	■
29	SO 01-11-01 Praha, Ruzyně-Hostivice, železniční spodek - prověření a koordinace s cyklostezkou	hod.	■	■	■
30	SO 02-11-01 Hostivice, žel. Spodek - koordinace se změnami kabelovodu	hod.	■	■	■
31	SO 01-71-01 Vodovod DN 1000 dl. 230 m - úprava požadována majitelem Vodárny Kladno -Mělník	hod.	■	■	■
32	SO 02-30-01 Úprava místních komunikací - požadavek obce Hostivice na podélné parkování	hod.	■	■	■
33	SO 02-70-07 Odvodnění komunikace Železničářů - požadavek Projektů Architekti a obce na umístění vzrostlé zeleně do ul. Železničářů - nutná změna polohy kanalizace	hod.	■	■	■
34	SO 05-12-03 přejezd v ev. km 22,270 - požadavek obce Pavlov na zřízení přechodu	hod.	■	■	■
35	BTS Středokluky přesun - požadavek ČD na přemístění	hod.	■	■	■
36	Úprava komunikace Cihlářská - Na Samotě - požadavek Letiště Praha a.s. na změnu směrového a výškového řešení	hod.	■	■	■
37	Aktualizace safety studie pro Letiště Praha - požadavek ÚCL	hod.	■	■	■
38	Provozní ošetření ŽST Kladno - požadavek dopravců	hod.	■	■	■
39	P2442 - lesní směr Ostrovec - studie	hod.	■	■	■
40	Bezpečnostní projekt	hod.	■	■	■
41	Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č.2014/52/EU	hod.	■	■	■
42	Posouzení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rad 200/60/ES kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky	hod.	■	■	■

43	Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU	hod.	■	■	■
44	Posouzení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky	hod.	■	■	■
45	Hlukové měření útlumu obvodového pláště VB Hostivice – 3 body	hod.	■	■	■
45	P19 – nový nadjezd trati v ose stávající silnice I/6J	hod.	■	■	■
46	P2442 – lesní směr Ostrovec	hod.	■	■	■
Celkem					■

8. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 7

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Etapa 1 - získání SP v rozsahu DUR a samostatných DUSP				
	<i>projektová dokumentace</i>				
1.	DSP dle DUR	hod.	■	■	■
2.	Přepřpracování PD v části "Výpravní budova Hostivice" do samostatné dokumentace DUSP	hod.	■	■	■
3.	Přepřpracování PD v části "Komunikace Cihlářská - Na Samotě/Družstevní" do samostatné dokumentace DUSP	hod.	■	■	■
4.	Zpracování samostatné dokumentace DUSP Rozšíření stanic GSM-R - Litovice	hod.	■	■	■
	<i>inženýrská činnost</i>				
5.	Přepřpracování PD v části "Výpravní budova Hostivice" do samostatné dokumentace DUSP	hod.	■	■	■
6.	Přepřpracování PD v části "Komunikace Cihlářská - Na Samotě/Družstevní" do samostatné dokumentace DUSP	hod.	■	■	■
7.	Zpracování samostatné dokumentace DUSP Rozšíření stanic GSM-R - Litovice	hod.	■	■	■
	Etapa 2 - po nabytí právní moci SP dle DUR proces změny stavby před dokončením zahrnující i změnu ÚR				
	<i>projektová dokumentace</i>				
8.	Přepřpracování PD v části Vodovod DN 1000 v Hostivici pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
9.	Přepřpracování PD v části Připojení vleček Karlovarská pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
10.	Přepřpracování PD v části Přednádraží v Hostivici pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
11.	Přepřpracování PD v části Technologická budova Hostivice pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
12.	Přepřpracování PD v části Třetí kolej Hostivice - Jeneček; Nové řešení zaokružování pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■

13.	Přepřipravování PD v části Náhrada přejezdu P17 v Jenečku pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
14.	Přepřipravování PD v části Kladenské zhlaví nákladní skupiny ŽST Jeneč pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
15.	Přepřipravování PD v části Magistrální rozvod 22kV pro změnu ÚR	hod.	■	■	■
16.	Přepřipravování PD v části Rozšíření mostu I/61 v M. Přítočně o cyklopruh pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
17.	Provizorní přeložka komunikace III/10183 ul. Kožovská ve Velkém Přepřipravování PD v části Přítočně pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
18.	Přepřipravování PD v části Volná skládka Hostivice pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
19.	Přepřipravování PD v části Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v ŽST Jeneč pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
20.	Přepřipravování PD v části Areál OŘ v Jenči pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
21.	Přepřipravování PD v části Prodloužení nástupišť na délku 220m pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
22.	Přepřipravování PD v části Zabezpečení přejezdu P2243 v Dobrovízi pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
23.	Přepřipravování PD v části Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v zast. Malé Přítočno pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
	<i>inženýrská činnost</i>				
24.	Přepřipravování PD v části Vodovod DN 1000 v Hostivici pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
25.	Přepřipravování PD v části Připojení vleček Karlovarská pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
26.	Přepřipravování PD v části Přednádraží v Hostivici pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
27.	Přepřipravování PD v části Technologická budova Hostivice pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
28.	Přepřipravování PD v části Třetí kolej Hostivice - Jeneček; Nové řešení zaokružování pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
29.	Přepřipravování PD v části Náhrada přejezdu P17 v Jenečku pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
30.	Přepřipravování PD v části Kladenské zhlaví nákladní skupiny ŽST Jeneč pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
31.	Přepřipravování PD v části Magistrální rozvod 22kV pro změnu ÚR	hod.	■	■	■
32.	Přepřipravování PD v části Rozšíření mostu I/61 v M. Přítočně o cyklopruh pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
33.	Provizorní přeložka komunikace III/10183 ul. Kožovská ve Velkém Přepřipravování PD v části Přítočně pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
34.	Přepřipravování PD v části Volná skládka Hostivice pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
35.	Přepřipravování PD v části Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v ŽST Jeneč pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
36.	Přepřipravování PD v části Areál OŘ v Jenči pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■

37.	Přepřipravování PD v části Prodloužení nástupišť na délku 220m pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
38.	Přepřipravování PD v části Zabezpečení přejezdu P2243 v Dobrovízi pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
39.	Přepřipravování PD v části Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v zast. Malé Přítočno pro změnu stavby před dokončením	hod.	■	■	■
	D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek				
40.	SO 02-11-01 ŽST Hostivice, železniční spodek, demolice zahrádkářské kolonie vč. pasportu a průzkumu přítomnosti azbestu	hod.	■	■	■
41.	SO 02-11-01.1 ŽST Hostivice, železniční spodek, návěštní krakorec v km 15,166	hod.	■	■	■
	D.2.1.6 Potrubní vedení – ŽST Hostivice				
42.	SO 02-70-05.5 km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice – odvodnění chodníku k parkovacím domům	hod.	■	■	■
43.	SO 02-71-03 Změna připojení školky z důvodu úprav přednádražního prostoru	hod.	■	■	■
44.	SO 02-70-08 předělání podélných stání s dopadem do kanalizace (ulice Nádražní)	hod.	■	■	■
45.	SO 02-40-02 přípojka vody výpravní budovy Hostivice	hod.	■	■	■
46.	koncepční návrh úprav technického řešení retenčních nádrží	hod.	■	■	■
	D.2.1.9 Kabelovody a kolektory				
47.	SO 02-38-01 ŽST Hostivice, kabelovod, posun šachty 30 kvůli doplněnému krakorci	hod.	■	■	■
	D.2.2.1 Pozemní objekty budov				
48.	SO 02-40-02 FVE na objektu VB a TB Hostivice	hod.	■	■	■
49.	SO 02-41-01 Úprava zastřešení jižního vstupu do podchodu	hod.	■	■	■
	D.2.2.4 Orientační systém				
50.	SO 02-43-01 Úprava kotvení orientačního systému ŽST Hostivice	hod.	■	■	■
51.	SO 04-43-01 Úprava kotvení orientačního systému ŽST Jeneč	hod.	■	■	■
	D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení				
52.	SO 02-42-01 Zpevněná plocha včetně oplocení pro odpadové hospodářství	hod.	■	■	■
53.	SO 02-41-01 Úprava zastřešení jižního vstupu do podchodu	hod.	■	■	■
	Posun nástupiště Malé Přítočno				
54.	Zabezpečovací zařízení	hod.	■	■	■
55.	Sdělovací zařízení	hod.	■	■	■
56.	Trakce	hod.	■	■	■
57.	KSÚ+TP	hod.	■	■	■
58.	Silnoproudé rozvody	hod.	■	■	■

59.	nástupiště	hod.	■	■	■
60.	Veřejné osvětlení	hod.	■	■	■
61.	zastřešení podchodu	hod.	■	■	■
62.	Dešťová kanalizace	hod.	■	■	■
63.	Vodovody	hod.	■	■	■
64.	Plynovod	hod.	■	■	■
65.	Komunikace, zpevněné plochy	hod.	■	■	■
66.	Oplocení	hod.	■	■	■
67.	Orientační systém	hod.	■	■	■
68.	Drobná architektura	hod.	■	■	■
Celkem					■

9. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 8

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Ocenění stavby dle Sborníku SPOŽES 2023	hod	■	■	■
2	Zpracování ocenění variant napojení zaokružování, včetně zmařených investic	hod	■	■	■
3	Přepočítání CBA pro variantu R1spěš, tedy bez zahrnutí vlivu zaokružování (přepočet spread sheetu)	hod	■	■	■
4	Zpracování aktualizované CBA do textu AZP	hod	■	■	■
5	Aktualizace grafických příloh	hod	■	■	■
Celkem					■

10. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
157 178 000 Kč	33 007 380 Kč	190 185 380 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

	[REDACTED]	
6m. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6n. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6o. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6p. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6q. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6r. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6s. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6t. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7a. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7b. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7c. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7d. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7e. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7f. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]

7g. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7h. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7i. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7j. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7k. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7l. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7m. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7n. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7o. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7p. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7q. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
7r. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	157 178 000 Kč	190 185 380 Kč

PŘÍLOHA Č. 5**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací	<p>Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDSP.</p> <p>.....</p> <p>Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.</p> <p>.....</p> <p>Prověření všech úrovnových křížení (TEP)</p>	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 31. 8. 2021	<p>Odevzdání DSP+PDPS hlavních SO a PS (části D.2.1.1, D.2.1.2, D.2.1.4, D.2.1.9) k připomínkovému řízení z pohledu koncepce technického řešení</p> <p>.....</p> <p>Zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 3</p>	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. Dílčí etapa	do 11.10.2021	<p>Odevzdání DSP+PDPS k připomínkovému řízení (včetně ZOV, výkazu výměr bez kompletní části H).</p> <p>.....</p>	Předávací protokol (pro Část Díla)

		Zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 3	
3a. Dílčí etapa	do 31. 1. 2023	Studie řešení náhrady P2442 k odsouhlasení investorem dle dodatku č. 6	Předávací protokol (pro Část Díla)
3b. Dílčí etapa	do 31. 3. 2023	Čistopis Studie řešení náhrady P2442 dle dodatku č. 6	Předávací protokol (pro Část Díla)
3c. Dílčí etapa	do 15.4.2023	Odevzdání dokumentace DUSP náhrady přejezdů P21, P23 se zapracovanými připomínkami Dle dodatku č. 4	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 22 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad do 19. 4. 2022)	Odevzdání dokumentace DSP + PDSP v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci, včetně aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, BOZP v přípravě a soupis prací..... Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU Popis změn aktuálního technického řešení oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní prostředí	Předávací protokol (pro Část Díla)

		Zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2, č. 3 a č. 4 bez náhrady přejezdů dle 3a-3h. Dílčí etapy Předání dokumentace k notifikaci	
5a. Dílčí etapa	do 25 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad do 19. 7. 2022)	Předání DSP pro potřeby veřejnoprávního projednání (s DOSS)	Předávací protokol (pro Část Díla)
5b. Dílčí etapa	do 27 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad do 30. 8. 2022)	Definitivní předání PDPS pro výběr zhotovitele po kontrole zpracování připomínek, s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
5c. Dílčí etapa	do 30. 12. 2022	Předání zpracování požadavků dle dodatku č. 6	Předávací protokol (pro Část Díla)
5d. Dílčí etapa	do 30. 6. 2023	DSP na celou stavbu v rozsahu vydaného územního rozhodnutí k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5e. Dílčí etapa	do 30. 6. 2023	Zpracování požadavků dle dodatku č. 6 Předání zpracování požadavků dle dodatku č. 7 v rozsahu: D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek D.2.1.6 Potrubní vedení – ŽST Hostivice D.2.1.9 Kabelovody a kolektory D.2.2.1 Pozemní objekty budov	Předávací protokol (pro Část Díla)

		D.2.2.4 Orientační systém D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení Posun nástupiště Malé Přítočno	
5f. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.8.2023)	Vodovod DN 1000 v Hostivici, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5g. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.8.2023)	Výpravní budova Hostivice, DSP k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5h. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.8.2023)	Komunikace Cihlářská – Na Samotě/Družstevní, DUSP k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5i. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.8.2023)	Rozšíření stanic GSM-R - Litovice, DUSP k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5j. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.8.2023)	Magistrální rozvod 22kV, změna ÚR k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5k. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.10.2023)	Přednádraží v Hostivici, ZSPD k projednání s DOSS Technologická budova Hostivice, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5l. Dílčí etapa	do 6 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.11.2023)	Náhrada přejezdu P17 v Jenečku, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)

5m. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Třetí kolej Hostivice – Jeneček; Nové řešení zaokružování, ZSPD k projednání s DOSS Připojení vleček Karlovarská ZSPD k projednání s DOSS Kladenské zhlaví nákladní skupiny ŽST Jeneč, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5n. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Rozšíření mostu I/61 v M. Přitočně o cyklopruh, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5o. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Provizorní přeložka komunikace III/10183 ul. Kožovská ve Velkém Přitočně, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5p. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Volná skládka Hostivice, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5q. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v ŽST Jeneč, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5r. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Areál OŘ v Jenči, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5s. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Prodloužení nástupišť na délku 220m, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)

5t. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Zabezpečení přejezdu P2243 v Dobrovízi, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5u. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemného pokynu k zahájení prací dle dodatku č. 7 (předpoklad do 30.1.2024)	Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v zast. Malé Přítočno, ZSPD k projednání s DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
5v. Dílčí etapa	do 5. 12. 2023	zpracování připomínek Ministerstva dopravy a SFDI k aktualizaci Záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
6a. Dílčí etapa	do 8 měsíců od předání 3c. Dílčí etapy (předpoklad do 15.12.2023)	Podání žádosti o společné povolení náhrady přejezdů P21, P23 dle dodatku č. 4	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS (předpoklad do 31.3.2024)	Kompletní DSP včetně DOSS, včetně veškerých podkladů nutných pro verifikaci	Předávací protokol (pro Část Díla)
6c. Dílčí etapa	do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS (předpoklad do 31.3.2024)	Notifikace Podání žádosti o stavební povolení na celou stavbu v rozsahu vydaného územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6d. Dílčí etapa	do 48 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad do 30.6.2024)	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli v rozsahu dle PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
6e. Dílčí etapa	do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS (předpoklad do 31.1.2024)	Výpravní budova Hostivice, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla)

			Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6f. Dílčí etapa	do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS (předpoklad do 31.1.2024)	Komunikace Cihlářská – Na Samotě/Družstevní, podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6g. Dílčí etapa	do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS (předpoklad do 31.1.2024)	Rozšíření stanic GSM-R – Litovice, podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6h. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Vodovod DN 1000 v Hostivici, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla)
6i. Dílčí etapa	do 1 měsíce od získání kladných stanovisek DOSS (předpoklad do 1.2.2024)	Magistrální rozvod 22kV, podání žádosti o změnu územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZÚR předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6j. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Přednádraží v Hostivicích, podání žádosti o změnu stavby před dokončením Technologická budova Hostovice, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6k. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Náhrada přejezdu P17 v Jenečku, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu

6l. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Třetí kolej Hostivice – Jeneček; Nové řešení zaokrouhování, podání žádosti o změnu stavby před dokončením Připojení vleček Karlovarská, podání žádosti o změnu stavby před dokončením Kladenské zhlaví nákladní skupiny ŽST Jeneč, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6m. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Rozšíření mostu I/61 v M. Přitočně o cyklopruh, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6n. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Provizorní přeložka komunikace III/10183 ul. Kožovská ve Velkém Přitočně, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6o. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Volná skládka Hostivice, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6p. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Úprava podchodu, nástupiště, zastřešení v ŽST Jeneč, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6q. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Areál OŘ v Jenči, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla)

			Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6r. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Prodloužení nástupišť na délku 220 m, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6s. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Zabezpečení přejezdu P2243 v Dobrovízi, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6t. Dílčí etapa	do 1 měsíce od splnění 7a. Dílčí etapy (předpoklad do 31.12.2024)	Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v zast. Malé Přítočno, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o ZSPD předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7a. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání stavebního povolení (předpoklad do 30.11.2024)	Nabytí právní moci stavebního povolení v rozsahu vydaného územního rozhodnutí Definitivní Předání DSP/PDPS s kompletní dokladovou částí a ověřeným DSP drážním stavebním úřadem. Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla) Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
7b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání stavebního povolení (předpoklad do 30.6.2024)	Výpravní budova Hostivice, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Stavební povolení předané Objednateli

7c. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání společného povolení (předpoklad do 30.6.2024)	Komunikace Cihlářská – Na Samotě/Družstevní, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Společné povolení předané Objednateli
7d. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání společného povolení (předpoklad do 30.6.2024)	Rozšíření stanic GSM-R - Litovice, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Společné povolení předané Objednateli
7e. Dílčí etapa	Do 48 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad do 30.6.2024)	Nabytí právní moci společného povolení náhrady přejezdů P21, P23 dle dodatku č. 4	Předávací protokol (pro Část Díla) Společné povolení v právní moci předané Objednateli
7f. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny územního rozhodnutí (předpoklad do 30.8.2025)	Vodovod DN 1000 v Hostivici, podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla)
7g. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny územního rozhodnutí (předpoklad do 30.10.2024)	Magistrální rozvod 22kV, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna územního rozhodnutí předaná Objednateli
7h. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Přednádraží v Hostivících, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí Technologická budova Hostivice, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7i. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Náhrada přejezdu P17 v Jenečku, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7j. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Třetí kolej Hostivice – Jeneček; Nové řešení zaokružování, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli

		<p>.....</p> <p>Připojení vleček Karlovarská, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí</p> <p>.....</p> <p>Kladenské zhlaví nákladní skupiny ŽST Jeneč, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí</p>	
7k. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Rozšíření mostu I/61 v M. Přitočně o cyklopruh, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7l. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Provizorní přeložka komunikace III/10183 ul. Kožovská ve Velkém Přitočně, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7m. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Volná skládka Hostivice, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7n. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v ŽST Jeneč, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7o. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Areál OŘ v Jenči, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
7p. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)	Prodloužení nástupišť na délku 220m, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli

7q. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)
7r. Dílčí etapa	do 1 měsíce od vydání změny stavby před dokončením (předpoklad do 30.8.2025)
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30.6.2029 (v závislosti na zahájení 7a. Dílčí etapy)

Zabezpečení přejezdu P2243 v Dobrovízi, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
Úprava podchodu, nástupišť, zastřešení v zast. Malé Přítočno, definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla) Změna stavby před dokončením předaná Objednateli
-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)