

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.06.2023**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Město Miletín**

Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín  
IČO: 002 71 811  
DIČ: CZ00271811  
zastoupený starostou Bc. Miroslavem Noskem  
bankovní spojení: ČS a.s.  
č. účtu: 11628538369/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 7408201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění“.

Na základě vzájemné dohody, kterou byla změna materiálu u SO 102, 103, 104 – požadované materiály mají delší dodací lhůtu oproti původně plánovaným materiálům, ve smyslu Žádosti o prodloužení termínu realizace díla, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Číslo stavby: 33119

Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	21 týdnů od termínu určeného zadavatelem (17.11.2023)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (29.12.2023)
Doba realizace Díla		21 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/284 Miletín, vjezd od lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a, specifikovaných v dokumentech v článku I. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 667 381,24 Kč vč. DPH (slovy třimilonyšestsetšedesátšedmtisíctřistaosmdesátjedna Korun Českých dvacetčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3 030 893,59 korun českých
DPH (21%)	636 487,65 korun českých
Cena celkem	3 667 381,24 korun českých



3. Oceněný výkaz výměr SO 104 – autobusová zastávka, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 104, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

V Miletíně dne: 18.10.2023

Objednatel

Bc. Miroslav Nosek, starosta

MĚSTO  
507 71 MILETÍN  
00271811

V Praze dne: 18.10.2023

Zhotovitel

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever



COLAS CZ, a.s.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (53)  
Tel.: 420 286 003 511  
www.colas.cz



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Soubor staveb: 231240588S.1 - KHK+město Mileřín - II/284 Mileřín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění</b>					
<b>Stavba: 33119 - II/284 Mileřín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění_Mileřín_29032023</b>					
<b>Objekt: ZBV 1 - Doplnění obrub a dlažby</b>					
001	1	Žulový krajník 13 x 20 cm lámavý šedý	15,500000 m	1 707,00	26 458,50
002	2	Žulový obrubník 15 x 25 cm, opalovaný šedý	3,600000 m	1 236,00	4 449,60
003	3	Žulový obrubník 25 x 25 cm, opalovaný šedý	3,000000 m	1 943,00	5 829,00
004	4	Žulový obrubník 25 x 25 cm, opalovaný šedý, R 0,65m	1,000000 m	2 932,00	2 932,00
005	5	Žulový obrubník 8 x 25, opalovaný šedý	69,000000 m	752,00	51 888,00
006	6	Žulová dlažební kostka 4 - 6 cm červená - růžová	5,000000 t	7 653,00	38 265,00
007	7	Žulová dlažební kostka 4 - 6 cm červená - šedá	5,000000 t	6 476,00	32 380,00
008	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	69,000000 m	693,00	47 817,00
009	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	18,600000 m2	372,00	6 919,20
010	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 50 m2	8,000000 m2	48,00	384,00
011	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	0,600000 m2	44,00	26,40
012	113201111	Vytržení obrub chodníkových ležatých	42,000000 m	74,00	3 108,00
013	113201112	Vytržení obrub silničních ležatých	4,000000 m	93,00	372,00
014	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	8,500000 t	172,00	1 462,00
015	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	1,000000 M	571,00	571,00
016	58251	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	-64,120000 M2	521,00	-33 406,52
017	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-2,380000 M2	828,00	-1 970,64
<b>Součet za Objekt: ZBV 1 - Doplnění obrub a dlažby</b>					<b>187 484,54</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: ZBV 1 - Doplnění obrub a dlažby</b>				<b>187 484,54</b>
<b>Celkem zaokrouhleno</b>					<b>187 485,00</b>



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo smlouvy objednatele :	33119
Registrační číslo projektu :	52/19
Smlouva o dílo uzavřena dne :	23.06.2023

1

Název stavby :

**II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění**

Název objektu :

Objednatel :

Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena č. 99, 507 71 Miletín

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o. - Vodohospodářská dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

Změna č. 1 se týká více prací a méně prací na SO 102, 103, 104 - Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka. Dle požadavku města došlo ke změně materiálu obrub a povrchu chodníku u autobusové zastávky. Došlo ke změně z betonových obrub na žulové a z krytu z betonových dlaždic na kryt z žulových kostek. Betonové obruby a betonové dlaždice, které už byly hotové, nebylo možno po vybourání použít znovu. Z důvodu změny materiálu a trvání doby jeho dodání dodatek č. 1 řeší také změnu termínu.

Více práce:

SO 104 - autobusová zastávka..... 222 861,70 Kč bez DPH

Méně práce:

SO 104 - autobusová zastávka..... 35 377,16 Kč bez DPH





Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny
2. Soupis provedených prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo včetně dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 440 524,95 Kč	3 667 381,24 Kč	42 806,36 Kč	269 662,66 Kč	3 667 381,24 Kč	226 856,29 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		42 806,36 Kč	269 662,66 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Keller	18-10-2023	
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	18-10-2023	
TDS:	Miroslav Drozen	Miroslav Drozen	18-10-2023	
Zástupce objednatele:	Město Miletín	Bc. Miroslav Nosek	18-10-2023	



Název stavby:

**II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění**

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA		ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
		BEZ DPH		vícepráce	méněpráce	
SO 101	Vedlejší a ostatní náklady	151 652,00		0,00	0,00	151 652,00
SO 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka	1 631 819,79		222 861,70	35 377,16	1 631 819,79
SO 306	Přeložka vodovodu	720 808,22		0,00	0,00	720 808,22
SO 501	Přeložka plynu	339 129,04		0,00	0,00	339 129,04
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>2 843 409,05</b>		<b>222 861,70</b>	<b>35 377,16</b>	<b>3 030 893,59</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>597 115,90</b>		<b>46 800,96</b>	<b>7 429,20</b>	<b>636 487,65</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>3 440 524,95</b>		<b>269 662,66</b>	<b>42 806,36</b>	<b>3 667 381,24</b>

COLAS CZ, a.s.  
Rubežka 215/1  
190 00 Praha 9 Vysočany  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
korespondenční adresa: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23  
www.colas.cz



K rukám: Bc. Miroslava Noska, starosty města  
Město Miletín  
Náměstí K. J. Erbena č. 99  
507 71 Miletín  
IČ: 002 71 811, DIČ: CZ00271811  
tel: 493 693 132  
e: [mesto@miletin.cz](mailto:mesto@miletin.cz)  
IDDS: yncbcrcq

Váš dopis zn./dne

Vaše zn.  
33119

Datum V  
18.10.2023/ Liberec

Vyřizuje Tel.  
Pavelková Gabriela/ 777 009 275

**Věc: Žádost o prodloužení termínu na dokončení stavebního díla**

**Stavba: „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění“**

Vážený pane starosto,

Žádáme Vás o prodloužení termínu na dokončení stavebních prací výše uvedeného stavebního díla z důvodu navýšení prací na pěších komunikacích a následné změny použitých materiálů při realizaci. Požadované materiály mají delší dodací lhůty oproti původně plánovaným materiálům a proto „Zhotovitel“ požaduje prodloužení termínu na dokončení prací.

Původní termín dokončení stavebních prací podle smlouvy o dílo: 20.10.2023

Původní termín dokončení stavebního díla podle smlouvy o dílo: 01.12.2023

Nový požadovaný termín na dokončení stavebních prací včetně Dodatku č. 1: 17.11.2023

Nový požadovaný termín na dokončení stavebního díla včetně Dodatku č. 1: 29.12.2023

COLAS CZ, a.s.  
oblast Stávek, region Liberecký  
Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23  
DIČ: CZ26177005 (2)

Ing. Jan Šilhán, manažer regionu Liberec  
COLAS CZ, a.s.



Název Díla: II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění (pro oba zadavatele)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Přád. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2023											
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO - 101	Komunikace														
	611332	Odstavení podkladů zpevněných ploch z kamenná nástupního													
	611333	Odstavení podkladů zpevněných ploch s asfalt. Pojetím													
	1011372	Frizování zpevněných ploch asfaltových													
	1212273	Odlapávání a probopávání obecné F1													
	1511373	Mokrobetonový nátěr do 2 m pás. Impulz. T1 J													
	1621462	Saňcové vrstvy z kamenná drsného													
	1721461	Saňcoví geotextílie													
	2016330A	Vozovkové vrstvy ze štěrku S4a R.032													
	2116330B	Vozovkové vrstvy ze štěrku S4a R.083													
	2317463A	Asfaltový beton pro obrubné vrstvy ACO 11*, 11s 8,40 mm													
	2417463B	Asfaltový beton pro kápní vrstvy ACL 16*, 16s 8,20 mm													
	30075332	Potravní dren z tráv. plast DN do 160mm drsnových													
	40217224	Silnicí a chodnicové obrubny z betonových obrubníků síře 150 00													
40215211	Vodovodné dopravní značení plastem N42K														
SO - 102, 103, 104	Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka														
	411318	Odstavení krytu zpevněných ploch z dlaždic													
	611332	Odstavení podkladů zpevněných ploch z kamenná nástupního													
	811372	Frizování zpevněných ploch asfaltových													
	1012273	Odlapávání a probopávání obecné F1													
	1621462	Saňcové vrstvy z kamenná drsného													
	2116330A	Vozovkové vrstvy ze štěrku S4a R.032													
	2216330B	Vozovkové vrstvy ze štěrku S4a R.083													
	2417463A	Asfaltový beton pro obrubné vrstvy ACO 11*, 11s 8,40 mm													
	2617463B	Asfaltový beton pro kápní vrstvy ACL 16*, 16s 8,20 mm													
	2618251	Dlaždicové kryty z betonových dlaždic do 100 z kamennáozalk kousky jednobarvených do 100 kamenná													
	2718251	Kryty z beton dlaždic se zaměřeními 11,80 mm do 100 z													
	3118251	Předkládaní krytu betonových dlaždic													
	3317134F	Lapače sítěných splavenin													
3417431R	Otvěrníci státek parní záruka zbitovaný dílky do 6m														
3817431T	Dopravní značky základna velikosti ocobou 100x 100														
40217224	Silnicí a chodnicové obrubny z betonových obrubníků síř 150 mm														
SO - 181	Přechodné dopravní značení - DIO														
SO - 301	Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace														
SO - 302	Dešťová kanalizace do toku														
SO - 303	Otevřené koryto														
SO - 306	Přeložka vodovodu														
SO - 501	Přeložka plynu														

Termin zahájení stavby: 03.07.2023  
 Termin pro dokončení stavby 17.11.2023  
 Termin pro dokončení díla 29.12.2023  
 Doba realizace stavby 18 týdnů + 6 týdnů

Barevné označení:  
 objekty zadavatele Královéhradecký kraj:  
 objekty zadavatele Město Miletín

