

SMLOUVA č. 03/2023/HS

Dodatek č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Stavební úpravy objektu správní budovy v areálu Domova Březiny, p. o.

I. Smluvní strany

1. Domov Březiny, příspěvková organizace

se sídlem: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald
zastoupena: Ing. Pavel Zelek, ředitel

IČO: 00847348
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 2112545688/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
ředitel, tel.: 604 562 700

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. DUPLEX s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel
IČO: 62305433
DIČ: CZ62305433
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3506420217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 7740

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení


1. Tímto dodatkem se mění smlouva č. 03/2023/HS ze dne 5.4.2023, uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami, a to v ustanovení části A, článek IV., **Doba a místo plnění**, kde se mění odst. **1 písm. b)** tak, že se doba plnění mění **na 60 dní od vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci**.
2. Tímto dodatkem se mění smlouva č. 03/2023/HS ze dne 5.4.2023, uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami, a to v ustanovení části C, článek XII., **Doba a místo plnění**, kde doba plnění v **bodě 1** se přerušuje do doby vydání závazného stanoviska Hasičského záchranné sboru.

3. Důvodem této změny je vznik překážky ze strany dotčeného orgánů státní správy, a to vydání závazného stanoviska Hasičského záchranné sboru, které je nutné k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Schválení zpracované dokumentace PBR má návaznost na akci „Rekonstrukce a novostavba Domova Březiny“, což zahrnuje komplex všech budov a dořešení správní budovy souvisí s napojením na hlavní únikovou cestu přes spojovací chodbu, u které není PBR rovněž schváleno. Po kompletaci dokumentace bude tato předána stavebnímu úřadu a doba plnění smlouvy bude obnovena. O předání kompletní dokumentace stavebnímu úřadu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele.
4. Ostatní ujednání smlouvy č. 03/2023/HS ze dne 5.4.2023 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Orlové dne 29.05.2023



za objednatele

Ing. Pavel Zelek
ředitel

V Ostravě dne 29.5.2023



za zhotovitele

Ing. arch. Dušan Rosypal
jednatel