

# Dodatek . 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace . 35/23 ze dne 7.8.2023

## lánek I. Smluvní strany

### 1. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Sídlo: J. Skupy 2522, 434 01 Most

I : 25438832

DI : CZ25438832

íslo ú tu:

Za kterou jedná:

Kontaktní osoba

- ve v cech smluvních:

- ve v cech technických:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: J. Skupy 2522, 434 01 Most

dále také jen šobjednatelě na straně jedné

a

### 2. Kamila Mofná

zapsána v živnostenském rejstříku u Okresního úřadu v Mostě pod .j. 0970014 ze dne 07.01.1997

Místo podnikání: Jaroslava Haška 1049, 434 01 Most

Bytem:

I : 62757296

DI : CZ7053062467

Bankovní spojení:

íslo ú tu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

dále také jen šzhotovitelě na straně druhé

## lánek II.

1. Zhotovitel se zavázal dle článku 2 odstavce 2.1. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.8.2023 dodat projektovou dokumentaci na zateplení domů pro seniory v bloku 522, .p. 2071 a blok 523, .p. 2070 v ul. Růžová a blok 566, .p. 2072 v ul. U Parku v Mostě, včetně získání potřebných územních a stavebních povolení v právní moci.
2. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro zpracování a předání části projektové dokumentace 1. etapy.

Důvodem prodloužení je provedení dodatečného stavebně-technického průzkumu včetně sondování stěnových konstrukcí a zjištění skutečného stavu souvrství izolace stěnového pláště. Na základě

provedeního pr zkumu st e-ních konstrukcí bylo nutné p epracovat návrh energetických opat ení pro spln ní podmínek programu Nová zelená úsporám a jejich zpracování do projektové dokumentace.

Dal-ím d vodem bylo zaji-t ní dokumentu posouzení stavby z hlediska výskytu obecn a zvlá-t chrán ných synantropních druh flivo ich .

3. Ob smluvní strany se dohodly na zm n ujednání lánku 4 ó Doba pln ní, bod 4.1., který nov zní takto:

Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení pln ní dle l. 2.1. smlouvy dnem ú innosti smlouvy. Zpracování a p edání ásti projektové dokumentace 1. etapa spolu se zaji-t ním stavebního povolení v právní moci bude provedeno do 26 týdn ode dne nabytí ú innosti smlouvy.

4. Dodatek . 1 nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zn ní. Zhotovitel bere na v domí, že uve ejn ní v tomto registru zajistí objednatel.
5. Ostatní ujednání p vodní Smlouvy o dílo ze dne 7.8.2023 z stávají beze zm ny.
6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Most dne 27.12.2023

V Most dne 27.12.2023

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele