

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Úprava náměstí před KD Vltava“

číslo smlouvy objednatele: 2023000622
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/23/12
číslo veřejné zakázky: 23019

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

financováno z Fondů EHP a Norska: ☒

dotační program: Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu ☒

Zprostředkovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí provozní jednotky Planá
Michal Čečák, stavbyvedoucí
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 4. 2023. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 je nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností, které nemohl zadavatel předvídat a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi zjišťovanou v průběhu realizace, kdy veškeré skutečnosti byly řádně zaznamenány a schváleny oprávněnými osobami smluvních stran, došlo k vynuceným změnám oproti smlouvě. Smluvní strany se dohodly na nezbytnosti uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Změny oproti projektové dokumentaci, spočívající v nerealizaci úpravy části dlážděného povrchu před vodním prvkem. Do mobiliáře byl doplněn prvek pro osazení ovládací jednotky pro zavlažovacího systému. (změnové listy č. 10 a 11)

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 - § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 6 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 19 809 504,80 Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č.1 (tzn. dle změnových listů č.1, 2, 3, 4a, 4b, 5 a 6, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 19 911 504,85 Kč bez DPH.
3. Cena díla po provedení změn dle dodatku č.2 (tzn. dle změnových listů č.7, 8, 9a, 9b, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 21 485 390,99 Kč bez DPH.
4. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č.3 (tzn. dle změnových listů č. 10 a 11, které jsou přílohou dodatku č. 3) činí 21 511 714,52 Kč bez DPH**
5. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	19 809 504,80 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	102 000,05 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	1 573 886,14 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	26 323,53 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	31 501,03 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 5 177,50 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků č. 1, 2 a 3	21 511 714,52 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 10 a č. 11
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18. 12. 2023, č. 1745/2023.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

**Jan
Michalec**

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.01.22 09:22:35 +01'
00'

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

**Václav
Beran**

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vacslav.beran@strabag.com
Datum: 2024.01.22 09:21:09 +01'
00'

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Stavba: „Úprava náměstí před KD Vltava“

Rekapitulace změnových listů

P.C.	Název změnového listu	Hodnota ZL
10	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - MENĚPRÁCE	- 5 177,50 Kč
11	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - VÍCEPRÁCE	31 501,03 Kč


Celkem bez DPH:	26 323,53 Kč
DPH 21%:	5 527,94 Kč
Celkem včetně DPH:	31 851,47 Kč

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: Ing. Michal Türk

Projektant (autorský dozor): Ing. Ateliér Hronek s. r. o.

Zhotovitel: STRABAG a. s.:

ZMĚNOVÝ LIST č. 10	
Úprava náměstí před KD Vltava	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 02 komunikace	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Objednatel požaduje vypustit z rozsahu díla kryt vymývaným dekoračním kamenivem - kačírkem. Toto se bude řešit změnou PD.	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce a méněpráce	
bez DPH	-5 177,50 Kč
DPH 21%	-1 087,28 Kč
celkem s DPH	-6 264,78 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 STRABAG a.s. Čirákova 982/4, 158 00 Praha 5 60838744	 Hranex s.r.o. rova 2696/20 České Budějovice 393968 DIČ: CZ28093968
Za TDI:	Za objednatele:
 TISOX s.r.o. ská 619/60 eské Budějovice 64 64 068 DIČ: CZ280464099	
Přílohy:	

ZL č. 10 - méněpráce

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.3.		2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				
1.3.3.		Komunikace pozemní				
1.3.3...21.	571908111-R	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm do betonu	m2	-6,250	828,40	-5.177,50
1.3.3.	Celkem	Komunikace pozemní				-5.177,50
1.3.	Celkem	2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				-5.177,50
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				-5.177,50
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				-5.177,50

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(335)

TISOX s.r.o.

Pízeňská 619/60
370 04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 02 komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel požaduje ovládací jednotku vložit do designově stejného prvku, jako je ostatní mobiliář na stavbě.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH 31 501,03 Kč

DPH 21% 6 615,22 Kč

celkem s DPH 38 116,25 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00
IČ: 60838744
(222)

Za projektanta:

Ateliér Hronek s.r.o.

Stákarova 2696/20
370 01 České Budějovice
ICO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TDI:

SOŠK s.r.o.
Česká 819/60
České Budějovice
IČ 064 64 068
CZ06464068

Přílohy:

ZL č. 11 - vícepráce, méněpráce

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.5.		2022-030402.04 - SO04 - Mobiliář				
1.5.1.		Mobiliář				
1.5.1.7.	01-Rx0006-K1	D+M Koš odpadkový, bez vlka vřazovacího prostoru a bez popelníku 430 x 260 x 985 mm včetně kotvení k dlažbě	kus	1,000	34.163,79	34.163,79
1.5.1.	Celkem	Mobiliář				34.163,79
1.5.	Celkem	2022-030402.04 - SO04 - Mobiliář				34.163,79
1.6.		2022-030402.05 - SO05 - Závlažovací systém				
1.6.1.		1. Materiál - název položek - závlahové komponenty				
1.6.1.2.	Pol16	Stojan pro ovl. Jednotku	ks	-1,000	2.662,76	-2.662,76
1.6.1.	Celkem	1. Materiál - název položek - závlahové komponenty				-2.662,76
1.6.	Celkem	2022-030402.05 - SO05 - Závlažovací systém				-2.662,76
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				31.501,03
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				31.501,03

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 P
IČ 60838744
(323)

TISOX s.r.o.

Píseňská 819/80
370 04 České Budějovi
IČ 084 64 088
DIČ CZ08464088