

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/665/2023/5

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

DACH-IZOL s.r.o.

Šumperská 941, 783 91 Uničov

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.

C 60308

03568849

CZ03568849



whqsfec

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako "smluvní strany")

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba výtahu v budově Státního okresního archivu Opava, Březinova 779/6, 746 01 Opava“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Celkem cena bez DPH | 3.161.168,29 Kč |
| Samostatná DPH (21%) | 663.845,34 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 3.825.013,63 Kč |

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 - Změnový list č. 1 - 5.


23-01-2024

V Opavě dne

23.1.2024

V Uničově dne

DACH-IZOL s.r.o.





ředitel Zemského archivu v Opavě



jednatel DACH-IZOL s.r.o.



Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 2/1
746 01 Opava
IČO: 70979057

5



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 5.

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Změnový list číslo č. 1 | | |
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | Rekonstrukce střechy objektu Sněmovní 2/1, Opava - 1. etapa | |
| Číslo akce SMVS: | 114V132003027 | |
| Objednatel: | Zemský archiv v Opavě | |
| Zhotovitel: | DACH-IZOL s.r.o. | |
| Projektant: | ND forhome s.r.o., IČO: 14231590 | |
| Předmět změnového listu | | |
| Odbourání komínů a doplnění klempříských prvků | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| komínové tělesa | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| nepočítalo se | | |
| Nové řešení : | | |
| v původním místě instalace odvětrávacího komínku | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| V rámci realizace bylo rozhodnuto o odbourání zbylých částí komínových těles pod úroveň střešní krytiny. V jejich původním místě bude instalován odvětrávací komínek. Ponechané komíny budou nově oplechovány. Byla opravena část podstřešní římsy a doplněna svislá část oplechování štítové atiky | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| Zápis č. 02 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 111 091,44 Kč | |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 111 091,44 Kč | |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|  | | |
| Upřímnost změnového listu <input checked="" type="checkbox"/> účastníka programu zkontroloval: | | |
|  | | |

| Změnový list číslo | | č. 2 |
|--|---|-------------------------------|
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | Rekonstrukce střechy objektu Sněmovní 2/1, Opava - 1. etapa | |
| Číslo akce SMVS: | 114V132003027 | |
| Objednatel: | Zemský archiv v Opavě | |
| Zhotovitel: | DACH-IZOL s.r.o. | |
| Projektant: | ND forhome s.r.o., IČO: 14231590 | |
| Předmět změnového listu | | |
| Změna typu sněhových zachytávačů | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| sněhové zachytávače | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| Sněhové rozrážeče kotvené skrz střešní krytinu | | |
| Nové řešení : | | |
| Dvoutrubkový sněhový zachytávač uchyceny na falcích krytiny | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| Po demontáži stávající krytiny, zhodnocení stavu dřevěné konstrukce krovu a s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce plechové krytiny bylo rozhodnuto o záměně typu ochrany proti sněhu. Původní rozrážeče by byly kotveny skrz krytinu čímž by byla narušena krytina a na tuto část by se nevztahovala záruka na materiál. Zároveň tyto rozrážeče nezabrání pádu sněhu na přilehlý veřejný chodník. Nově navržený tvoutrubkový zachytávač je systémově uchycen na falce krytiny a zajišťuje střechu proti pádu sněhu na veřejné prostranství. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| Zápis 01-04 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 153 670,29 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - | 20 394,99 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | 133 275,30 Kč |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|  | | |
| Uplnost změnového listu za účasti programu zkontroloval: | | |
|  | | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Změnový list číslo | | č. 3 |
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | Rekonstrukce střechy objektu Sněmovní 2/1, Opava - 1. etapa | |
| Číslo akce SMVS: | 114V132003027 | |
| Objednatel: | Zemský archiv v Opavě | |
| Zhotovitel: | DACH-IZOL s.r.o. | |
| Projektant: | ND forhome s.r.o., IČO: 14231590 | |
| Předmět změnového listu | | |
| Doplnění separační fólie | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| Skladba nové krytiny | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| Bez této vrstvy | | |
| Nové řešení : | | |
| Doplnění separační rohože - fólie. | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| Po demontáži střešních krytiny byl zhodnocen stav ponechaného bednění. Vzhledem k nejednotným tl. stávajícího bednění bylo rozhodnuto o doplnění střešní sklady o separační rohož z důvodu lepší dilatace nové plechové krytiny a zároveň menšímu riziku prokreslení nerovnosti stávajícího podkladu. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| Zápis č. 01 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 170 690,57 Kč | |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - Kč | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 170 690,57 Kč | |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|  | | |
| Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:  | | |

| Změnový list číslo | | č. 4 |
|--|---|-------------------------------|
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | Rekonstrukce střechy objektu Sněmovní 2/1, Opava - 1. etapa | |
| Číslo akce SMVS: | 114V132003027 | |
| Objednatel: | Zemský archiv v Opavě | |
| Zhotovitel: | DACH-IZOL s.r.o. | |
| Projektant: | ND forhome s.r.o., IČO: 14231590 | |
| Předmět změnového listu | | |
| Skutečnost tesařské konstrukce a ochrana dřevěných konstrukcí | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| Konstrukce krovu | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| V pD se nepočítalo s původní DHV | | |
| Nové řešení : | | |
| Odstranění původní DHV | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| Oproti předpokládané skladbě byla pod plechovou krytinou původní doplňková hydroizolace z asfaltových pásů. Tento asfaltový pás bylo nutné odstranit. Stávající bednění je napuštěno původním asfaltovým nátěrem a proto bylo upuštěno od napouštění bednění biocidním nátěrem a byla provedena standardní impregnace původního bednění proti dřevokaznému hmyzu. Změnový list dále obsahuje narovnání skutečných výměr měněných dřevěných konstrukcí. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| Skutečnost dle stavebního deníku. Řešeno průběžně v rámci realizace, dle skutečného stavu. | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 37 140,61 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - | 282 745,17 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - | 245 604,56 Kč |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
| | | |
| Pro úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Změnový list číslo | | č. 5 |
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | Rekonstrukce střechy objektu Sněmovní 2/1, Opava - 1. etapa | |
| Číslo akce SMVS: | 114V132003027 | |
| Objednatel: | Zemský archiv v Opavě | |
| Zhotovitel: | DACH-IZOL s.r.o. | |
| Projektant: | ND forhome s.r.o., IČO: 14231590 | |
| Předmět změnového listu | | |
| Změna typu střešního žlabu | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| Klempířské konstrukce | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | | |
| Hranatý žlab s krycí maskou | | |
| Nové řešení : | | |
| Standardní půlkulatý žlab s napojením na stávající kuruhová svod. | | |
| Zdůvodnění změny : | | |
| Původně navržený žlab s maskou, byl nahrazen standardním typem vizuálně korespondujícím se stávajícím stavem. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| NE | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| Zápis č. 01 | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: ne | | |
| Vliv na kvalitu: ne | | |
| Vliv na cenu: ano | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 53 157,29 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - | 227 149,98 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - | 173 992,69 Kč |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|  | | |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | | |
|  | | |

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek č.1

Název stavby:

Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa

Cena dle SOD

3 165 708,24 Kč bez DPH

| č.listu | popis změny | Rozdíl ceny po změně | Absolutní hodnota změny | Absolutní hodnota změny v % | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | ods 4 | ods 5 | ods 6 |
| ZL 1 | Odbourání kominů a doplnění klempířských prvků | 111 091,44 Kč | 111 091,44 Kč | 3,51% | | |
| ZL 2 | Změna typu sněhových zachytávačů | 133 275,30 Kč | 174 065,28 Kč | | 5,50% | |
| ZL 3 | Doplnění separační fólie | 170 690,57 Kč | 170 690,57 Kč | | | 5,39% |
| ZL 4 | Skutečnost tesářské konstrukce a ochrana dřevěných konstrukcí | -245 604,56 Kč | 319 885,78 Kč | | | 10,10% |
| ZL 6 | Změna typu střešního žlabu | -173 992,69 Kč | 280 307,27 Kč | 8,85% | | |
| Celkem bez DPH | | -4 539,94 Kč | 1 056 040,34 Kč | 12,36% | 5,50% | 15,50% |
| DPH 21% | | -953,39 Kč | 221 768,47 Kč | | | |
| Celkem vč. DPH 21% | | -5 493,33 Kč | 1 277 808,81 Kč | | | |

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

3 161 168,30 Kč bez DPH

Za zhotovitele:



Za objednatele:

| Změnový list č.1 | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|-----|----------|---------------------|-----------|------------|
| | | Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | | |
| Předmět ZL: | | Odbourání komínů a doplnění klempířských prvků | | | | | |
| Popis změn | | Změnový list obsahuje: V rámci realizace bylo rozhodnuto o odbourání zbylých částí komínových těles pod úroveň střešní krytiny. V jejich původním místě bude instalován odvětrávací komínek. Ponechané komíny budou nové oplechovány. Byla opravena část podstřešní římsy a doplněna svislá část oplechování štítové atiky | | | | | |
| | | Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ | | | | | |
| | | Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | 111 091,44 |
| | | Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | 111 091,44 | tj. | 3,51% |
| | | Předpokládaný vliv na: | | | termín díla: NE | | |
| | | | | | na kvalitu díla: NE | | |
| | | | | | na cenu díla: ANO | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 54 603,53 | |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 399,04 | |
| 1 | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,920 | 612,00 | 2 399,04 | 2 399,04 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 52 204,49 | |
| 19 | 979093111 | Poplatek za skládku do 12t | t | 6,249 | 1 860,00 | 11 622,80 | 11 622,80 |
| 20 | 997013215 | Vnitros:aveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 6,249 | 2 120,00 | 13 247,49 | 13 247,49 |
| 21 | 997013219 | Příplatek k vnitros:aveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 93,732 | 151,30 | 14 181,69 | 14 181,69 |
| | | 6.25*15 'Přepočtené koeficientem množství | | 93,732 | | | |
| 22 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,249 | 678,00 | 4 236,70 | 4 236,70 |
| 23 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 181,216 | 49,20 | 8 915,81 | 8 915,81 |
| | | 6.25*29 'Přepočtené koeficientem množství | | 181,216 | | | |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 56 487,91 | |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 39 126,56 | |
| 2 | 764218631 | Oplechování čela římsy z Pz s povrchovou úpravou rš přes 670 mm | m | 10,000 | 768,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| 3 | 762343911 | Bednění a laťování střech zabezení jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2 | m2 | 1,500 | 490,00 | 735,00 | 735,00 |
| | | oprava římsy | | | | | |
| 4 | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou do 30 st. | m2 | 5,100 | 1 591,00 | 8 114,10 | 8 114,10 |
| | | oplechování komínových hlav | | | | | |
| 5 | 764011613 | Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 250 mm | m | 14,900 | 265,00 | 3 948,50 | 3 948,50 |
| 6 | 764111645 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou přes 60 st. | m2 | 14,900 | 1 210,00 | 18 029,00 | 18 029,00 |
| | | oplechování štítu ozdobných nadezdivek - svislá část | | | | | |
| 92 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1,610 | 385,07 | 619,96 | 619,96 |
| Díl: | 765 | Krytina skládaná | | | | 17 361,35 | |
| 7 | 765115202 | Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro plechovou krytinu | kus | 6,000 | 118,00 | 708,00 | 708,00 |
| 8 | 596602120 | Nástavec pro odvětrání kanalizace ke krytině plechové | kus | 6,000 | 1 630,00 | 9 780,00 | 9 780,00 |

Absolutní hodnota změny z SOD

| Změnový list č.1 | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | | |
| Předmět ZL: | | Odbourání komínů a doplnění klempířských prvků | | | | | |
| Popis změn | | Změnový list obsahuje: V rámci realizace bylo rozhodnuto o odbourání zbylých částí komínových těles pod úroveň střešní krytiny. V jejich původním místě bude instalován odvětrávací komínek. Ponechané komíny budou nově oplechovány. Byla opravena část podstřešní římsy a doplněna svislá část oplechování štitové atiky | | | | | |
| | | Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ | | | | | |
| Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | | | 111 091,44 |
| Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | | 111 091,44 | tj. | 3,51% | |
| Předpokládaný vliv na: | | | | termín díla: NE | | | |
| | | | | na kvalitu díla: NE | | | |
| | | | | na cenu díla: ANO | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| 9 | 764315633 | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou plechovou D do 150 mm | kus | 6.000 | 981.00 | 5 886.00 | 5 886.00 |
| 102 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m | % | 6.030 | 163.74 | 987.35 | 987,35 |
| | | | | | | 111 091,44 | 111 091,44 |

Absolutní hodnota změny z SOD

| Změnový list č.1 | | | | | | |
|--|--|--|----|---------------------|-----------|-------------------|
| | | Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | |
| Předmět ZL: | Odbourání komínů a doplnění klempířských prvků | | | | | |
| Popis změn | Změnový list obsahuje: V rámci realizace bylo rozhodnuto o odbourání zbylých částí komínových těles pod úroveň střešní krytiny. V jejich původním místě bude instalován odvětrávací komínek. Ponechané komíny budou nově oplechovány. Byla opravena část podstřešní římsy a doplněna svislá část oplechování štítové atiky | | | | | |
| Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ | | | | | | |
| Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | | 111 091,44 |
| | Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | 111 091,44 | tj. | 3,51% |
| | Předpokládaný vliv na: | | | termín díla: NE | | |
| | | | | na kvalitu díla: NE | | |
| | | | | na cenu díla: ANO | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:



Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



| Změnový list č.2 | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------------|-----------|------------|------------|
| Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | | | | |
| Předmět ZL: | Změna typu sněhových zachytávačů | | | | | | |
| Popis změn | Změnový list obsahuje: Po demontáži stávající krytiny, zhodnocení stavu dřevěné konstrukce krovu a s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce plechové krytiny bylo rozhodnuto o záměně typu ochrany proti sněhu. Původní rozrážeče by byly kotveny skrz krytinu čímž by byla narušena krytina a na tuto část by se nevztahovala záruka na materiál. Zároveň tyto rozrážeče nezabrání pádu sněhu na přilehlý veřejný chodník. Nově navržený tvoutrubkový zachytávač je systémově uchycen na falce krytiny a zajišťuje střechu proti pádu sněhu na veřejné prostranství. | | | | | | |
| Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 5 ZZVZ | | | | | | | |
| Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | | 133 275,30 | |
| Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | | 174 065,28 | tj. | 5,50% | |
| Předpokládaný vliv na: | | | | | | | |
| termin díla: NE | | | | | | | |
| na kvalitu díla: NE | | | | | | | |
| na cenu díla: ANO | | | | | | | |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 133 275,30 | |
| Dii: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 133 275,30 | |
| 5 | 764213657 | Sněhový rozrážeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou | kus | -107,910 | 189,00 | -20 394,99 | 20 394,99 |
| | | 53.955-0.5 | | 107,910 | | | |
| 1 | 764223.R | D+M sněhový rozrážeč krytiny průběžný dvoutrubkový pro krytinu hladkou falcovanou z Pz s povrchovou úpravou | m | 105,249 | 1 440,00 | 151 558,56 | 151 558,56 |
| | | 53.955+7.85+0.275+33.4*4+9.755 | | 105,249 | | | |
| | | Součet | | 105,249 | | | |
| 92 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1,610 | 1 311,64 | 2 111,73 | 2 111,73 |
| | | | | | | 133 275,30 | 174 065,28 |

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:



Za objednavatele:


Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



| Změnový list č.3 | | | | | | | |
|---|---------------|--|----|---------------------|-----------|------------|------------|
| | | Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | | |
| Předmět ZL: | | Doplnění separační fólie | | | | | |
| Popis změn | | Změnový list obsahuje: Po demontáži střešních krytiny byl zhodnocen stav ponechaného bednění. Vzhledem k nejednotným tl. stávajícího bednění bylo rozhodnuto o doplnění střešní sklady o separační rohož z důvodu lepší dilatace nové plechové krytiny a zároveň menšímu riziku prokreslení nerovnosti stávajícího podkladu. | | | | | |
| | | Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ | | | | | |
| Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | | | 170 690,57 |
| Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | | 170 690,57 | tj. | 5,39% | |
| Předpokládaný vliv na: | | | | termín díla: NE | | | |
| | | | | na kvalitu díla: NE | | | |
| | | | | na cenu díla: ANO | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 170 690,57 | |
| Díl. | 765 | Krytina skládaná | | | | 170 690,57 | |
| 1 | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie(rohože) kladené ve sklonu do 20° na bednění | m2 | 723.492 | 42,50 | 30 748,41 | 30 748,41 |
| 2 | 283292230 | fólie strukturovaná pod plechovou krytinu DELTA®-TRELA 1,5 x 30 m | m2 | 795.841 | 170,00 | 135 293,00 | 135 293,00 |
| | | 723.492*1,1 | | 795.841 | | | |
| 102 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.800 | 1 660,41 | 4 649,16 | 4 649,16 |
| | | | | | | 170 690,57 | 170 690,57 |

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:



Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



| Změnový list č.4 | | | | | | | |
|--|---------------|---|----|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | | | | |
| Předmět ZL: | | Skutečnost tesařské konstrukce a ochrana dřevěných konstrukcí. | | | | | |
| Popis změn | | Změnový list obsahuje: Oproti předpokládané skladbě byla pod plechovou krytinou původní doplňková hydroizolace z asfaltových pásů. Tento asfaltový pás bylo nutné odstranit. Stávající bednění je napuštěno původním asfaltovým nátěrem a proto bylo upuštěno od napouštění bednění biocidním nátěrem a byla provedena standardní impregnace původního bednění proti dřevokaznému hmyzu. Změnový list dále obsahuje narovnání skutečných výměr měněných dřevěných konstrukcí. | | | | | |
| Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ | | | | | | | |
| Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | | | -245 604,56 |
| Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | | 319 885,78 | tj. | 10,10% | |
| Předpokládaný vliv na: | | | | termín díla: NE | | | |
| | | | | na kvalitu díla: NE | | | |
| | | | | na cenu díla: ANO | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -245 604,56 | |
| D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | -251 852,06 | |
| 38 | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | -5.200 | 1 549,00 | -8 054,80 | 8 054,80 |
| 39 | 783213111 | Napuštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | -519.197 | 54,20 | -28 140,48 | 28 140,48 |
| 40 | 783213121 | Napuštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | -1 778.808 | 96,00 | -170 765,57 | 170 765,57 |
| 1 | 783783311 | Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné | m2 | 723.492 | 42,70 | 30 893,11 | 30 893,11 |
| 47 | 762331943 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m | m | -37.583 | 294,00 | -11 049,40 | 11 049,40 |
| 50 | 762332924 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu | m | -16.780 | 657,00 | -11 024,46 | 11 024,46 |
| 51 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | -92.048 | 78,00 | -7 179,74 | 7 179,74 |
| 52 | 762343913 | Zabednění otvoru ve střeše prkny II do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2 | m2 | -92.048 | 356,00 | -32 769,09 | 32 769,09 |
| 53 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 5.780 | -2 380,90 | -13 761,63 | 13 761,63 |
| D | 765 | Krytina skládaná | | | | 6 247,50 | |
| 2 | 765191901 | Demontáž stávající podkladní hydroizolace | m2 | 723.492 | 8,40 | 6 077,33 | 6 077,33 |
| 102 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.800 | 60,77 | 170,17 | 170,17 |
| | | | | | | -245 604,56 | 319 885,78 |

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:



Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



| Změnový list č.5 | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| Rekonstrukce střechy Opava, Sněmovní - 1. etapa | | | | | | | |
| Předmět ZL: | | Změna typu střešního žlabu | | | | | |
| Popis změn | | Změnový list obsahuje: Původně navržený žlab s maskou byl nahrazen standardním typem vizuálně korespondujícím se stávajícím stavem. | | | | | |
| Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ | | | | | | | |
| Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH | | | | | | | -173 992,69 |
| Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem | | | | 280 307,27 | tj. | 8,85% | |
| Předpokládaný vliv na: | | | | termín díla: NE | | | |
| | | | | na kvalitu díla: NE | | | |
| | | | | na cenu díla: ANO | | | |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -173 992,69 | |
| D | 764 | Konstrukce klempřířské | | | | -173 992,69 | |
| 87 | 764512406 | Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | -105,249 | 1 437,00 | -151 242,81 | 151 242,81 |
| 88 | 764511632 | Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | kus | -8,000 | 1 980,00 | -15 840,00 | 15 840,00 |
| 89 | 764512446 | Příplatek k cenám hranatého nadřímsového žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm za provedení rohu nebo koutu | kus | -8,000 | 862,00 | -6 896,00 | 6 896,00 |
| 90 | 764512464 | Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | -105,249 | 479,00 | -50 414,27 | 50 414,27 |
| 87a | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 105,249 | 459,00 | 48 309,29 | 48 309,29 |
| 88a | 764511622 | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | kus | 8,000 | 606,00 | 4 848,00 | 4 848,00 |
| 92 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempřířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1,610 | -1 712,36 | -2 756,90 | 2 756,90 |
| | | | | | | -173 992,69 | 280 307,27 |

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:



Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



PLATON

PLATON spol. s r.o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov, CZECH REPUBLIC

www.platonsro.cz

Cenová nabídka na výrobky PLATON

Pro typ krytiny:
falcovaná ze svitku

Odstín dle RAL: 7024
(je i součástí kódu výrobků)

Zákazník: DACH-IZOL s.r.o. p. Lanča






Adresa: Uničov
telefon: 420 737 227 284

e-mail: lanca@dach-izol.cz

dne: 11. září 2023

Nabídku zpracoval: Šafek Jaroslav, obch. Zástupce

Geny jsou bez DPH!

| položky - popis | náhled výrobku | povrch/materiál výrobku | desetimístný kod výrobku | počet ks | cena /ks bez DPH | cena celkem |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| zachytávač na falcovanou krytinu ze svitků dvoutrubkový |  | žár. Zn + komaxit | 2068170242 | 220 | 198,00 Kč | 43 560,00 Kč |
| Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 3 m |  | žár. Zn + komaxit | 2028270242 | 71 | 851,00 Kč | 60 421,00 Kč |
| Trubka zachytávače prům. 22 mm, délka 2 m |  | žár. Zn + komaxit | 2028170242 | 6 | 570,00 Kč | 3 420,00 Kč |
| spojka trubek zachytávače průměru 22 mm |  | žár. Zn + komaxit | 2017070242 | 68 | 149,00 Kč | 10 132,00 Kč |
| koncovka trubky zachytávače průměru 22 mm |  | žár. Zn + komaxit | 2016070242 | 20 | 125,00 Kč | 2 500,00 Kč |

součet celkem

120 033,00 Kč

