

DODATEK č. 07999-2024-4502-D-0128/96-01-001-X01210-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ - Likvidace vrtů na lokalitě společnosti KASPER KOVO s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOSAN spol. s r. o.**
se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 41601343
DIČ: CZ41601343
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2121
jednající/zastoupen: Miloš Polenka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07999-2023-4502-S-0128/96-01-001-X01210 ze dne 12. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2023, označeného jako „KASPER KOVO s.r.o., Sanace ekologických škod, Změna závazku ze smlouvy č. 1, SEZ – Likvidace vrtů na lokalitě společnosti KASPER KOVO s.r.o.“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-8/2023/4502-28, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje méně práce v podobě nerealizace 2 vrtů a vícepráce v podobě nárůstu množství prací souvisejících se zjištěním nesouladu mezi Projektovou dokumentací a skutečným stavem u objektu č. p 301 – dle Projektové dokumentace se jedná o skruženou studnu o průměru 1 m, ve skutečnosti se jedná o betonovou šachtu o rozměrech cca 2 x 2,5 m se železobetonovým stropem, která se nachází v prostoru náletových dřevin a keřů. Skutečný objem zásypového materiálu je oproti Projektové dokumentaci předpokládán 6× větší, bude nutné provést prosekání náletových dřevin a zvolit zcela odlišnou koncepci zasypání objektu. Další více práce souvisejí s objektem A-6, který se nachází v nově vybudované parkovací ploše, bude nutné rozebrat a následně obnovit zámkovou dlažbu.

Odůvodnění ZZS č. 1:

Důvodem ZZS č. 1 je nesoulad mezi Projektovou dokumentací a skutečným stavem objektů na lokalitě. Konkrétně se jedná o nenalezení objektu P-4, zachování objektu č. p. 405 z důvodu žádosti obce, výskyt objektu A-6 pod zastavěnou plochou a jiný typ objektu č. p. 301 než uváděla řádně oponovaná Projektová dokumentace.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 371 516,25Kč** (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc pět set šestnáct korun českých a dvacet pět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.1.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 19.1.2024
Za GEOSAN spol. s r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Miloš Polenka
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX