

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Osoba oprávněná  
k podpisu Smlouvy: MUDr. Martin Kuba, hejtman  
Bankovní spojení: 199783072/0300  
Kontaktní osoba: Bc. Alena Frdlíková (tel. 386 720 217)

a

**Zhotovitel:** EUROVIA – SMP – Most Týn  
se sídlem: EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice, Planá 72,  
370 01 České Budějovice  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: **123-7775680277/0100**

**Správce:** EUROVIA CS, a.s.  
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4  
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze  
dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Osoba oprávněná  
k podpisu Smlouvy: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1141380144/0100  
Zástupce zhotovitele:  
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice  
Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu Č. Budějovice  
- ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Michal Jůn, stavbyvedoucí  
Ing. Vladimír Vácha, hlavní stavbyvedoucí  
František Venuš, stavbyvedoucí

**Společník 2:** **Stavby mostů a.s.**  
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4  
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  
Praze, oddíl B, vložka 9654  
IČO: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady  
Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady a ředitel společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 141510186/0100  
Zástupce zhotovitele: Milan Svoboda, MBA  
- ve věcech smluvních: Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady a ředitel společnosti  
- ve věcech technických: Miroslav Láník, stavbyvedoucí  
Petr Jelínek, stavbyvedoucí

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

Strany se dohodly na tomto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.11.2022 a Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023 na akci „Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou“ takto:

## **I. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/400/22, č. zhotovitele 2082074JKL ze dne 10.11.2022 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou“. Důvodem změny je požadavek Objednatele na změnu řešení uložení nosné konstrukce na spodní stavbu prostřednictvím kalotových ložisek a změnu materiálu mostního zábradlí, navrženého dle zadávací dokumentace a Požadavků objednatele v Návrhu zhotovitele.

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. tak, jak je uvedeno níže:

### **Původní znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1:**

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu ve výši **177 500 999,- Kč** bez DPH (Přijatá smluvní částka), upravenou způsobem podle článku 14.1. Smluvních podmínek.

### **Nové znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. Smlouvy, dle Dodatku č.2:**

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu ve výši **179 522 844,- Kč** bez DPH (Přijatá smluvní částka), upravenou způsobem podle článku 14.1. Smluvních podmínek.

Smluvní strany se dále dohodly na souvisejících změnách Harmonogramu plateb, který je jako součást Dopisu nabídky přílohou Smlouvy, ve znění Dodatku č.1 tak, jak je uvedeno níže:

**Původní znění Harmonogramu plateb, dle Smlouvy, ve znění Dodatku č.1:****HARMONOGRAM  
PLATEB**

Smluvní cena bude zaplacená v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník / Sekce	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,35 %	2 396 263,49
2.	předání čístopisu RDS	70	nabytí právní moci stavebního povolení	1,35 %	2 396 263,49
3.	zprovoznění provizorního přemostění	56	předání čístopisu RDS	14,15 %	25 116 391,36
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	17,85 %	31 683 928,32
-	dokončení Sekce A – Nový most	250	nabytí právní moci stavebního povolení	59,75 %	106 056 846,90
-	dokončení Sekce B – Provizorní přemostění	56	dokončení Sekce A	5,55 %	9 851 305,44

**Nové znění Harmonogramu plateb, dle Dodatku č.2:****HARMONOGRAM  
PLATEB**

Smluvní cena bude zaplacená v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník / Sekce	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,30 %	2 333 796,97
2.	předání čístopisu RDS	105	nabytí právní moci stavebního povolení	1,30 %	2 333 796,97
3.	zprovoznění provizorního přemostění	56	předání čístopisu RDS	14,00 %	25 133 198,16
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	17,70 %	31 775 543,39
-	dokončení Sekce A – Nový most	285	nabytí právní moci stavebního povolení	60,20 %	108 072 752,09
-	dokončení Sekce B – Provizorní přemostění	56	dokončení Sekce A	5,50 %	9 873 756,42

### III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/400/22, č. zhotovitele 2082074JKL ze dne 10.11.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 317/2023/RK-64 ze dne 30.3. 2023.

Přílohou tohoto dodatku je:

- Změnový list č.2
- Aktualizovaný harmonogram plateb

V Českých Budějovicích  
za Objednatele:

V Českých Budějovicích  
za Zhotovitele:

.....  
**MUDr. Martin Kuba**  
**hejtman Jihočeského kraje**

.....  
**Ing. Zdeněk Novák**  
**člen správní rady**  
**EUROVIA CS, a.s.**

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
**předseda správní rady**  
**Stavby mostů a.s.**

.....  
**Mgr. Luboš Lobík**  
**místopředseda správní rady**  
**Stavby mostů a.s.**

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby:

**Most ev. č. 105 - 048c v Týně nad Vltavou / \*\*\*\***

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS/ číslo Změny

SO/PS:

Číslo ZBV:

**2**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn, se sídlem Planá 72, 370 01 České Budějovice

Přílohy změnového listu:

(a) Popis navrhované práce

(b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Správce stavby

Iniciátor Změny: Objednatel

Popis Změny:

Správce stavby vydal Pokyn č. 3, který řeší Variaci Díla ve smyslu čl. 13 OP/ZP.

1. Variací dochází ke změně původní koncepce technického řešení uložení nového mostu, který bude nově uložen na všech svých podpěrných bodech na kalotových ložiscích.

Změna přináší úpravy do projektové dokumentace a zároveň ke změně postupu a rozsahu stavebních prací.

2. Druhou změnou bude nahrazení původně požadovaného nerezového zábradlí, které bude podle vydaného pokynu provedeno z oceli s protikorozní ochranou.

Změny souvisejících smluvních ustanovení budou zpracovány v Dodatku ke Smlouvě o dílo.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		<b>-826 880,00</b>	<b>2 848 725,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Správce stavby

jméno

Bc. Alena Frdlíková

datum

podpis

Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)

jméno

datum

podpis

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

# NABÍDKOVÁ CENA

## NABÍDKOVÁ CENA (PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA)

dle Smlouvy o dílo

SEKCE A: Nový most	141 612 175,00	Kč bez DPH
SEKCE B: Provizorní přemostění	16 687 825,00	Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	<b>158 300 000,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

## NABÍDKOVÁ CENA (PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA)

dle Dodatku č.1

SEKCE A: Nový most	141 612 175,00	Kč bez DPH
SEKCE B: Provizorní přemostění	35 888 824,00	Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	<b>177 500 999,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

## NABÍDKOVÁ CENA (PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA)

dle Dodatku č.2

SEKCE A: Nový most	143 634 020,00	Kč bez DPH
SEKCE B: Provizorní přemostění	35 888 824,00	Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	<b>179 522 844,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>

# FORMULÁŘ - HARMONOGRAM PLATEB

## HARMONOGRAM PLATEB

## dle Smlouvy o dílo

Smluvní cena bude zaplácena v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník / Sekce	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,50%	2 374 500,00
2.	předání čístopisu RDS	70	nabytí právní moci stavebního povolení	1,50%	2 374 500,00
3.	zprovoznění provizorního přemostění	21	předání čístopisu RDS	5,00%	7 915 000,00
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	20,00%	31 660 000,00
-	dokončení Sekce A - Nový most	250	nabytí právní moci stavebního povolení	67,00%	106 061 000,00
-	dokončení Sekce B - Provizorní přemostění	28	dokončení Sekce A	5,00%	7 915 000,00

## HARMONOGRAM PLATEB

## dle Dodatku č.1

Smluvní cena bude zaplácena v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,35%	2 396 263,49
2.	předání čístopisu RDS	70	nabytí právní moci stavebního povolení	1,35%	2 396 263,49
3.	zprovoznění provizorního přemostění	56	předání čístopisu RDS	14,15%	25 116 391,36
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	17,85%	31 683 928,32
-	dokončení Sekce A - Nový most	250	nabytí právní moci stavebního povolení	59,75%	106 056 846,90
-	dokončení Sekce B - Provizorní přemostění	56	dokončení Sekce A	5,55%	9 851 305,44

## HARMONOGRAM PLATEB

## dle Dodatku č.2

Smluvní cena bude zaplácena v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,30%	2 333 796,97
2.	předání čístopisu RDS	105	nabytí právní moci stavebního povolení	1,30%	2 333 796,97
3.	zprovoznění provizorního přemostění	56	předání čístopisu RDS	14,00%	25 133 198,16
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	17,70%	31 775 543,39
-	dokončení Sekce A - Nový most	285	nabytí právní moci stavebního povolení	60,20%	108 072 752,09
-	dokončení Sekce B - Provizorní přemostění	56	dokončení Sekce A	5,50%	9 873 756,42