

PŘÍLOHA 2

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku				
Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.		Další identifikace (Číslo SO/PS / číslo Změny): ASR/ 003 (zvýšení nivelety podlah m. 08 a 08a)		Číslo Změnového listu: 003
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 003 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522				
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: (viz níže) (b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: nemá vliv na smluvní harmonogram (c) cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet: Příloha č.1		Paré č. Příjemce 1 Objednatel 2 Správce stavby 3 Zhotovitel		
Iniciátor změny: Objednatel				
Popis Změny: Při projednání konstrukční skladby podlahy nad novou hydroizolací v m.č. S08 a S08A, tj. prostorách, kde Zhotovitel prováděl sondy a novou vrstvu hydroizolace musí položit na své náklady, bylo Objednatelem rozhodnuto, že Zhotovitel doplní skladbu podlah tak, aby se výšková úroveň podlahy v těchto místnostech vyrovnala na úroveň podlahy v navazující chodbě, m.č. S02. Důvodem nutnosti zvýšení podlahy na úroveň chodby je, že by v daných místnostech č. S08 a S08a musela být provedena rampa nebo dva schody, čímž by se prostor znehodnotil, nemohl by být plně využíván pro skladovací potřeby Objednatele. Současně by byla případná zhoršená manipulace, do místnosti by se těžko vjíždělo po rampě či schodech manipulačním vozítkem. Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena vypuštěných prací		Cena dodatečných prací	Saldo	
			53.126,16	
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:				
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	Datum:	Podpis:	
Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)	Jméno: [redacted]	datum	Podpis	
Správce stavby	Jméno: [redacted]	datum	Podpis	
Objednatel (časový a cenový dopad změny na smluvní podmínky)	Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.	Datum:	Podpis:	
Objednatel	Jméno: Ing. Lucie Bartáková)	Datum:	Podpis:	
			Číslo paré: 1	