

## **Dodatek č. 1** **ke smlouvě o projektové přípravě**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

---

**Objednatel: Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci**  
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]  
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 1100-23000439

a

**Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 27.11.2015 v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 250116

**zastoupen Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem**

číslo smlouvy zhotovitele: 523351

### **I.**

#### **Preambule**

1. Smluvní strany dne 17.10.2023 uzavřely smlouvu o projektové přípravě na vypracování diagnostiky komunikace a projektové dokumentace včetně úpravy vjezdu do ulice Jezerůvky při ulici Černožorská v městské části Brno-Ivanovice a Brno-Řečkovice a Mokrý Hora dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „JEZERŮVKY, LEKNÍNOVÁ – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE“ (dále jen „smlouva o projektové přípravě“).
2. V průběhu realizace díla byl zjištěn havarijný stav propustku pod řešenou komunikací na ul. Jezerůvky, jenž vyvolal nutnost rozšířit rozsah prováděných prací, čímž dojde k navýšení ceny díla. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo dále možné provést rázové zatěžovací zkoušky nutné k diagnostice vozovky, což vyvolá posun v termínu realizace díla.
3. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě dle jejího čl. XV. odst. 8., kterým navyšují cenu díla a prodlužují lhůtu pro jeho provedení.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o projektové přípravě ze dne 17.10.2023, kdy stávající znění článku VI., Termíny zhotovení díla, odst. 2 smlouvy o projektové přípravě, se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„Zhotovitel předá dílo do:
  - koncept DUSP, průzkumy a studie: 140 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
  - konečná DUSP včetně inženýrské činnosti se všemi doklady: 120 dnů od schválení konceptu DUSP.“
  - Konečná PDPS, SP do 90 dnů od vydání společného povolení na výzvu objednatele.“
2. Znění článku VII., Cena díla, odst. 1 smlouvy o projektové přípravě se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: **932 400,- Kč bez DPH.**“
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – aktualizovanou cenovou kalkulací.

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy o projektové přípravě nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o projektové přípravě přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

### Přílohy:

Příloha č. 1: aktualizovaná kalkulace ceny

Za Objednatele:

V Brně dne

  
Datum: 2024.01.23  
06:27:56 +01'00'

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne

  
Datum: 2024.01.18  
10:26:41 +01'00'

Ing. Jiří Čurda  
jednatel

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie celkem *</b>	
z toho dendrologický průzkum	5 000
z toho geologický průzkum	50 000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	30 000
z toho průzkum inženýrských sítí	20 000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	70 000
z toho záborový elaborát	5 000
z toho diagnostika vozovky	20 000
z toho plán organizace výstavby	10 000
<b>DUSP celkem</b>	430 000
<b>PDPS celkem</b>	164 400
<b>Soupis prací celkem</b>	48 000
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	80 000
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	932 400

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Praze dne 16. 01. 2024

Datum: 2024.01.18  
14:43:54 +01'00'

Ing. Jiří Čurda

Jednatel

SAGASTA s.r.o.