

73 / 2016 / ORS

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3.10.2016

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Břeclav  
**Sídlo:** náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav  
**Zastoupená:** ing.Pavel Dominik, starosta  
**IČ:** 00283061  
**DIČ:** CZ00283061  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 19-18322790257/0100

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** STAVBY VANTO, s.r.o.  
**Sídlo:** Panská 25, 686 04 Kunovice  
**Zapsaná:** KS v Brně, oddíl C, vložka 57602  
**Zastoupená:** Mgr. Ondřejem Pavkou  
**IČ:** 282 69 314  
**DIČ:** CZ28269314  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
č. účtu: 219371754/0300  
SBERBANK CZ a.s.  
Č.ú.4200426274/6800

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele stavbu „Zázemí pro dětské dopravní hřiště, Břeclav,“ předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby a vícepráce vzniklé z důvodů na straně objednatele blíže specifikované v příloženém rozpočtu změna termínu dokončení stavby.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

### čl. 3 Termíny a místo plnění

<b>Termín zahájení stavby</b>	<b>03. 10. 2016</b>
<b>Termín dokončení stavby</b>	<b>31. 03. 2017</b>

### čl. 4 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

<b>Cena dle SOD: 2 052 066,- Kč bez DPH,</b>	<b>DPH: 430 934,- Kč,</b>	<b>2 483 000,- Kč vč. DPH</b>
<b>Cena dle Dod č.1: 155.605,18 Kč bez DPH ,</b>	<b>DPH : 32.677,09 Kč,</b>	<b>188.282,-Kč vč. DPH</b>
<b>Cena dle SOD+Dod. č.1: 2.207.671,18 Kč bez DPH,</b>		<b>2.671.282,-Kč vč DPH</b>

Za věcnou a formální  
správnost odpovídá:

Za právní  
správnost odpovídá:

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

### 3. Ostatní ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Za Objednatele  
V Břeclavi dne 20.12.16


Za Zhotovitele  
V Kunovicích dne 16.12.16


  
ing. Pavel Dominik, starosta


  
STAVBY VANTO, s.r.o.  
Panská 25  
686 04 Kunovice  
Tel.: +420 572 501 072  
Fax: +420 572 501 066  
IČO: 262 931 14  
DIČ: CZ26269314  
zapsán v OR u KGS v Brně  
pod sp. z. č. C 57602

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

#### Doložka ©

Tato smlouva byla schválena  
na 52. zasedání RT.  
dne 14.12.16  
za Město Břeclav: 

Za věcnou a formální  
správnost odpovídá: 

Za právní  
správnost odpovídá: 

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**STAVBY VANTO s.r.o.**

IČO: **28269314**

**Panská 25 686 04 Kunovice**

DIČ: **CZ28269314**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			60 345,60
PSV			17 815,73
MON			77 443,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>155 605,18</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	155 605,18 CZK
Základní DPH	21 %	32 677,09 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

**Cena celkem s DPH**

**188 282,00 CZK**

v **Kunovicích**

dne



**STAVBY VANTO, s.r.o.**  
Panská 25  
686 04 Kunovice  
Tel.: +420 572 501 072  
Fax: +420 572 543 862  
IČO: 28269314  
DIČ: CZ28269314  
zapsán v OR u KOS v Brně  
pod příj. zn. C 57802

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



**MĚSTO BŘECLAV**

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	VCP 2	0	78 161	16 414	94 575	50
2	VCP	0	77 444	16 263	93 707	50
Celkem za stavbu		0	155 605	32 677	188 282	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 345,60	39
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 229,90	9
781	Obklady keramické	PSV			3 585,83	2
M21	Elektromontáže	MON			77 443,85	50
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					155 605,18	100

## Položkový rozpočet

S:	60/2016/OR	Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav
O:	SO 03	Budova - horní stavba
R:	2	VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				60 345,60
1	416021226R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	67,20000	898,00	60 345,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				14 229,90
2	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	7,00000	279,00	1 953,00
3	766695212R00	Montáž lišt dveří jednokřídlových	kus	7,00000	85,50	598,50
4	54914631R	Dveřní kování	kus	7,00000	721,00	5 047,00
5	5537000121R	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm stříbro, š 30 mm	kus	7,00000	330,00	2 310,00
6	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 podhled	m3	0,68000	6 355,00	4 321,40
Díl:	781	Obklady keramické				3 585,83
7	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	87,98000	28,60	2 516,23
8	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	28,00000	38,20	1 069,60



STAVBY VANY, s.r.o.  
 Panská 85  
 688 04 Kuncovice  
 Tel: +420 71 45 01 972  
 Fax: +420 71 45 06 868  
 IČO: 253 99 79  
 DIČ: CZ2539979  
 Bankovní spojení: KČO 253997914  
 BIC: KOCZ333  
 Účet: 253997914

### Položkový rozpočet

S:	60/2016/OR	Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav
O:	SO 03	Budova - horní stavba
R:	3	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				77 443,85
1	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup> , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	68,00000	180,00	12 240,00
2	PoL_1	rozdávěč podružný vč. vystrojení	ks	1,00000	35 900,00	35 900,00
3	PoL_2	zářivka PRIMA 2x58 W vč. zdroje	ks	2,00000	1 221,52	2 443,04



**STAVBY VAVTO, s.r.o.**  
 Pevčova 35  
 634 04 Kurnárova  
 Tel: +420 516 61 073  
 Fax: +420 516 61 380  
 IČO: 25289314  
 DIČ: CZ25289314  
 252 893 14 s.r.o.