

DODATEK Č. 1

**SMLOUVA O DÍLO
NA VÝSTAVBU „UK – ETF – GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY ETF, ČERNÁ 9 - OPAKOVÁNÍ“**

mezi

Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy

(objednatelem)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

(zhotovitelem)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, se sídlem Černá č. 9, Nové Město čp. 646, 110 00 Praha 1, IČO: 00216208, IDDS: piyj9b4, zastoupena doc. Janem Roskovcem, Ph.D., děkanem fakulty („**Objednatel**“)

a

HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, IDDS: p49cezi, zastoupena Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a Davidem Alonso Rodríguezem, členem představenstva („**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

uzavřely tento

DODATEK Č. 1

(„**Dodatek č. 1**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A)** při provádění Díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné práce a dodávky (Vícepráce), které nebyly obsaženy v podkladech pro provedení Díla, přičemž tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel ani Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení Díla a dosažení jeho účelu a nelze je technicky, funkčně ani časovou souvislostí oddělit od původní Veřejné zakázky;
- B)** vedle těchto dodatečných prací současně vznikla potřeba některé práce a dodávky původně obsažené v podkladech pro provedení Díla neprovádět (Méněpráce);
- C)** příčiny a důsledky výše uvedených potřeb a zjištění jsou průběžně mezi Smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich aplikace, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů;
- D)** průběh, výsledky a důsledky projednávání výše uvedených skutečností jsou Stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku, změnových listech a vzájemné korespondenci Stran;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA

- 1.1 Strany se dohodly, že Předmět díla se rozšiřuje a/nebo zužuje o práce a dodávky specifikované ve vzájemně odsouhlasených změnových listech tvořících přílohu A tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2 Strany shodně prohlašují, že změny podle tohoto Dodatku č. 1 byly sjednány postupem a v souladu s předpoklady a požadavky na jejich sjednání podle Smlouvy, a to zejména s ohledem na postup ocenění těchto změn dle Smlouvy.
- 1.3 Strany považují obsah příloh tohoto Dodatku za dostatečně určité a podrobné ocenění změn, které tato příloha obsahuje a za dostatečný podklad pro jejich provedení.
- 1.4 Příloha A Dodatku č. 1 se řadí za dosavadní přílohy Smlouvy.
- 1.5 Strany shodně prohlašují, že všechny změny zaznamenané ve změnových listech tvořících přílohu A Dodatku č. 1 jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů. Odůvodnění tohoto souladu je podrobněji uvedeno v příloze A tohoto Dodatku č. 1.

2 ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ DÍLA – TERMÍNY

- 2.1 Strany shodně prohlašují, že z důvodu provedení změn zaznamenaných ve změnových listech tvořících přílohu A tohoto Dodatku č. 1 je nezbytné prodloužit termín pro provedení Díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto změn.
- 2.2 Novým termínem pro provedení Díla ve smyslu článku 4.2 Smlouvy je 31. 10. 2024.
- 2.3 Tam, kde se ve smyslu článku 4.2 Smlouvy odkazuje na termín pro provedení Díla, myslí se tím termín pro provedení Díla uvedený v článku 2.2. tohoto Dodatku č. 1; tím není dotčena možnost případných dalších změn tohoto termínu v důsledku případných dalších dodatků ke Smlouvě.
- 2.4 Dále Strany shodně prohlašují, že z důvodu provedení změn zaznamenaných ve změnových listech tvořících přílohu A tohoto Dodatku č. 1 je nezbytné prodloužit i níže uvedené Uzlové body výstavby sjednané v článku 4.3.1 Smlouvy, a to opět o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto změn. Uzlové body výstavby sjednané v článku 4.3.1 Smlouvy se mění takto:

(c) Dílčí předání dokončených prostor 2. a 6. NP pro činnost Objednatele do 16.3.2024

(e) Dokončení vnitřních instalací a jejich uvedení do provozu a dokončení montáže interiéru – připravenost pro kolaudaci do 30.09. 2024
- 2.5 Tam, kde se ve smyslu článku 4.3.1. Smlouva odkazuje na termín Uzlové body výstavby, myslí se tím Uzlové body výstavby upravené článkem 2.4 Dodatku č. 1; tím není dotčena možnost případných dalších změn těchto termínů v důsledku případných dalších dodatků ke Smlouvě.
- 2.6 V souvislosti se změnou Uzlových bodů výstavby se Smluvní harmonogram ve znění před Dodatkem č. 1 nahrazuje aktualizovaným Smluvním harmonogramem tvořícím přílohu B tohoto Dodatku č. 1.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Následující přílohy tohoto Dodatku se stávají nedílnou součástí Smlouvy:

Příloha A – seznam dotčených Změnových listů

Příloha B – aktualizovaný Smluvní harmonogram


3.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák. č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu.

3.5 Strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, je míněn vážně a je srozumitelný, nebyl uzavřen v omylu ani v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a obě Strany s ním souhlasí a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

3.6 Tento Dodatek se stává účinným dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:



Jméno: doc. Jan Roskovec, Ph.D.

Funkce: děkan

Datum: (viz elektronický podpis)

Místo: Praha

Zhotovitel:

Jméno: Ing. Tomáš Koranda

Funkce: předseda představenstva

Datum: (viz elektronický podpis)

Místo: Praha

Jméno: David Alonso Rodríguez

Funkce: člen představenstva

Datum: (viz elektronický podpis)

Místo: Praha

SMLOUVA O DÍLO Č. UKRUK/553051/2022
NA VÝSTAVBU „UK – ETF – GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY ETF, ČERNÁ 9 - OPAKOVÁNÍ“

**Příloha A - SEZNAM ZMĚN DÍLA**

Cena díla dle SoD bez uzavřených dodatků bez DPH: 128 987 933,00 Kč
 DPH 21%: 27 087 465,93 Kč
 Cena včetně DPH: 156 075 398,93 Kč

Termín dokončení díla: 31.10.2024

Číslo změny díla	Předmět změny díla	Celková cena změny díla bez DPH	Soupis prací - Cena přípočtů bez DPH	Soupis prací - Cena odpočtů bez DPH	Datum souhlasu se změnou díla	Cena změn díla provedených dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH (na žádost objednatel)	Cena změn díla provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ bez DPH (nezbytné související práce)	Cena změn díla provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ bez DPH (nepředvídatelné práce - nálezové situace)	Cena změn díla vyhrazených v SoD dle § 100 ZZVZ bez DPH	Dopad do termínu dokončení díla	Dopad do PD	Poznámky (důvod vzniku změny díla)
1.	Nová skladba podlahy v části 2.PP	126 401,45 Kč	126 401,45 Kč		05.10.2023			126 401,45 Kč		NE	NE	absence únosné konstrukce podlahy, pouze nezpevněný podsyp
2.	Nové nivelační stěrky pod dlažbu v 1.PP a betonové potěry pod dlažbu ve 2.PP	40 778,63 Kč	40 778,63 Kč		05.10.2023			40 778,63 Kč		NE	NE	při odbourávání dlažby dle požadavku PD došlo i k odlupování betonu
3.	Neprovádění demontáže stávajícího regálového systému v 2.PP	-319 647,99 Kč		319 647,99 Kč	05.10.2023	319 647,99 Kč				NE	NE	nadměrná komplikovanost demontáže regálů se vzácnými tisky
6.	Vybourání podhledu v místnosti 5.18 a následné zednické zapravení	561,63 Kč	561,63 Kč		30.11.2023			561,63 Kč		NE	NE	odbourání zbytečného podhledu
8.	Demontáž VZT jednotky v místnosti -2.03 a jejího příslušenství včetně odvozu a likvidace	31 175,00 Kč	31 175,00 Kč		05.10.2023		31 175,00 Kč			NE	NE	práce nebyly řešeny v PD ani ve VV
9.	Přístupy do instalačních šachet	50 454,55 Kč	50 454,55 Kč		05.10.2023		50 454,55 Kč			NE	NE	nutnost provedení vstupů do instalačních šachet pro provádění montážních prací
10.	Sanace poškozených žb konstrukcí	14 129,05 Kč	14 129,05 Kč		02.11.2023			14 129,05 Kč		NE	NE	sanace obnažené výztuže odhalené až při bouracích pracích
11.	Vyzdívka instalační šachty namísto monolitické	-72 238,18 Kč	72 563,71 Kč	217 040,07 Kč	19.10.2023	289 603,78 Kč				NE	NE	zjednodušení technického řešení
12.	Zednické práce v místnosti -2.11	14 266,17 Kč	14 266,17 Kč		02.11.2023			14 266,17 Kč		NE	NE	dozdění stěn a dobetonování podlahy zjištěných až po odhalení havárie kanalizace
14A.	Zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí OPP MHMP	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč		05.10.2023	39 000,00 Kč				NE	ANO	vyhotovení podkladů pro žádost na OPP MHMP nad rámec zadání
14B.	Záměna repasovaných prvků fasády za nové výrobky	1 600 659,53 Kč	1 634 627,24 Kč	33 967,71 Kč	14.12.2023	1 668 594,95 Kč				ANO	ANO	výroba a montáž nových oken a dveřních portálů nad rámec zadání
15.	Doplnění propojení rozvaděčů MaR vlastní komunikací	18 290,00 Kč	18 290,00 Kč		05.10.2023		18 290,00 Kč			NE	NE	samostatný okruh MaR zajišťující nepřetržitý provoz pro případ výpadku switche
16.	Vyplnění dutiny pod stávající základovou deskou	44 948,64 Kč	89 897,28 Kč		19.10.2023			89 897,28 Kč		NE	NE	vyplnění dodatečně zjištěné dutiny pod stávající základovou deskou
17.	Požární ucpávky nad instalačními šachtami	119 570,90 Kč	119 570,90 Kč		07.12.2023		119 570,90 Kč			NE	NE	požární ucpávky, které nebyly řešeny v PD a chyběly při odhalení stávajících kcí
18.	Záměna hranatého potrubí VZT za kruhové v 2.NP (místn. 2.11 a 2.22) a doplnění požární klapky na VZT vč. přívodů	21 789,00 Kč	21 789,00 Kč		16.11.2023		21 789,00 Kč			NE	NE	doplnění požární klapky s připojením na rozvod elektro a MaR nad rámec zadání
19A.	Demontáž stávajících SDK konstrukcí včetně souvisejících bouracích prací v 6.NP	126 329,14 Kč	126 329,14 Kč		19.10.2023			126 329,14 Kč		ANO	ANO	po odhalení nosné SDK kce bylo zjištěno nevyhovující protipožární provedení kce

Číslo změny díla	Předmět změny díla	Celková cena změny díla bez DPH	Soupis prací - Cena přípočtů bez DPH	Soupis prací - Cena odpočtů bez DPH	Datum souhlasu se změnou díla	Cena změn díla provedených dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH (na žádost objednatele)	Cena změn díla provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ bez DPH (nezbytné související práce)	Cena změn díla provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ bez DPH (nepředvídatelné práce - nálezoové situace)	Cena změn díla vyhrazených v SoD dle § 100 ZZVZ bez DPH	Dopad do termínu dokončení díla	Dopad do PD	Poznámky (důvod vzniku změny díla)
19B.	Nové SDK konstrukce a související dokončovací práce v 6.NP	1 523 526,38 Kč	1 843 037,41 Kč	319 511,03 Kč	16.11.2023			1 523 526,38 Kč		ANO	ANO	nové příčky namísto původních, požárně nevyhovujících
20.	Změna specifikace okna O35 a stavební úpravy	-107 403,70 Kč	83 626,30 Kč	191 030,00 Kč	05.10.2023	274 656,30 Kč				NE	NE	řešení bez nutnosti požární odolnosti
22.	Kamerová zkouška ležaté kanalizace ve 2.PP	25 016,62 Kč	25 016,62 Kč		16.11.2023			25 016,62 Kč		NE	NE	zanesená přípojka zjištěná při napojování stoupaček kanalizace
23.	Změna topologie přístupového systému	41 697,00 Kč	1 171 637,00 Kč	1 129 940,00 Kč	30.11.2023		41 697,00 Kč			NE	ANO	komponenty dle DPS se již nevyrábějí, nové komponenty vyžadují jiné zapojení
24.	Zvětšení datových rozváděčů	76 901,55 Kč	129 582,00 Kč	52 680,45 Kč	14.12.2023		76 901,55 Kč			NE	NE	zvětšení z důvodu požadavku na větší počet připojení a nutné chlazení komponentů
25.	Změna počtu koncových prvků jednotného času	-892,47 Kč	9 203,04 Kč	10 095,51 Kč	30.11.2023			-892,47 Kč		NE	ANO	vhodnější umístění koncových prvků
26.	Zrušení místn. č. 2.23 ve 2.NP	-90 897,10 Kč	2 714,64 Kč	93 611,74 Kč	30.11.2023			-90 897,10 Kč		NE	ANO	zrušení samostatné místnosti pro audiozázemí
27.	Neprovádění akustického obkladu AZL	-116 401,69 Kč		116 401,69 Kč	30.11.2023	116 401,69 Kč				NE	ANO	pro splnění akustických parametrů netřeba instalovat
30.	Úprava svítidel typu F pro osazení na akustické prvky	33 984,00 Kč	33 984,00 Kč		30.11.2023		33 984,00 Kč			NE	NE	doplnění výztuhy pro uchycení vybraných svítidel
31.	Změna pozice svítidel B na podestách centrálního schodiště	14 333,00 Kč	65 417,00 Kč	51 084,00 Kč	30.11.2023		14 333,00 Kč			NE	ANO	kolize svítidla a otevírání okna, nevhodné kabelové trasy v PD
33.	Rozšíření instalační šachty o VZT část (bez instalací)	118 946,56 Kč	132 308,35 Kč	13 361,79 Kč	07.12.2023		118 946,56 Kč			NE	ANO	oddělení VZT šachty od instalační šachty z protipožárních důvodů
34.	Drážkování podlahy v 2.NP	89 748,29 Kč	89 748,29 Kč		21.12.2023		89 748,29 Kč			NE	NE	přesun viditelných kabelových tras ze stropu do podlahy dalšího podlaží
35.	Doplnění SDK podhledu v místnosti č. 2.12 a 2.13	28 270,91 Kč	33 792,05 Kč	5 521,14 Kč	21.12.2023		28 270,91 Kč			NE	NE	zaklopení viditelných stropních kabelových tras SDK podhledem
41.	Doplnění vnitřní rolety do vrátnice	8 869,00 Kč	8 869,00 Kč		14.12.2023		8 869,00 Kč			NE	NE	dovybavení místnosti vrátnice nad rámec PD
Celkem		3 502 165,87 Kč	6 028 769,45 Kč	2 553 893,12 Kč		2 707 904,71 Kč	654 029,76 Kč	1 869 116,78 Kč	0,00 Kč			

Celkové navýšení ceny díla k 31. 12. 2023 (bez DPH): **3 502 165,87 Kč**
Celková smluvní cena díla dle znění Dodatku č. 1 SOD (bez DPH): **132 490 098,87 Kč**
Hodnota změn díla provedených dle § 222 odst. 4 ZZVZ (max. 15 %): **2,10%**
Cenový nárůst díla z důvodů změn díla provedených dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (max. 30 %): **1,96%**

Legenda:

Celková cena změny díla ponížena o 50 % z důvodu aplikace čl. 5.3.3. SoD (úspory).

Celková cena změny díla ponížena o 50 % z důvodu dohody obou smluvních stran.

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		Rekonstrukce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy	448,5 dny	31.05.23	31.10.24
1		Vystěhovaná knihovna v 1. a 2.PP, připravené kanceláře všech pater výjma 3. a 4.NP - zajištěno Objednatel	1 den	31.05.23	31.05.23
2		Předání staveniště	1 den	01.06.23	01.06.23
3		Architektonicko stavební řešení	417,25 dny	02.06.23	28.09.24
4		Bourané konstrukce	106 dny	02.06.23	30.09.23
5		Nové konstrukce a sanace (včetně omítek, malby, obklady)	270 dny	19.08.23	29.06.24
6		2. a 6.NP	168 dny	19.08.23	04.03.24
7		3.PP - 1.NP a 5.NP	225 dny	19.08.23	10.05.24
8		3.-4.NP	90 dny	18.03.24	29.06.24
9		Skladby (finální povrchy podlahy)	230 dny	11.11.23	10.08.24
10		2. a 6.NP	55 dny	01.12.23	10.02.24
11		3.PP - 1.NP a 5.NP	125 dny	11.11.23	16.07.24
12		3.-4.NP	50 dny	13.06.24	10.08.24
13		Výplně otvorů (okna, dveře)	316,25 dny	11.09.23	14.09.24
14		repase oken 2.NP a 6.NP	70 dny	11.09.23	28.11.23
15		nová okna 2.NP	60 dny	16.12.23	01.03.24
16		3.PP - 1.NP a 5.NP	200 dny	14.10.23	07.06.24
17		3.-4.NP	105 dny	12.04.24	10.08.24
18		Repase oken po demontáži výtahu, dokončení repase oken 2.NP	40 dny	01.08.24	14.09.24
19		Prvky (zámečnické prvky, klempířské prvky, truhlářské prvky, interier, stínící prvky, zařizovací předměty, vnitřní vybavení)	283,25 dny	01.11.23	28.09.24
20		2. a 6.NP	113 dny	01.11.23	16.03.24
21		3.PP - 1.NP a 5.NP	121 dny	14.05.24	28.09.24
22		3.-4.NP	54 dny	30.07.24	28.09.24
23		Likvidace suti	250 dny	02.06.23	19.03.24
24		Stavebně konstrukční řešení	90 dny	19.06.23	29.09.23
25		Nové konstrukce a sanace	90 dny	19.06.23	29.09.23
26		Požární bezpečnostní řešení	30 dny	27.08.24	30.09.24
27		Požární bezpečnostní řešení	30 dny	27.08.24	30.09.24
28		Technika prostředí staveb	412,5 dny	07.06.23	30.09.24
29		Zdravotně technické instalace	412 dny	07.06.23	28.09.24
30		Hrubé rozvody, stoupačky	73 dny	07.06.23	30.08.23
31		2. a 6.NP včetně kompletace	91 dny	25.11.23	16.03.24
32		3.PP - 1.NP a 5.NP včetně kompletace	196 dny	16.01.24	28.08.24
33		3.-4.NP včetně kompletace	124 dny	10.05.24	28.09.24
34		Plynová zařízení	60 dny	30.08.23	29.01.24
35		Zařízení pro vytápění	412 dny	07.06.23	28.09.24
36		Hrubé rozvody, stoupačky	73 dny	07.06.23	30.08.23
37		2. a 6.NP včetně kompletace	145 dny	26.09.23	16.03.24
38		3.PP - 1.NP a 5.NP včetně kompletace	196 dny	04.12.23	25.07.24
39		3.-4.NP včetně kompletace	124 dny	10.05.24	28.09.24
40		Chlazení staveb	412 dny	07.06.23	28.09.24
41		Hrubé rozvody, stoupačky	73 dny	07.06.23	30.08.23
42		2. a 6.NP včetně kompletace	145 dny	26.09.23	16.03.24
43		3.PP - 1.NP a 5.NP včetně kompletace	196 dny	16.01.24	28.08.24
44		3.-4.NP včetně kompletace	124 dny	10.05.24	28.09.24
45		Zařízení vzduchotechniky	412 dny	07.06.23	28.09.24
46		Hrubé rozvody, stoupačky	73 dny	07.06.23	30.08.23
47		2. a 6.NP včetně kompletace	154 dny	16.09.23	16.03.24
48		3.PP - 1.NP a 5.NP včetně kompletace	196 dny	16.01.24	28.08.24
49		3.-4.NP včetně kompletace	124 dny	10.05.24	28.09.24
50		Měření a regulace	357 dny	10.08.23	28.09.24
51		Elektroinstalace silnoproud	412 dny	07.06.23	28.09.24
52		Hrubé rozvody, stoupačky	73 dny	07.06.23	30.08.23
53		2. a 6.NP včetně kompletace	154 dny	16.09.23	16.03.24
54		3.PP - 1.NP a 5.NP včetně kompletace	196 dny	16.01.24	28.08.24
55		3.-4.NP včetně kompletace	124 dny	10.05.24	28.09.24
56		Elektroinstalace slaboproud	412 dny	07.06.23	28.09.24
57		Hrubé rozvody, stoupačky	73 dny	07.06.23	30.08.23
58		2. a 6.NP včetně kompletace	145 dny	26.09.23	16.03.24
59		3.PP - 1.NP a 5.NP včetně kompletace	196 dny	16.01.24	28.08.24
60		3.-4.NP včetně kompletace	124 dny	10.05.24	28.09.24
61		Centrální bezpečnostní systém	281 dny	03.11.23	28.09.24
62		Elektronická požární signalizace	301 dny	12.10.23	28.09.24
63		Audiovizuální technika	281 dny	03.11.23	28.09.24
64		Regálové systémy a knižní výtah	150 dny	18.03.24	07.09.24
65		Gastrotechnologie	60 dny	24.07.24	30.09.24
66		Výtah	45 dny	10.08.24	30.09.24
67		Akustika	218 dny	22.01.24	27.09.24
68		Ostatní	391 dny	02.06.23	30.08.24
69		Ostatní (předkolaudační úklid, venkovní lešení, ochrana stáv.podlah)	391 dny	02.06.23	30.08.24
70		Vedlejší rozpočtové náklady	417 dny	02.06.23	28.09.24
71		Vedlejší rozpočtové náklady	417 dny	02.06.23	28.09.24
72		Milník - Dokončení hrubých páteřních rozvodů instalací (3.PP - 6.NP)	1 den	31.08.23	31.08.23
73		Milník - Dokončení stavební nosné konstrukce výtahové šachty	1 den	30.09.23	30.09.23
74		Milník - Dílčí předání dokončených prostor 2. a 6.NP pro činnost Objednatel	1 den	16.03.24	16.03.24
75		Milník - Dokončení oprav střešní krytiny a opravy fasád	1 den	31.08.24	31.08.24
76		Milník - Dokončení vnitřních instalací a jejich uvedení do provozu a dokončení montáže interiéru (připravenost pro kolaudaci)	1 den	30.09.24	30.09.24
77		Milník - Předání Díla vč. Koaudačního souhlasu (bez nabytí právní moci)	1 den	31.10.24	31.10.24

