

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

(Název stavby: „Přisvětlení PP, P6 v ul. Střešovická x V Průhledu“ – č. zakázky: **1043**)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

Liborem Fialou, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

č. smlouvy: 205/22

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **27771831**, DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,**

oddíl **B**, vložka **12068**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Daniel Vaňkem, předsedou představenstva a Karlem Vanišem, členem představenstva**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

p. **Tomáš Vokurka**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.8.2022 Rámcovou dohodu „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST- č. 205/22“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2022 - 2023“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 19.6.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo – název stavby: Přisvětlení PP, P6 v ul. Střešovická x V Průhledu – č. zakázky: 1043**) (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem **Přisvětlení PP, P6 v ul. Střešovická x V Průhledu**, a to vše dle oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace došlo k nepředvídatelným překážkám, kdy dle původní projektové dokumentace nebylo možné provést protlak pod vozovku s tramvajovým tělesem v ul. Střešovická. Realizace byla pozastavena a změna technologických postupů byla projednávána se stavebním úřadem Prahy 6. Projektová dokumentace byla přepracována a kabelová trasa pod vozovkou s tramvajovým tělesem byla zrušena. Napájení přechodových svítidel je realizováno ze stávajícího napájení VO. Režim přechodových svítidel bude řízen dálkově pomocí NOD. Touto skutečností došlo k potřebě víceprací a méněprací v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět a v návaznosti na to i k prodloužení termínu dokončení stavby. Tyto vícepráce, méněpráce a prodloužení termínu stavby byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.10. a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

Podpisová strana:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>248 081,40</i>	<i>52 097,09</i>	<i>300 178,49</i>

- 1.3 Tímto dodatkem se dále mění Smlouva v čl. **4. TEMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**, a to tak, že nově zní:

„Termín provedení Činností bude stanoven podle níže uvedeného počtu kalendářních dní v návaznosti na počty nosných položek Prováděcí smlouvy, tj. jednotlivých stožárů, kabelových polí, rozvaděčů, samostatných svítidel a dalších definovaných položek uvedených v Prováděcí smlouvě následovně:

- Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR, atd.) – 30 dní*
- Zhotovení díla – 44 dní dle odstavce 4.2 g), Rámcové dohody*
- Celkem 74 dní na zhotovení a předání díla*

Termín zahájení prací se řídí předáním staveniště.

Zhotovitel si je vědom, že poskytne plnění, které může částečně přesáhnout dobu trvání Rámcové dohody a souhlasí s tím.“

- 1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce a méněpráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

Podpisová strana:

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.8 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Podpisová strana:

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Daniel Vaněk

předseda představenstva

NTL Forensics a.s.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

Libor Fiala

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Karel Vaniš

člen představenstva

NTL Forensics a.s.

