

Akce: 013D313005501 "Výstavba Domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín"

Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: "společnost Metrostav DIZ - Aubeck - Výstavba DPS Bobelovka JH"

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
ceny změnových listů jsou uvedeny bez DPH

Cena stavby dle SOD :	461 841 964,84 Kč	cena bez DPH	532 834 656,37 Kč
Termín realizace dle SOD:	670	Termín realizace dle SOD:	19.09.2022
Termín realizace díla :		kalendářních dnů	20.07.2024

Variace	číslo ZL	Název změnového listu + jednoduší popis změn	neprovedené práce (méněpráce)	dodatečné práce (vícepráce)	celková cena změnového listu
č. 1	1	Drenážní systém - snížení hladiny spodní vody	0,00 Kč	648 960,91 Kč	648 960,91 Kč
č. 2	2	Výměna podlaží (sanace) - změna souvrství pod základovou deskou za základne z kovek, unosnosti pláně	1 419 304,00 Kč	6 626 882,29 Kč	5 207 578,29 Kč
č. 3	3	Deska pro podlahové vytápění - systémová deska obsažena ve stavební části i části vytápění	1 501 282,36 Kč	0,00 Kč	-1 501 282,36 Kč
č. 3	4	Omitky stropů - v rámci úpravy stropu obsažen v rozpočtu SPK podhledy + stříkané omitky	3 066 823,84 Kč	0,00 Kč	-3 066 823,84 Kč
č. 3	5	Odtokové žlaby - mimo stavební část obsaženy i v dodávce ZTI	610 650,00 Kč	0,00 Kč	-610 650,00 Kč
č. 3	6	Podlahové vany - mimo stavební část obsaženy i v dodávce GASTA	217 120,00 Kč	0,00 Kč	-217 120,00 Kč
č. 4	7	Zařizovací předměty - úprava dle požadavku provozu + dodávka dle skutečnosti	3 597 172,80 Kč	1 980 852,00 Kč	-1 616 320,80 Kč
č. 5	8	Dveřní prahy/podstupy po stěně - změna z dřevu kovení sprchových sedátek	768 038,40 Kč	0,00 Kč	-768 038,40 Kč
č. 6	9	Skladba střechy - změna materiálu MV/EPS, tl. PVC folie z 1,5mm na 1,8mm, vrstvení podchozí plochy	6 707 557,27 Kč	3 722 193,43 Kč	-2 985 363,84 Kč
č. 7	10	Podlahy - změna materiálu - anhydrit, cementový potěr/betonová mazanina zvláštně skleněnými vlákny	5 150 019,96 Kč	2 259 691,96 Kč	-2 890 328,00 Kč
č. 8	11	Balkony - úprava skladeb, povrchů a dveří	5 619 917,65 Kč	2 085 907,48 Kč	-3 534 010,17 Kč
č. 9	12A	Změna gastroprovozu - technologie vybavení - změna dle požadavku nového vedení provozovatele	15 405 450,60 Kč	14 409 101,50 Kč	-996 349,10 Kč
č. 9	12B	Změna gastroprovozu - přidružení práce a dodávky - změna dle požadavku nového vedení provozovatele	469 642,88 Kč	1 597 446,97 Kč	1 127 804,09 Kč
č. 10	13	Doplňní systémů MAR - doplnění možnosti regulace teplot v jednotlivých místnostech/provozech	0,00 Kč	2 720 468,80 Kč	2 720 468,80 Kč
CELKOVÁ CENA ZA ZMĚNOVÉ LISTY/VARIACE			44 532 979,76 Kč	36 051 505,34 Kč	-8 481 474,42 Kč

stav zakázky k
31.3.2023

SOD 12.3
SOD 12.3

CELKOVÁ CENA STAVBY PO ZAPOČTENÍ ZMĚNOVÝCH LISTŮ	
dle SOD čl. 12.3 Zlepšení - claim nároku zhotovitele na odměnu 50% z variace č.6 (ZL č.9 Skladba střechy)	453 360 490,42 Kč
dle SOD čl. 12.3 Zlepšení - claim nároku zhotovitele na odměnu 50% z variace č.7 (ZL č.10 Podlahy)	1 492 681,92 Kč
CELKOVÁ CENA STAVBY PO ZAPOČTENÍ VARIACÍ A CLAIMŮ	1 445 164,00 Kč
CELKOVÉ ZMĚNA CENY DÍLA PO ZAPOČTENÍ VARIACÍ A CLAIMŮ	456 298 336,34 Kč
CELKOVÁ PROCENTUÁLNÍ ZMĚNA CENY DÍLA	-5 543 628,50 Kč
NÁROK NA PRODLOUŽENÍ DOBY VÝSTAVBY (kalendářní dny) - nárok v rámci variace č. 2 Výměna podlaží	-1,20%
ZKRÁCENÍ DOBY VÝSTAVBY (kalendářní dny) - v rámci variace č. 7 Podlahy	45
TERMIN REALIZACE PO ZAPOČTENÍ NÁROKU NA PRODLOUŽENÍ/ZKRÁCENÍ (kalendářní dny)	-7
TERMIN DOKONČENÍ DÍLA	708
	27.08.2024

Stav zakázky k 31.10. 2023

Za objednatele:

<p>Jan Basík Digitálně podepsal Jan Basík Datum: 2023.11.08 18:11:41 +01'00'</p>	<p>Me Koželužská 8 IČ 250</p>
<p>Jan Basík Digitálně podepsal Jan Basík Datum: 2023.11.09 06:39:29 +01'00'</p>	<p>Babůrek Příčná 8 IČ 1045 Auböck s.r.o.</p>