

DODATEK č. 07998-2024-4502-D-0592/02-UV-023-SU0490-01, ev. č.

S 0023/2024/MBaI

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Revitalizace území sportovního areálu „Dětské dopravní hřiště v Ostravě – Radvanicích“
(dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: 19-11622-761/0100 (příjmový)

11622-761/0100 (výdajový)

zastoupen: Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA**

se sídlem na adrese: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

zastoupen: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti, na základě pověření a

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd.přípravy a kalkulací, na základě
pověření

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07998-2023-4502-S-0592/02-UV-023-SU0490 ze dne 20. 6. 2023
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 1. 12. 2023 označeného jako „*Návrh na změnu závazku ze smlouvy*“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 1. 12. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod PID: MFCRDXTHDB, který obsahuje specifikaci změn, včetně zdůvodnění a upravený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna č. 1 – úprava únosnosti pláně: s ohledem na provedené zkoušky únosnosti zemní pláně, ze kterých byla prokázána nedostatečná únosnost plně, bude sanace pláně v požadovaném rozsahu pro splnění potřebné únosnosti pláně min - Edf =30 MPa. Změna č. 2 - výměna betonových obrubníků spočívá ve výměně silničních obrubníků za obrubníky chodníkové.

Potřeba víceprací ZZS č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 313 007,25 Kč bez DPH

Potřeba méně prací ZZS č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 148 717,99 Kč bez DPH

Cenový nárůst (navýšení) ZZS č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 164 289,26 Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Dílní změna č. 1 a 2 vychází z nesrovnalostí textové části a rozpočtové části projektové dokumentace. U dílní změny č. 1 se počítalo s možnou sanací pláně, ale některé položky související se sanací nebyly zahrnuty do rozpočtu. U dílní změny č. 2. v rozpočtu byla uvedena jiná položka (silniční obrubníky) než v textové části (chodníkové obrubníky).

Popis ZZS č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna č. 3 - Nákup materiálů z důvodu nevhodné ornice spočívá ve výměně materiálu vhodného na zpětný zásyp a terénní úpravy.

Potřeba víceprací ZZS č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 170 484,14 Kč bez DPH

Potřeba méně prací ZZS č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 9 558,87 Kč bez DPH

Cenový nárůst (navýšení) ZZS č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek činí 160 925,27 Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Dílní změna č. 3 navazuje na zjištění, že po odkopání „ornice“ bylo konstatováno, že se jedná o nevhodný materiál ke zpětnému použití a nelze ho využít, jak je v projektové dokumentaci uvedeno. Z tohoto důvodu je nutné pro dokončení stavby nakoupit vhodný materiál na zpětné zásypy a terénní úpravy. Změna podloží a skladba ornice mohla být způsobena umístěním zařízení pro staveniště pro jinou akci na předmětné ploše.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **5 201 292,60Kč** (slovy: pět milionů dvě stě jedna tisíc dvě stě devadesát dva korun českých šedesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označené:

- SO 101: Dětské dopravní hřiště – uznatelné náklady
- SO 401 a SO 402 - Veřejné osvětlení + přípojka NN – uznatelné náklady
- PS 101: Světelné signalizační zařízení – uznatelné náklady
- Dřevěný altán s komorou – uznatelné náklady;

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označené:

- SO 101: Dětské dopravní hřiště – uznatelné náklady – změna č. 1 sanace a obrubníky
- SO 101: Dětské dopravní hřiště – neuznatelné náklady
- SO 401 a SO 402 - Veřejné osvětlení + přípojka NN – neuznatelné náklady
- PS 101: Světelné signalizační zařízení – neuznatelné náklady
- Dřevěný altán s komorou – neuznatelné náklady.

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **2 894 176,86** (slovy: dva miliony osm set devadesát čtyři tisíc sto sedmdesát šest korun českých osmdesát šest haléřů) a právnická osoba částku **2 307 115,74Kč** (slovy: dva miliony tři sta sedm tisíc sto patnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla hrazené právnickou osobou mění výše bankovní záruky ve prospěch právnické osoby na částku **116 000,-Kč** (slovy: sto šestnáct tisíc korun českých). Výše bankovní záruky ve prospěch Ministerstva financí se nemění a zůstává ve výši 145 000,- Kč. **Zhotovitel doručí právnické osobě navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

První věta bodu 3.3 v čl. III. Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 07998-2024-4502-D-0592/02-UV-023-SU0490-01“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice usnesením č. 530/RMOB-Rb/2226/26 ze dne 17. ledna 2024.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.1.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 24.1.2024
Za SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. David Kubíček
ředitel oblasti, na základě pověření

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd.přípravy a kalkulací, na základě
pověření

V Ostravě - Radvanicích dne 23.1.2024
Za Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice

Bc. Aleš Boháč, MBA
Starosta

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX