



Č.j.: 284283/2023-ČRA

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 - ČRA

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Ircon, s.r.o.**
zastoupený: Ing. Václav Weinfurtem, jednatelem
se sídlem: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 96372
IČO: 271 02 246
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy o dílo č.j. 280485/2018-ČRA ze dne 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby specifikace méněprací a nutnosti úpravy technických parametrů modernizace otopného systému nemocnice dle skutečného provedení. Změny byly postupně specifikovány v průběhu dokončení instalace a předání dodané technologie příjemci projektových výstupů. Souběžně s tím dále dochází k úpravě termínu, od kterého počala běžet záruční doba. Technologie byla zprovozněna a došlo k prokázání garantovaných parametrů technologie dne 07.12.2019. Technologie zajišťuje kompletní a bezproblémové vytápění areálu od otopné sezony 2019/2020 do současnosti. Projekt nebyl ukončen z důvodu nevypořádání veškeré požadované dokumentace k projektu dle výše zmíněné smlouvy i z důvodu prodloužení na straně objednatele.

Objednatel a zhotovitel se dále domluvili na vícepracích v podobě zajištění povolení k užití (tzv. permit for use), bez kterého nebylo možné kotelnu v nemocnici Dobjoj provozovat. Dodatkem se proto navyšuje celková částka projektu o 172.760,- Kč.



Potřeba úpravy smlouvy vznikla z objektivních okolností, které zadavatel nemohl předem předpokládat.

V souvislosti s finálním upřesněním vybraných technických parametrů a provedenými vícepracemi došlo k úpravě finančního plnění. **Celková cena díla je na základě tohoto dodatku nově stanovena na 21.161.722,- Kč včetně DPH, což představuje navýšení oproti původně kontrahované částce o 665.028,- Kč.**

Smluvní strany se dále dohodly, že poslední úhradou zbývající částky objednatelem zhotoviteli jsou veškeré jejich pohledávky vyplývající ze Smlouvy vyrovnány, a smluvní strany po sobě na základě Smlouvy či v souvislosti s ní po sobě nebudou ničeho požadovat, a to ani škodu či ušlý zisk.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že:

- Příloha č. 1 tohoto dodatku – Technická specifikace dodávky, nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky. V rámci tohoto dodatku nejsou měněny (pod)přílohy č. 2 až č. 8 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky. Ke změně dochází u (pod)příloh č. 1 a č. 9, přičemž tyto (pod)přílohy tvoří přílohy č. 2 a č. 3 tohoto dodatku (viz dále);
- Příloha č. 2 tohoto dodatku – Závazné parametry systému nahrazuje v plném znění (pod)přílohu č. 9 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky, Závazné parametry systému;
- Příloha č. 3 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy – Strukturovaný rozpočet.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění celkovou cenu ve výši 21.161.722,- Kč (dvacet jedna milionů sto šedesát jedna tisíc sedm set dvacet dva korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptována oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu, dle této smlouvy činí:

- *v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění do 7.12.2018 částka 4.085.710,- Kč včetně DPH, a to za:*
 - *částecnou realizaci aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikované v rámci výstupu 1.1;*
 - *zajištění dodávky termoregulačních hlavíc (vč. ventilů) v rámci aktivity 1.2.1;*



- zajištění dodávky zdroje tepla na LTO v rámci aktivity 1.3.1;
- zajištění dodávky zdroje tepla na biomasu v rámci aktivity 1.3.2.
- v roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:
 - po dokončení aktivit, které nebyly řádně ukončeny v roce 2018, jmenovitě:
 - dokončení realizace aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikovaných v rámci výstupu 1.1;
 - zajištění dodávky čerpadel v rámci aktivity 1.2.2;
měla být vyplacena částka 4.352.150, - Kč (slovy čtyři miliony tři sta padesát dva tisíc sto padesát korun českých) včetně DPH, přičemž od této částky byla odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy v celkové výši 755.000, - Kč, celkem tedy byla vyplacena částka 3.597.150, - Kč (slovy tři miliony pět set devadesát sedm tisíc sto padesát korun českých);
 - byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění do 15.10.2019 částka 8.758.617,02 vč. DPH (slovy: osm milionů sedm set padesát osm tisíc šest set sedmnáct korun dva haléře české), a to za
 - průběžnou realizaci aktivity 1.1.3 specifikovanou v rámci výstupu 1.1,
 - částečnou realizaci všech aktivit specifikovaných v rámci výstupů 1.2, 1.3 a 1.4
 - měla být vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění do 30.11.2019, tedy:
 - průběžnou realizaci aktivity 1.1.3.specifikovanou v rámci výstupu 1.1,
 - dokončení realizace aktivit 1.2.2., 1.2.4 a 1.2.5 specifikovaných v rámci výstupu 1.2,
 - dokončení realizace aktivit 1.3.1. (s výhradami k opravě), 1.3.2 (s výhradami k opravě) a 1.3.4 specifikovaných v rámci výstupu 1.3,
 - částečnou realizaci aktivity 1.4.1., specifikované v rámci výstupu 1.4,
 - částečnou realizaci aktivity 1.5.1 specifikovanou v rámci výstupu 1.5,
částka 3.047.434,98 Kč (slovy tři miliony čtyřicet sedm tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých devadesát osm haléřů českých) včetně DPH, přičemž od této částky byla odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy v celkové výši 330.000, - Kč, celkem tedy byla vyplacena částka 2.717.434,98 Kč (slovy dva miliony sedm set sedmnáct tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých devadesát osm haléřů českých);



- *V roce 2023 by měla být v souvislosti s dokončením všech aktivit k termínu 20.8.2020 (tedy všech projektových aktivit a projektu jako celku) a dále za zajištění povolení k užití vyplacena částka 917.810,- Kč (slovy devět set sedmnáct tisíc osm set deset korun českých) včetně DPH. Od této částky bude odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy ve výši 425.000 Kč, která se pojí ke zpoždění s plněním, a to od 21.12.2019 včetně (přičemž bude bráno v potaz pozastavení realizace z důvodu restriktivních opatření, spojených s pandemií COVID-19, a to v termínu od 16.3.2020 do 11.4.2021). Celkem tedy bude vyplacena částka ve výši **492.810,- Kč** (slovy čtyři sta devadesát dva tisíc osm set deset korun českých)*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce.

8.4. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počne běžet dne 20.8.2020 Zhotovitel se v záruční době zavazuje bezplatně odstranit vady předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do lhůty 10 kalendářních dnů od ohlášení vady. Ohlášení vady se připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1. 2. této smlouvy, přičemž za doručenou se taková zpráva považuje následující pracovní den v České republice po dni odeslání na emailovou adresu zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje po dobu záruční doby bezplatně poskytnout následující služby:

- *provádět dálkový monitoring provozu (viz příloha č. 1 této smlouvy, kapitola 5 – postup realizace a monitoring);*
- *provádět periodickou kontrolu systému – servis a údržbu (viz příloha č. 1 této smlouvy, kapitola 5 – postup realizace a monitoring).*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225
www.czechaid.cz

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Technická specifikace dodávky
- Příloha č. 2: Požadované parametry systému
- Příloha č. 3: Závazné parametry systému
- Příloha č. 4: Strukturovaný rozpočet

V Praze dne:

Ing. Michal Minčev, MBA Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2024.01.04
16:15:31 +01'00'

za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel České rozvojové agentury

+01'00'

za zhotovitele:

Ing. Václav Weinfurt
jednatel Ircon, s.r.o.

