

DODATEK č. 16 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO:25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9- Hloubětín

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO:47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.8.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-15, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73
Dodatek č.10.....	3 491 613 544,51
Dodatek č.11.....	3 582 769 187,69
Dodatek č.12.....	3 583 565 173,32
Dodatek č.13.....	nezměněno
Dodatek č. 14.....	3 613 002 321,92
Dodatek č. 15.....	3 620 334 071,58

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 16 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **41 718 019,88 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 35, 73, 91, 96, 104, 105, 129 a 133. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č.**

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle Dodatku č.16 dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,55 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,90 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č.8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 35 a 104 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 104 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	██████████
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 105 a 129 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 105 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 129 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 73, 91 a 133 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 73 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 91 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
<hr/>	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 96 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 96 (práce dle § 222 odst.7 ZZVZ) [REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 96 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [REDACTED]

Práce dle § 222/7 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH [REDACTED]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 16:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15, bez DPH činila	3 620 334 071,58 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 16, bez DPH	+ 41 718 019,88 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činí	3 662 052 091,46 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-15 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č.8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č.16, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 8 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16

Za Objednatele:

V Praze

 
26.01.2024 12:10
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Za Zhotovitele:

V

za EUROVIA CZ a.s.:

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.18
11:49:46 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady

za STRABAG Rail a.s.

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.15
09:34:15 +01'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.10
11:55:42 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.



Podepsal [redacted]
Datum: 18.01.2024

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.01.18
11:50:06 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.



Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.01.22
10:47:39 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva



Digitálně podepsal [redacted]
Datum:
2024.01.21
22:23:50 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	Cena Díla dle dod. č. 8	Cena Díla dle dod. č. 9	Cena Díla dle dod. č. 10	Cena Díla dle dod. č. 11	Cena Díla dle dod. č. 12	Cena Díla dle dod. č. 14	Cena Díla dle dod. č. 15	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 16
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích																			
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1																		
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2																		
SO 03-52-01	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 2																		
SO 03-52-02	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 3																		
SO 03-52-03	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová																		
SO 03-52-04	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží																		
SO 03-52-05	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betonce																		
SO 03-52-06	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Vrážská																		
E.2.4 Orientační systém																			
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém																		
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky																		
SO 03-54-01	ZST Praha Radotín, orientační systém																		
SO 03-54-02	ZST Praha Radotín, hlasové majáčky																		
E.2.5 Demolice																			
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.																		
SO 02-55-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, demolice																		
SO 03-55-01	ZST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.																		
SO 03-55-02	ZST Praha Radotín, demolice objektů ČD a.s.																		
E.2.14 Vnější vybavení budov																			
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura																		
SO 03-60-01	ZST Praha Radotín, drobná architektura																		
E.3.1 Trakční vedení																			
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení																		
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení																		
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení																		
SO 03-61-01	ZST Praha Radotín, trakční vedení																		
SO 03-61-02	ZST Praha Radotín, netypové brány tračního vedení																		
SO 91-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převedení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.																		
SO 02-61-61	Trakční měnična Chuchle, připojení napájecího vedení																		
SO 02-61-62	Trakční měnična Chuchle, připojení zpětného vedení																		
SO 02-61-91	Trakční měnična Chuchle, připojení převozného měníry																		
E.3.4 Ohřev výměn																			
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn																		
SO 03-64-01	ZST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn																		
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO																			
SO 02-66-01	Trakční měnična Chuchle, rozvod NN, osvětlení																		
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt																		
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení																		
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení																		
SO 02-66-05	Hradlo Závodiště, úprava přípojky NN																		
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN																		
SO 03-66-01	ZST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení																		
SO 02-66-21	Trakční měnična Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měníry																		
SO 02-66-61	Trakční měnična Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50																		
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů																		
SO 02-66-63	ZST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů																		
SO 67-66-01	Praha Velká Chuchle, lávka pro pěší v km 6,283, Osvětlení																		
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí																			
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění																		
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění																		
SO 03-67-01	ZST Praha Radotín, ukolejnění																		
E.3.8 Vnější uzemnění																			
SO 02-68-01	Trakční měnična Chuchle, vnější uzemnění																		
SO 02-68-91	Trakční měnična Chuchle, uzemnění převozného měníry																		
Zabezpečení veřejných zájmů																			
SO 67-71-01	Praha Velká Chuchle, lávka v km 6,283, odstranění mimolesní zeleně																		
SO 67-71-02	Praha Velká Chuchle, lávka v km 6,283, náhradní výsadba																		
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně																		
SO 91-71-02	Náhradní výsadba																		
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace																		
Všeobecný objekt																			
SO 98-98	Všeobecný objekt																		
SO 98-98	Všeobecný objekt																		

3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43	3 265 180 443,47	3 322 603 831,13	3 399 807 176,09	3 434 879 728,73	3 491 613 544,51	3 582 769 187,69	3 583 565 173,32	3 613 002 321,92	3 620 334 071,58						3 662 052 091,46
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------