



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 08. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Michal Jandura, 606 528 243, jandura.michal@hscr.cz

a

Zhotovitel: **RYNOSTAV s.r.o.,**
Sídlo: Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13839
Zastoupena: Petrem Novým, jednatelem
IČ: 26334615
DIČ: CZ26334615
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 113742341/2700
Telefon: 724 025 800
Email: info@rynostav.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Petra Nová, 724 572 869, petranova@rynostav.cz

ve věcech technických: Petr Nový, 724 025 800, petrnovy@rynostav.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Rekonstrukce havarijního stavu střechy a statické podchycení konstrukcí na stanici Horské služby ČR – Zadov**“, článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, konkrétně v odstavci 3.2 Termín dokončení díla.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě zápisu z kontrolního dne, KD č. 5 ze dne 08. 01. 2024 v 9:00 hod a rozhodnutí technického dozoru investora (dále jen „TDI“) o prodloužení termínu dokončení probíhající Rekonstrukce havarijního stavu střechy a statické podchycení konstrukcí na stanici Horské služby ČR Zadov, horská oblast Šumava.

Důvodem žádosti o prodloužení smluvně sjednaného termínu dokončení díla jsou aktuální složité klimatické podmínky v místě plnění díla, které neumožňují vykonávat jakoukoliv pracovní činnost na střeše stanice.

Na základě dlouhodobé předpovědi a stávajícího nepříznivého počasí navrhuje TDI uzavřít se zhotovitelem tento dodatek ke Smlouvě o dílo k prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 05. 2024.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu **do 31. 05. 2024**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je zápis KD č. 5 s vyjádřením TDI o prodloužení termínu dokončení probíhající rekonstrukce havarijního stavu střechy stanice Horské služby ČR – Zadov.

V Praze dne 09. 01. 2024



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 SPINOLEROV Mlýn 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

①

.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

V Sušici dne 15. 1. 2024

RYNOSTAV s.r.o.
Pražská 430, 343 01 Sušice
IČ: 252 28 78 2
Město: 343 01 Sušice
administrativní oddělení

.....
Za zhotovitele: Petr Nový, jednatel

KONTROLNÍ DEN Č. 5

Projekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE HORSKÉ SLUŽBY ČR**- ZADOV A PŘÍSTAVBA GARÁŽE-havarijní stav****Dne:** 8.1.2023 v 9,00**Místo:** stavba**Účel schůzky:** kontrolní den**Přítomni:** HS Zadov p.Jandura

TDI-MP technik p. Polák

Rynostav -zhot. p.Kodydek

BOZP- p. Linda

Projekt- p. Hodan

Projednané body, dohodnuté závěry:

Pol. č.	Předmět	Zodpovídá	Termín
1.1.	Odsouhlasena skladba střešního pláště: - střešní krytina Ruukki Classic s antikondenzační protihlukovou vrstvou 32 mm - neplnoplošné bednění z prken 28 mm - podlepené kontralatě 60 x 60 s provětrávanou vzduchovou mezerou 60 mm - hydroizolační folie (součástí PIR) - tepelná izolace PIR 160 mm - samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu TOPDEK COVER PRO 1,8 mm Po celém obvodu střechy budou instalovány zakládací trámký 8/16. Okapnička bude provedena na tepelné izolaci PIR.	p. Kodydek	stavba
4.1.	Dohodnutá technická řešení: - nastavení podpěr u garáže bude v provedení 1 ks BD kotveného na chemickou kotvu.Ostění vrat v provedení plech, zdívo z kamene doplněno/ zazděno okno do skladu/ a provedeno vypárování.V horní části doplněný ŽB věnec ve výšce cca 40 cm - komín do společenské místnosti v provedení Schiedel 20/16-tuhá paliva. Druhý komín v nadstřešní části-provést revizi stavu a provést zednickou opravu-VCP TDI požaduje doplnění zesílení spoje krokví mezi plnými vazbami fošnou tl.4 cm-vysvětleno na místě-trvá	p.Kodydek	stavba
4.2.	Prováděné práce: - Celá střecha pod PIR a plachtou-zabezpečeno proti zatečení- splněno k 8.1.2024 - V místě 3 ks střešních oken zátoky do bytu a místnosti PHM	p. Kodydek	12.12.2023

Tento zápis reprodukuje to, co jeho autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl. Všechny zúčastněné strany tohoto jednání jsou vyzváni tento si pečlivě přečíst a autora urychleně písemně upozornit na eventuelní chyby, opomenutí či nepřesnosti, popř. tyto projednat v rámci následujícího kontrolního dne.

KONTROLNÍ DEN Č. 5

	- Materiál na stavbě-zahájena pokládka na valbě: - Postup montáže: po od plachtování bude provedeno ometení latí a folie, dále vysušení folie a následně pokládka plechů - Práce budou pokračovat do 22.12.2023, případně 27-29.12.2023. V případě nepříznivého počasí bude provedena revize plachet a funkčnost plachet proti zatečení-následně doplnění, oprava...Bude řešeno telefonicky 22.12.2023		
4.3.	Termín dokončení stavby: V reakci na e-mail AD ach. Hodana o návrhu prodloužení termínu navrhuji následující: Za základě provedených prací na stavbě k 10.1.2024 a s případným výhledem na počasí, rozhodnout o finálním splnitelném termínu dokončení! Tento bude zveřejněn v dodatku k SOD.	Polák	10.1.2024
5.1.	Termín dokončení stavby: Na základě dlouhodobé předpovědi a stávajícího nepříznivého počasí navrhujeme uzavřít se zhotovitelem dodatek k SOD o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2024. Stavba je k dnešnímu dni ochráněna proti zatečení a položena cca 2/5 plochy střechy. Zhotovitel bude vždy nastupovat na stavbu s výhledem prací minimálně na pět pracovních dní a včas předem oznámí nástup investorovi.	Polák	8.1.2024

Příští KD: bude na výzvu TDI!!!

Zapsal: Martin Polák