

Dohoda o naroynání

ke smlouvě o dílo č. OLP/155/2023

„COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. – manipulace se stávajícím vybavením“

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Stěhování Mamut s.r.o.

se sídlem Božtěšická 144/40, Ústí nad Labem, 400 01

IČO: 07216262

DIČ: CZ07216262

osoba oprávněná podepsat dohodu: Michael Hýbner, jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 314959847/0300

evidence: zapsaná ve veřejném rejstříku pod sp. zn. C 41866 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I.

Předmět narovnání ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 smlouvu o dílo č. OLP/155/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla manipulace se stávajícím vybavení v průběhu rekonstrukce prostor Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace.
2. Původně smluvní strany předpokládaly, že bude 3D Souřadnicový přístroj nastěhován do původních prostor ještě před dokončením stavebních prací, tj. před instalací dveří a světlíku. To ovšem zhotovitel stavby vzhledem k používaným technologiím na stavbě odmítl, především z důvodu prašnosti a možného poškození stroje. Tato situace byla konzultována i s odbornou firmou, která provádí servis daného zařízení a která přesun v rámci probíhající stavby také nedoporučila. 3D Souřadnicový přístroj totiž slouží pro kontrolu kvality výrobků a umožňuje širokou škálu druhů měření a je velice citlivý na prach a správné usazení na podstavci. Proto byly obě smluvní strany v průběhu plnění srozuměny s tím, že k opětovnému nastěhování 3D Souřadnicového přístroje dojde až po dokončení stavebních prací, tj. až k samotnému konci lhůty pro splnění díla.
3. Po dokončení stavebních prací však vyšlo najevo, že nebude možné položku sT03 Souřadnicový přístroj nastěhovat zpět do původních prostor stejným způsobem, jako byla vystěhována, tj. pouze převést a zapojit. Při rekonstrukci došlo ke zmenšení prostoru (instalace dveří a světlíku) pro nastěhování. Proto bude nutné při stěhování stroj rozmontovat, převést, znovu smontovat a zprovoznit. K tomu bude nutné zajistit jiné vybavení než to, které zhotovitel použil pro ostatní druhy strojů a tato činnost si vyžádá další pracovní den. Tyto skutečnosti zhotoviteli při naceňování položek do výběrového řízení nebyly z podkladů zřejmé. Ani objednatel nepředpokládal, že pro přesun rozmontovaného zařízení bude třeba speciální transportní zařízení
4. S ohledem na výše uvedené se objednatel i zhotovitel tuto skutečnost (tj. nutnost použít jiné transportní zařízení než pro ostatní stroje) dozvěděli až 12.12.2023, tedy v den, kdy měl zhotovitel v plánu tuto položku přestěhovat zpátky na místo. Lhůta pro splnění zakázky, tj. nastěhování současného vybavení zpět do zrekonstruovaných prostor přitom uplynula 15.12.2023. Proto nebylo možné včas uzavřít na danou situaci dodatek, který by odrážel vzniklý stav. V důsledku toho došlo k tomu, že se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla.
5. Mezi smluvními stranami tak vznikly pochybnosti o tom, zda je objednatel oprávněn uplatnit sankce za včasné nepředání celého díla a jak upravit vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k dosud neprovedené části díla.

Článek II.

Narovnání

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohody na níže uvedeném narovnání.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o vícepráce u položky sT03 Souřadnicový přístroj, spočívající v rozmontování položky sT03 a jejím opětovném

smontování a zprovoznění při opětovném nastěhování.

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 35.000,00 Kč bez DPH, tj. 42.350,00 Kč včetně DPH.

4. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	641.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	35.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	676.000,00 Kč
DPH	141.960,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	817.960,00 Kč

5. Zhotovitel je povinen provést manipulaci s položkou sT03 **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti tohoto narovnání.**

6. Vzhledem k tomu, že (1.) pro zhotovitele bylo s ohledem na vývoj okolností v průběhu plnění objektivně nemožné nastěhovat položku sT03 původně předpokládaným způsobem, a že tato nemožnost nikoliv jeho vinou (resp. v důsledku okolností, s nimiž byly srozuměny obě strany) vyšla najevo až těsně před konečným termínem pro předání díla, a (2.) k tomu, že nebyl včas uzavřen dodatek, kterým by byl dohodnut způsob, cena a termín nastěhování položky sT03, přispěly i důvody na straně objednatele (nutnost jeho schválení orgány kraje), se smluvní strany dohodly, že **objednatel nemá právo** požadovat po zhotoviteli žádnou smluvní pokutu za nepředání díla ve stanoveném termínu.

7. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato

dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 75/24/RK ze dne 9. 1. 2024.

V Liberci dne 23.1.2024

V Ústí n. L. dne 16.1.2024

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....
Michael Hýbner
jednatel