

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/1057 Netvořice, most ev.č.1057-1 most za obcí Netvořice přes Břejlovský potok Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">101/1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 24px; margin: 0;">1</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. 614/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Objednatel
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	Objednatel
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	Objednatel
6. Přehled dalších dokladů	1	Objednatel
7. Další doklady	3	Objednatel
	1 - 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor
	5	Autorský dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Po zimním období byly při prohlídce staveniště dne 15.5.2017 zjištěny příčné i podélné trhliny v krytu vozovky na mostě. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29.5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	40 121,53	40 121,53	40 121,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Tomáš Hasnedl	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dominik Šlajer	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Marcel Mimra	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Slavomír Kellner	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Milan Štěrba	datum	podpis

Číslo paré: