

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo S/20/2023/0091 uzavřené dne 13.09. 2023

## I. Smluvní strany

### Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: [REDACTED]

Ing. Aleš Lada, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### TES, spol. s r.o.

sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

IČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C  
vločka 18794

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Jiřím Pavlicou, jednatelem

ve věcech realizačních a technických: Jiřím Pavlicou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 13.9. 2023 na dílo  
„Rekonstrukce ulice Podúliší I\_komunikace“ následovně:

### Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	1 882 829,00 Kč
Změnový list č. 1	bez DPH 12 264,26 Kč
Cena dle dodatku č. 1	bez DPH 1 895 093,26 Kč
3. DPH 21 %:	
Dle smlouvy o dílo	395 394,00 Kč
Změnový list č. 1	2 575,49 Kč
Dle dodatku č. 1:	397 969,49 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	2 278 223,00 Kč
Změnový list č. 1	14 839,75 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH:	2 293 062,75 Kč

Předmětem dodatku jsou změny týkající se úprav ve skladbě komunikace, okolí komunikace, dopravního značení, nové opěrné zídky u chodníku a veřejného osvětlení.

Přesná specifikace prací provedených nad rámeč uzavřené SoD je předmětem změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**DOLOŽKA** o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 25.01.2024 usnesením č. RMC/45/1/0019/24.

**Přílohy:**

Změnový list č. 1

V Praze dne .....

Za objednatele:

Mgr.  
Petr  
Měšťan

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Petr Měšťan  
Datum:  
2024.01.29  
14:14:56  
+01'00'

.....  
Mgr. Petr Měšťan  
starosta MČ Praha 20





Za zhotovitele:

Jiří  
Pavlica

Digitálně  
podepsal Jiří  
Pavlica  
Datum:  
2024.01.29  
12:11:31 +01'00'

.....  
Jiří Pavlica  
jednatel společnosti

**Změnový list 1**

Název akce:	<b>Rekonstrukce ulice Podůlší I _komunikace</b>		
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:	TES, spol. s r.o., Vrchovska 1354, 286 01 Čáslav		
Projektant:	AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Komunikace v ulici Podůlší I			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 101.7 komunikace, SO 403 objekty veřejného osvětlení,			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Změna :</b>			
01- změna vsaku + záměna kameniva podkladní vrstvy komunikace 02 - změny vyžádané správcem VO 03 - změna rozsahu obrub a povrchu oddělujícího pásu 04 - nová pěrná zídka chodníku u ulice Zdoňovská 05 - úpravy ochrany inženýrských sítí včetně šachet 06 - změna rozsahu terénních úprav a úprava šachty vsaku včetně betonového kanálku 07 - změna dopravního značení			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
01- Původně navržené drenážní vedení nebylo možné zaústit do splaškové kanalizace vedoucí v navazující ulici. Podélná drenáž byla nahrazena technologickým trativodem. To znamená, že tvarově rýha byla zachována dle PDPS. Provedeno bez flexibilní drenážní trouby, bez pískového lože. Rýha byla vyplněna kamenivem 16/32 a obalena separační geotextilií. 02 - Dle zástupce THMP nebylo možné použít stávající stožáry VO, tak jak bylo řešeno v PD pro přeložku VO. Řešené 3 ks sloupů budou tedy nové. Dále byla provedena propojka do rozvodné skříně. 03 - Po konzultaci s odbory OŽPD a OVUR byl zaměněn povrch oddělujícího pásu ze zámkové dlažby za kačírek. 04 - Bylo domluveno, že místo svahování při staničení cca 110 – 116 bude postavena opěrná zídka. Výška zídka je do 1m nad úrovní chodníku. Ke stavbě je použit stejný typ betonových tvarovek jako při stavbě zárubní zdi, a to včetně stříšek. 05 - Stávající dvě kanalizační šachty nebylo možné dále výškově upravovat. Poklop šachet výrazně převyšoval budoucí úroveň komunikace. Bylo tedy nutné demontovat konus šachty a nahradit ho zákrytovou deskou včetně bet. prstýnků pro výškovou rektifikaci a nového poklopu. Dále bylo zjištěno, že v ulici se nachází více přípojných prvků vodovodu. 06 - Bylo nutné upravit výškově terén v úseku cca 3 metrů za zárubní zdi a vytvořit tak plynulý přechod na komunikaci. Šachta do vsakovacího tunelu byla snížena o cca 0,5m a úsek v délce 6m betonového žlábků před šachtou byl také snížen. Dále byly použity opěrné prvky z palisád a žulových kostek. 07 - Oproti PD bude přidáno vodorovné dopravní značení na začátku ulice, zpomalovací práh a svislé značky včetně sloupků.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
ano			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: ne			
Vliv na cenu:			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	<b>449 103,92 Kč</b>	<b>94 311,82 Kč</b>	<b>543 415,74 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	<b>- 436 839,66 Kč</b>	<b>- 91 736,33 Kč</b>	<b>- 528 575,99 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	<b>12 264,26 Kč</b>	<b>2 575,49 Kč</b>	<b>14 839,75 Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
Za zhotovitele :			
Za projektanta:			
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Podúliší I \_komunikace ZL1

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 264,26</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	12 264,26	21,00%	2 575,49	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>14 839,75</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Podúliší I \_komunikace ZL1

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 264,26**

Celkem	12 264,26
1 - změna vsaku + záměna kameniva podkladní vrstvy komunikace	-15 341,30
2 - změny vyžádané správcem VO	27 583,00
3 - změna rozsahu obrub a povrchu oddělujícího pásu	-7 395,00
4 - nová pěrná zídka chodníku u ulice Zdoňovská	20 515,00
5 - úpravy ochrany inženýrských sítí včetně šachet	-102 307,00
6 - změna rozsahu terénních úprav a úprava šachty vsaku včetně betonového kanálku	56 899,56
7 - změna dopravního značení	32 310,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Podúšší I \_komunikace ZL1

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 264,26**

Celkem

**12 264,26**

1		změna vsaku + záměna kameniva podkladní vrstvy komunikace						-15 341,30
16	K	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	m	-75,560	880,00	-66 492,80	SoD
16a	K	212645	Hloubení rýhy vč. Odvozu a uložení na skládku, lože ŠP lože tl. 100 mm a Obsyp kamenivem fr. 8/16 nahrazeno drceným kamenivem zásakoivým	m	75,560	677,00	51 154,12	
21	K	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	m3	-48,326	1 810,00	-87 470,06	SoD
22	K	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	35,000	1 260,00	44 100,00	SoD
22a	K	153311211	Zřízení armování vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2	m2	322,000	75,52	24 317,44	CS ÚRS 2023 02
22b	K	tct.67352527	geomříže tuhé z polyetylenu dvousosé E GRID 3030	m2	381,000	50,00	19 050,00	CS ÚRS 2023 02

2		změny vyžádané správcem VO						27 583,00
18	K	742122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M -zpětná montáž	ks	-1,000	2 300,00	-2 300,00	SoD
19	K	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	ks	-1,000	1 800,00	-1 800,00	SoD
9	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	-0,360	4 200,00	-1 512,00	SoD
21	K	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	m3	-0,800	3 800,00	-3 040,00	SoD
18a	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	ks	3,000	7 940,00	23 820,00	CS ÚRS 2023 02
18b	M		D+M svorkovnice stožárová	ks	3,000	980,00	2 940,00	
18c	M		D+M kabel 2,5x5	m	15,000	44,00	660,00	
12	K	702221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	m	5,000	61,00	305,00	SoD
1	M	87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	m	5,000	990,00	4 950,00	SoD
12a	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2023 02
12b	M	35436029	Spojka kabelu smršťovací	ks	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2023 02

3		změna rozsahu obrub a povrchu oddělujícího pásu						-7 395,00
40	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-19,950	550,00	-10 972,50	SoD
24	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	-2,970	700,00	-2 079,00	SoD
25	K	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM OKROVÁ	m2	-94,140	710,00	-66 839,40	SoD
27	K	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAMOkrová	m2	-1,040	800,00	-832,00	SoD
28	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	-0,180	1 400,00	-252,00	SoD
38	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM - výška 200MM	m	-43,810	440,00	-19 276,40	SoD
38	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM - výška 250MM	m	-43,600	450,00	-19 620,00	SoD
N	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	2,600	4 970,00	12 922,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	566901271	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem tl do 100 mm	m2	2,600	593,00	1 541,80	CS ÚRS 2023 02
N	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	30,000	617,00	18 510,00	CS ÚRS 2023 02
N	M		Neviditelný obrubník ocel	m	13,000	193,00	2 509,00	
N	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění	m	13,000	20,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Červená	m2	5,370	800,00	4 296,00	SoD
N	K		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	101,900	665,00	67 763,50	
37	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	11,580	300,00	3 474,00	SoD
41	K	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	m	0,500	2 400,00	1 200,00	SoD

4 nová pěná zídka chodníku u ulice Zdoňovská

20 515,00

1	K	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-2,975	400,00	-1 190,00	SoD
2	K	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	m3	-1,190	5 000,00	-5 950,00	SoD
40	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-19,950	550,00	-10 972,50	SoD
37	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	11,450	300,00	3 435,00	SoD
N	K	311113132	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,500	1 350,00	11 475,00	CS ÚRS 2023 02
N	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	8,500	661,00	5 618,50	CS ÚRS 2023 02
N	K	273361821	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 žebírkovou	t	0,120	54 100,00	6 492,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	2,200	4 200,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	m3	2,200	420,00	924,00	CS ÚRS 2023 02
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	t	3,700	390,00	1 443,00	CS ÚRS 2023 02

5 úpravy ochrany inženýrských sítí včetně šachet

-102 307,00

29	K	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	m2	-66,000	2 000,00	-132 000,00	SoD
30	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	-10,410	100,00	-1 041,00	SoD
31	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks	-2,000	1 600,00	-3 200,00	SoD
32	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	6,000	990,00	5 940,00	SoD
29a	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	9,900	1 260,00	12 474,00	SoD
N	K		Demontáž a konusu	ks	2,000	600,00	1 200,00	
N	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty do DN 1000 deska zákrytová	ks	2,000	1 640,00	3 280,00	CS ÚRS 2023 02
N	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty	ks	2,000	4 580,00	9 160,00	CS ÚRS 2023 02
N	M	59224488	prstýnek vyrovnávací pro betonové šachty	ks	4,000	470,00	1 880,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,600	187,00	1 982,20	CS ÚRS 2023 02
N	K	58381007	kostka dlažební štípaná 10/8	m2	1,060	826,00	875,56	
9	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	0,450	4 200,00	1 890,00	SoD
N	K		demontáž žlábků	m	6,500	280,00	1 820,00	
31	K	89921	Výšková úprava poklopů	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	SoD
N	K		Úprava svahu, nové zásakové těleso	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
N	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu do šířky 200 mm	m	6,500	610,00	3 965,00	CS ÚRS 2023 02
N	M	CSB.00591178.URS	žlabovka šedá 20	ks	26,000	83,00	2 158,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	m3	2,000	5 000,00	10 000,00	SoD
4	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonové konstrukce	t	4,400	290,00	1 276,00	SoD
1	K	14201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	t	12,000	550,00	6 600,00	SoD
2	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3	12,000	360,00	4 320,00	SoD
N	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m2	1,800	796,00	1 432,80	CS ÚRS 2023 02
N	K	59228312	palisáda kruhová odlehčená šedá D 20/60 175x200x800mm	ks	10,000	398,00	3 980,00	CS ÚRS 2023 02