

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/4020/2023/LN

č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava propustku Podbořanský Rohozec - Nová Ves, silnice II/194 km 0,800“

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IC: 00080837

DIČ: CZ00080837

b

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **FREIBAU s.r.o.**  
se sídlem: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních:

Renatou Svobodovou, jednatel společnosti

IC: 02094240

DIČ: CZ02094240

*dále jen „zhotovitel“.*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : L [redacted] náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted] ředitel společnosti, [redacted]

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Louny, [redacted]
- [redacted] vedoucí TSÚ provozu Louny, [redacted]

- za zhotovitele : [redacted], ředitel společnosti, [redacted]

Z důvodu nemožnosti vyřídit DIO tak, aby práce byly zahájeny již v 09/2023 a mohly být ukončeny do požadovaného termínu 31.12.2023, se dohodly smluvní strany na úpravě termínu pro realizaci díla v r.2024. Překážkou pro DIO byla kolize akce s probíhající opravou asfaltových povrchů na komunikacích určených k objízdným trasám.

SoD se mění následovně:

### III. Doba plnění

Vypouští se text:

2. Termín dokončení díla: 31.12.2023

a nahrazuje se textem:

2. Termín dokončení díla: 31.7.2024

Tento dodatek č.1 SoD je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 SoD před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Dubí dne .....

█

Za zhotovitele:

V Praze dne █

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Renata Svobodová  
jednatel společnosti

---