

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 318 830/01/2023
číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO-2022-000499

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Petr Keindl. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Trade FIDES a.s.**
sídlo/místo podnikání: Dornych 57, 617 00 BRNO
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

jejímž jménem jedná: Petr Antoš, na základě Plné moci

IČ: 61974731
DIČ: CZ61974731
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1044046726/5500
telefon: +420 724 107 413
fax: xx
e-mail: hradek@fides.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Antoš – Vedoucí střediska

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Pavel Cibor – manažer projektu
Jan Mráz – manažer projektu

II. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

V důsledku odsouhlasení specifikací brány a v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které by negativně mohly ovlivnit kvalitu betonáže základů sloupků, dochází k úpravě termínu plnění následovně:

Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15.12.2023

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle dodatku č. 1: 31.1.2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel, na základě pověření
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Petr Antoš
Vedoucí pobočky
Hradec Králové