

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 251/006

Číslo ZBV:  
0078.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Z projekčních prací a revize statického výpočtu v rámci RDS vzešel nárůst velikosti podélných a příčných posunů mostních závěrů.

Ve stupni PDPS byla velikost posunů vypočtena přibližnými metodami za použití normových parametrů materiálu a odhadu časového postupu výstavby. V části konstrukce nedošlo k plnému zohlednění hodnoty smršťování.

Hodnoty podélných a příčných posunů mostních závěrů byly ve stupni RDS, vlivem zpřesňujícího výpočtu a použití detailního výpočtového modelu konstrukce, navýšeny. Do výpočtu v rámci RDS byly též zahrnuty skutečné mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu nosné konstrukce zjištěné průkazními a kontrolními zkouškami.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 235 929,92	2 235 929,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

08-01-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum

15.01.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

23-01-2024

Zhotovitel

datum

20-12-2023 p.

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0078.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

## Změna soupisu prací (SO/PS)

006

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
601	93154.RV2 3.a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - příplatek za změnu velikosti podélných a příčných posunů mostního závěrů											
602	93155.RV2 3.a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM - příplatek za změnu velikosti podélných a příčných posunů mostního závěrů											
603	93156.RV2 3.a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 560MM - příplatek za změnu velikosti podélných a příčných posunů mostního závěrů											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	2 235 929,92	2 235 929,92	2 235 929,92	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 20 -12- 2023

Za Objednatele:

Datum: 15 -01- 2024

3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/007

Číslo ZBV:

0079.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Z projekčních prací a revize statického výpočtu v rámci RDS vzešel nárůst velikosti podélných a příčných posunů mostních závěrů.

Ve stupni PDPS byla velikost posunů vypočtena přibližnými metodami za použití normových parametrů materiálu a odhadu časového postupu výstavby. V části konstrukce nedošlo k plnému zohlednění hodnoty smršťování.

Hodnoty podélných a příčných posunů mostních závěrů byly ve stupni RDS, vlivem zpřesňujícího výpočtu a použití detailního výpočtového modelu konstrukce, navýšeny. Do výpočtu v rámci RDS byly též zahrnuty skutečné mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu nosné konstrukce zjištěné průkazními a kontrolními zkouškami.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 949 823,25	4 949 823,25

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 08 -01- 2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 15. 01. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24


směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 23 -01- 2024

Zhotovitel

datum 02 -01- 2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0079.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

007

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
601	93153.RV2 3.a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM - příplatek za změnu velikostí podélných a příčných posunů mostního závěrů											
602	93155.RV2 3.a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM - příplatek za změnu velikostí podélných a příčných posunů mostního závěrů											
603	93156.RV2 3.a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 560MM - příplatek za změnu velikostí podélných a příčných posunů mostního závěrů											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	4 949 823,25	4 949 823,25	4 949 823,25	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 02 -01- 2024

Za Objednatele:

Datum: 15 -01- 2024

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPY DUKELSKÁ - VMO KARLOVA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPY DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 461/001

Číslo ZBV:  
0093.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Další změny spadající do skupiny č. 4 - změny nezbytné obsahují změny v rámci upřesnění v RDS, kde se kubatura klasického základu značně snižuje, jelikož 30 ks stožárů je osazených na římsách. Byly doplněny výhybky elektrické v tahovém provedení. Doplněna kabeláž, pryžové držáky, ohebné trubky a T kusy pro výhybky. Zohledněna je ve změně také práce budoucího správce na zařízení, doplněny hlavičky na stožárech, provizorní zakotvení trolejového vedení.

Týká se pol. č.: 9, 6, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 103, 127, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 101, 125, 107, 106, 124, 123, 126.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 405 160,11	2 796 492,98	1 391 332,87

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 22-11-2023

Supervize

datum p

Správce stavby

datum 11.12.2023 p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 23-01-2024 oc

Zhotovitel

datum 22-11-2023d

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 11



3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0093.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	56.	Držák pryž. pro 2 kab.+páska											
124	67.	Přepojení stáv.zařízení											
123	9.	Hlavička základu stožáru											
126	R10043.	Provizorní zakotvení trolejbusové stopy - komplet											
<b>Celkem</b>								3 138 638,89	-1 405 160,11	2 796 492,98	4 529 971,76	1 391 332,87	-44,33

Za Zhotovitele:

Datum: 22 -11- 2023

Za Objednatele:

Datum: 09 -01- 2024 09 -01- 2024